

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 (Millones de pesos)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	TIPO DE PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO	INVERSIÓN INICIAL PRIVADA (Millones de pesos)								PAGOS (Millones de pesos)										
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACUMULADO HASTA 2015	MONTO TOTAL ESTIMADO 2016 1/	2016				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 4/ A VALOR PRESENTE NETO	ACUMULADOS HASTA 2015	COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 2016 4/	2016					
								INICIAL ESTIMADA 2/	EJERCIDA 3/	ACUMULADA HASTA 2016	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO						OBLIGACIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL	EJERCIDOS	ACUMULADOS HASTA 2016	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO		
																					EJERCIDA / INICIAL ESTIMADA	EJERCIDA / MODIFICADA A 2016 5/
Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí	San Luis Potosí	Infraestructura social	1,978.0	07/2007	07/2027	959.0	1,044.0	170.0	188.8	1,147.8	1.10	0.16	07/2007	07/2027	2,294.0	1,072.7		170.0	188.8	1,147.8	111.1	16.4

NOTAS GENERALES:

- 1/ Incluye inversiones de años anteriores.
- 2/ Se refiere a los importes estimados de pagos correspondientes a la inversión que efectúa el inversionista proveedor
- 3/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.
- 4/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.
- 5/ Corresponde solo a lo ejercido en 2016