

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019 ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| INVERSIÓN DIRECTA | | | |
| 1 | CG Cerro Prieto IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 2 | CC Chihuahua | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 3 | CCI Guerrero Negro II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 4 | CC Monterrey II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 5 | CD Puerto San Carlos II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 7 | CT Samalayuca II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 9 | LT 211 Cable Submarino | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 10 | LT 214 y 215 Sureste-Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 11 | LT 216 y 217 Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 13 | SE 218 Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 14 | SE 219 Sureste-Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 15 | SE 220 Oriental-Centro | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 16 | SE 221 Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 17 | LT 301 Centro | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 18 | LT 302 Sureste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 20 | LT 304 Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 21 | SE 305 Centro-Oriente | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 22 | SE 306 Sureste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 23 | SE 307 Noreste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 24 | SE 308 Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 29 | LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 30 | LT 411 Sistema Nacional | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 32 | SE 401 Occidental - Central | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 33 | SE 402 Oriental - Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 34 | SE 403 Noreste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 35 | SE 404 Noroeste-Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 37 | SE 410 Sistema Nacional | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|-----|--|----------------------|----------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| 38 | CC El Sauz conversión de TG a CC | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 39 | LT 414 Norte-Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 40 | LT 502 Oriental - Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 41 | LT 506 Saltillo-Cañada | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 44 | SE 412 Compensación Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 45 | SE 413 Noroeste - Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 46 | SE 503 Oriental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 47 | SE 504 Norte - Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 48 | CCI Baja California Sur I | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 51 | LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 52 | LT 613 Subtransmisión Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 53 | LT 614 Subtransmisión Oriental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 59 | SE 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 60 | SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 62 | CCC Pacífico | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 63 | CH El Cajón | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 64 | LT Líneas Centro | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 67 | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 69 | LT 707 Enlace Norte-Sur | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 70 | LT Riviera Maya | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 71 | PRR Presa Reguladora Amata | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 72 | RM Adolfo López Mateos | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 73 | RM Altamira | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 74 | RM Botello | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 75 | RM Carbón II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 76 | RM Carlos Rodríguez Rivero | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|-----|--|----------------------|----------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| 77 | RM Dos Bocas | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 78 | RM Emilio Portes Gil | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 79 | RM Francisco Pérez Ríos | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 80 | RM Gomez Palacio | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 82 | RM Huinalá | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 83 | RM Ixtaczoquitlán | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 90 | RM CT Puerto Libertad | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 91 | RM Punta Prieta | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 92 | RM Salamanca | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 93 | RM Tuxpango | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 94 | RM CT Valle de México | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 95 | SE Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 98 | SE 705 Capacitores | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 100 | SLT 701 Occidente-Centro | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 102 | SLT 703 Noreste-Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 103 | SLT 704 Baja California -Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 105 | SLT 709 Sistemas Sur | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 106 | CC Conversión El Encino de TG aCC | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 107 | CCI Baja California Sur II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 108 | LT 807 Durango I | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 110 | RM CCC Tula | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 122 | SE 811 Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 123 | SE 812 Golfo Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 124 | SE 813 División Bajío | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 126 | SLT 801 Altiplano | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 127 | SLT 802 Tamaulipas | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 128 | SLT 803 Noine | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019 ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|-----|---|-------------------------|----------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| 130 | SLT 806 Bajío | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 132 | CE La Venta II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 138 | SE 911 Noreste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 139 | SE 912 División Oriente | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 140 | SE 914 División Centro Sur | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 141 | SE 915 Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 142 | SLT 901 Pacífico | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 143 | SLT 902 Istmo | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 144 | SLT 903 Cabo - Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 146 | CH La Yesca | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 147 | CCC Baja California | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 148 | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 149 | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 150 | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 151 | SE 1006 Central----Sur | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 152 | SE 1005 Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 156 | RM Infiernillo | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 159 | RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 160 | RM CCC Samalayuca II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 161 | RM CCC El Sauz | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 162 | RM CCC Huinala II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 181 | RM CN Laguna Verde | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019 ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|-----|---|-------------------------|----------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 190 | SE 1120 Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 191 | SE 1121 Baja California | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 192 | SE 1122 Golfo Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 193 | SE 1123 Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 194 | SE 1124 Bajío Centro | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 195 | SE 1125 Distribución | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 197 | SE 1127 Sureste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 198 | SE 1128 Centro Sur | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 199 | SE 1129 Compensación redes | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 207 | SE 1213 Compensación de redes | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 209 | SE 1212 Sur - Peninsular | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 213 | SE 1211 Noreste - Central | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 214 | SE 1210 Norte - Noroeste | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 216 | RM CCC Poza Rica | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 225 | LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 227 | CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 229 | CT TG Baja California II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019 ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 235 | CCI Baja California Sur IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 236 | CCI Baja California Sur III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 242 | SE 1323 Distribución Sur | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 243 | SE 1322 Distribución Centro | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 244 | SE 1321 Distribución Noreste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 245 | SE 1320 Distribución Noroeste | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 251 | SE 1421 Distribución Sur | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 253 | SE 1420 Distribución Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | Construcción |
| 259 | SE SE 1521 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 260 | SE SE 1520 Distribución Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | Varias(Cierre y otras) |
| 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | Construcción |
| 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 280 | SLT 1721 Distribución Norte | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias(Licitación y construcción) | Varias(Cierre y otras) |
| 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | Terminado Totalmente |
| 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 286 | CCI Baja California Sur V | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019 ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 289 | CH Chicoasén II | Construcción | Construcción |
| 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 296 | CC Empalme I | Construcción | Varias(Cierre y otras) |
| 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 298 | CC Valle de México II | Construcción | Construcción |
| 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | Terminado Totalmente |
| 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | Fallo y Adjudicación |
| 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias(Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Varias(Licitación y construcción) | Terminado Totalmente |
| 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 311 | RM CCC Tula paquetes 1 Y 2 | Construcción | Varias(Cierre y otras) |
| 312 | RM CH Temascal unidades 1 A 4 | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 313 | CC Empalme II | Construcción | Varias(Cierre y otras) |
| 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Varias(Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 324 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | Varias(Cierre y otras) |
| 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 330 | CH Las Cruces | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019 ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Construcción | Varias(Cierre y otras) |
| 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias(Licitación y construcción) | Varias(Cierre y otras) |
| 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | Terminado Totalmente |
| 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 345 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance |
| 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Fallo y adjudicación | Construcción |
| 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | Varias(Cierre y otras) |
| 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Licitación y construcción) | Varias(Cierre y otras) |
| INVERSIÓN CONDICIONADA | | | |
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 2 | CC Altamira II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 3 | CC Bajío | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 4 | CC Campeche | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 5 | CC Hermosillo | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 6 | CT Mérida III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 7 | CC Monterrey III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 8 | CC Naco-Nogales | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 9 | CC Río Bravo II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 10 | CC Mexicali | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 11 | CC Saltillo | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 12 | CC Tuxpan II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 15 | CC Altamira III y IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 16 | CC Chihuahua III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 17 | CC La Laguna II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 18 | CC Río Bravo III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 19 | CC Tuxpan III y IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 20 | CC Altamira V | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| No. | Nombre del Proyecto | Estado del Proyecto | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | PEF 2019 | Al 31 de Diciembre de 2019 |
| 21 | CC Tamazunchale | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 24 | CC Río Bravo IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 25 | CC Tuxpan V | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 26 | CC Valladolid III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 28 | CCC Norte II | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 29 | CCC Norte | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 31 | CE La Venta III | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 33 | CE Oaxaca I | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | Terminado Totalmente | Terminado Totalmente |
| 36 | CC Baja California III | Construcción | Terminado Totalmente |
| 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | Construcción |
| 40 | CE Sureste I | Varias (Cierre y otras) | Varias(Cierre y otras) |
| 42 | CC Noroeste | Construcción | Terminado Totalmente |
| 43 | CC Noreste | Construcción | Terminado Totalmente |
| 45 | CC Topolobampo III | Construcción | Construcción |
| 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Fallo y adjudicación | Por Licitación sin cambio de alcance |
| 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitación sin cambio de alcance | Por Licitación sin cambio de alcance |

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.