

Cuenta Pública 2021

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
(Pesos 2021)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Entidad Federativa	Etapa del Proyecto ¹	Fecha de autorización	Fecha de firma de contrato	Plazo del contrato ²	Valor total del contrato de APP a valor presente	Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto ³		Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto ⁴		Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos)			Monto de inversión anual (pesos) ⁵	
								Inicio	Término	Inicio	Término	Total	Fuentes de financiamiento		Programada	Real
													Presupuestarios	No presupuestarios		
0836E000019	Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla	Veracruz	Ejecución	31/08/2017	20/07/2018	24 años	10,757,569,647	30/10/2018	02/05/2022	02/07/2022	02/07/2042	3,555,472,003	0	3,555,472,003	2,455,200,936	882,956,340

^{1/} Avance físico acumulado.- Se tomó del Reporte de Avance del Proyecto del Cierre de 2021 emitido por el Auditor Técnico y se consideró el Porcentaje Poderado por que es el que está en función del Avance del Proyecto.

^{2/} Niveles de Servicios Suministrados.- dado que aún no se concluye la Etapa de Actividades Previas, aun no se cuantifican avances para la Etapa de Operación, por lo que los datos solicitados no se encuentran disponibles.

Cuenta Pública 2021

Avance físico (%)			Niveles de servicios suministrados ^{2/}								Pago anual (pesos)			Observaciones generales
Avance físico acumulado ^{1/}	Avance físico programado	Avance físico real	Operación				Mantenimiento				Pago total anual asignado (pesos)	Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos)	Pago total anual realizado (pesos)	
			Unidad	Descripción	Cantidad		Unidad	Descripción	Cantidad					
					Programado	Observado			Programado	Observado				
62.80	47.00	13.20	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	<p>1.- Etapa del Proyecto.- de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Sección 5.2 Ejecución del Proyecto durante la Etapa de Actividades Previas.</p> <p>2.- Plazo del Contrato.- El periodo de operación del servicio Integral originalmente es de 20 años de acuerdo al Contrato número OADPRS/DGA/APP/001/2018, más el periodo de Ejecución del Proyecto de 18 meses nos dan 21 años, 8 meses y 1 día; sin embargo, por motivos No imputables al desarrollador se han firmado tres Convenios Modificatorios y una autorización de Prorroga para llevar a cabo un 4º Convenio Modificatorio, motivo por el cual los años de término del Contrato han cambiado desde la Etapa de Ejecución del Proyecto a 23 años 11 mes.</p> <p>3.- Fecha Inicio, Termino de Ejecución del Proyecto.- De acuerdo con "El Contrato" la fecha de firma fue el 20/07/2018, sin embargo en el Primer Convenio Modificatorio en el apartado Antecedentes numeral II, la fecha en que el OADPRS entregó la posesión, guarda y custodia de las instalaciones al Desarrollador fue el 30 de octubre de 2018, por lo que en esta última fecha se considera que se debe dar inicio a las actividades previas, tal como se estipula en el tercer párrafo del Segundo Convenio Modificatorio. La fecha de termino en la que se define la Conclusión de las instalaciones ocurrirá de acuerdo a la Prorroga Autorizada por el OADPRS al Desarrollador, mediante oficio número PRS/DGA/01 0060/2022 de fecha 11 de enero de 2022, signada por el Director General de Administración de Prevención y Readaptación Social, el 02 de mayo de 2022 y la fecha de Inicio del Servicio 02 de julio 2022.</p> <p>4.- Fecha inicio, termino de operaciones y mantenimiento del proyecto.- Se toma la fecha del 02 de julio de 2022 en concordancia con los Convenios Modificatorios y la Prorroga de "El Contrato".</p> <p>5.- Monto de la inversión anual.- En el apartado Programado se presenta el monto del modelo financiero.</p>