

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				2,090,981,185	310,000,000	569,836,279	263,116,468	84.8	46.1			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				1,227,770,382	310,000,000	380,916,569	227,284,153	73.3	59.6			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				51,291,669	0	23,591,000	0	0.0	0.0			
Adquisición de edificio contiguo a las oficinas de ASIPONA Manzanillo.	2213J3B0002	Col.	11-2022 12-2022	51,291,669	0	23,591,000	0	0.0	0.0	100	0	0
	E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	23,591,000	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				1,176,478,713	310,000,000	357,325,569	227,284,153	73.3	63.6			
Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima.	2009J3B0002	Col.	12-2021 12-2023	540,462,913	180,000,000	227,325,569	227,284,153	126.2	99.9	75.5	70	77
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				180,000,000	227,325,569	227,284,153	126.2	99.9			
Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024	2009J3B0003	Col.	01-2021 12-2024	636,015,800	130,000,000	130,000,000	0	0.0	0.0	29	0	29
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				130,000,000	130,000,000	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				863,210,803	0	188,919,710	35,832,315	0.0	18.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA				863,210,803	0	188,919,710	35,832,315	0.0	18.9			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
ECONÓMICA														
Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario	2113J3B0002	Col.	10-2021 12-2022	460,287,783	0	188,919,710	35,832,315	0.0	18.9	100	22.2	22.2		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	188,919,710	35,832,315	0.0	18.9					
Ampliación de carriles, construcción de banquetas y canales en la carretera a Minatitlán, tramo libramiento Naranjo-Jalipa.	2213J3B0001	Col.	11-2022 12-2022	402,923,020	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0					
<p>^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p>^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p>Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p>														