

Cuenta Pública 2023

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2023)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Entidad Federativa	Etapa del Proyecto	Fecha de autorización ¹⁾	Fecha de firma de contrato	Plazo del contrato	Valor total del contrato de APP a valor presente ²⁾	Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto		Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto		Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos)			Monto de inversión anual (pesos)	
								Inicio	Término	Inicio	Término	Total ³⁾	Fuentes de financiamiento		Programada	Real
													Presupuestarios	No presupuestarios		
145IGYN0001	Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán.	Mérida, Yucatán	Operación	08-2014	09-2016	27 años	4,711,817,714.0	12-2016	03-2018	05-2018	05-2043	1,248,482,511.6	0.0	0.0	0.0	0.0
155IGYN0001	Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Curria Urgell.	Villahermosa, Tabasco	Operación	08-2017	12-2017	27 años	5,432,869,399.0	03-2018	10-2021	10-2021	10-2044	1,826,263,479.0	0.0	1,826,263,479.0	0.0	0.0
165IGYN0004	Sustitución del actual Hospital General "Aguiles Calles Ramirez" en Tepic, Nayarit.	Nayarit	Operación	08-2016	08-2017	26 años	8,874,456,557.6	03-2018	09-2019	04-2020	04-2043	1,924,479,775.4	0.0	1,924,479,775.4	0.0	0.0
165IGYN0005	Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México.	Ciudad de México	Operación	08-2016	11-2017	26 años	18,387,833,535.0	04-2018	07-2020	11/12/2020	11/12/2043	3,692,594,653.0	0.0	3,692,594,653.0	0.0	0.0

1) Fecha de autorización por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD)
 2) Corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al modelo financiero vigente.
 3) Monto conforme a las cifras del Modelo Financiero vigente.
 4) Datos del PEF 2023.
 5) Corresponde a los pagos realizados durante el ejercicio 2023

Cuenta Pública 2023

Avance físico (%)			Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total)	Pago anual (pesos)					Observaciones generales
Avance físico acumulado	Avance físico programado	Avance físico real		Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos)	Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos)	Pago total anual asignado (pesos) ^{4/}	Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos)	Pago total anual realizado (pesos) ^{5/}	
100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	156,662,361.1	145,753,540.9	295,514,816.0	302,415,902.0	302,415,902.0	<p>*Valor total del contrato de APP a valor presente: El monto presentado corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al Segundo convenio modificatorio (T1) y al modelo financiero vigente con actualización de Tarifas con Cierre financiero (T2, T3, T4). Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto, para el año en curso. Montos con IVA +16%. A precios de diciembre de 2022 (INPC = 132.373).</p> <p>*Monto de inversión original establecida en el contrato: El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión contratado y, actualizado a precios de diciembre 2023 (INPC=132.373), para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado. Montos con IVA +16%</p> <p>*Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito): Pago anual de la Tarifa 1 y Tarifa 2, actualizado a precios de diciembre de 2022 (INPC = 126.478). Montos con IVA +16%</p> <p>*Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación: Pago anual de la Tarifa 3 y Tarifa 4, actualizado a precios de diciembre de 2022 (INPC = 126.4783). Montos con IVA +16%</p> <p>*Pago total anual realizado: Monto ejercido en el año 2023 (enero a diciembre 2023). Montos con IVA +16%</p> <p>El pago total anual es mayor que el asignado en el PEF2023, esto se debe a pagos adicionales por conceptos de excedente de productividades y Servicios Públicos no considerados en el Modelo Financiero vigente. El excedente al Pago total anual asignado se cubrió con Recursos Fiscales.</p> <p>*Se incluyen los pagos de enero a diciembre 2023.</p>
100.0%	0.0%	0.0%	84.9%	143,221,165.0	254,406,421.0	469,047,657.0	397,627,585.2	397,627,585.2	<p>Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.</p> <p>Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo del convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DNyAF-SRMS-015/2019, de fecha 4 de septiembre del 2019, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.</p> <p>Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-CS-DNAF-SRMS-032/2021, firmado el 16 de junio de 2021, en proceso de inscripción, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.</p>
100.0%	0.0%	0.0%	99.4%	237,126,949.2	392,440,993.5	697,551,847.0	629,567,942.7	629,567,942.7	<p>Es establecido Convenio modificatorio con No. CM-LPNI-CS-DNAF-SRMS-013/2020, de fecha 14 de abril de 2020; con el objeto de que el ISSSTE por conducto del INSABI pone a disposición de la SEDENA, las instalaciones del Proyecto APP, en apoyo a la atención de la emergencia de salud originada por la pandemia del virus SARS-Cov2 (covid-19), asuma la administración de las mismas a partir del 15 de abril de 2020 y durante el tiempo que dure la emergencia de salud pública.</p> <p>En noviembre de 2022, el ISSSTE mediante oficio DNyF/140.1/RAPP/2288/2022 se indicó la finalización de la intervención.</p>
100.0%	0.0%	0.0%	99.9%	703,954,409.0	771,771,079.0	1,227,516,029.0	1,475,725,488.0	1,475,725,488.0	<p>El proyecto ha iniciado actividades el 11 de diciembre de 2020. El día 10 de diciembre de 2020 a través del Oficio TLA-CS-CE-595 se entregó la Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa.</p> <p>El pago total anual es mayor que el asignado en el PEF2023, esto se debe a pagos adicionales por conceptos de excedente de productividades, Servicios Públicos y estudios de Hematología pediátrica no considerados en el Modelo Financiero vigente. El excedente al Pago total anual asignado se cubrió con Recursos Fiscales.</p>