

Proyectos de Asociación Público Privada
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 (Pesos 2024)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Entidad Federativa	Etapa del Proyecto	Fecha de autorización	Fecha de firma de contrato	Plazo del contrato	Valor total del contrato de APP a valor presente	Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto		Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto		Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos)		
								Inicio	Término	Inicio	Término	Total	Fuentes de financiamiento	
													Presupuestarios	No presupuestarios
1451GYN0001	Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán.	Mérida, Yucatán	Operación	ago-14	sep-16	26.5 años	2,760,220,943	dic-16	mar-18	may-18	ago-24	1,296,121,268	0	1,296,121,268
1551GYN0001	Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco	Tabasco	Operación	ago-15	dic-17	26.9 años	2,024,357,387	mar-18	oct-21	oct-21	sep-24	1,903,191,895	0	1,903,191,895
1651GYN0004	Sustitución del actual Hospital General "Aquilés Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit	Nayarit	Operación	ago-16	ago-17	25.6 años	2,624,677,415	mar-18	sep-19	abr-20	oct-24	2,005,545,395	0	2,005,545,395
1651GYN0005	Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México.	Ciudad de México	Operación	ago-16	nov-17	26.2 años	19,162,391,487	abr-18	jul-20	dic-20	dic-43	3,848,139,271	0	3,848,139,271

Proyectos de Asociación Público Privada
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 (Pesos 2024)

Monto de inversión anual (pesos)		Avance físico (%)			Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total)	Pago anual (pesos)					Observaciones generales
Programada	Real	Avance físico acumulado	Avance físico programado	Avance físico real		Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos)	Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos)	Pago total anual asignado (pesos)	Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos)	Pago total anual realizado (pesos)	
0	0	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	1,221,198,093	152,162,993	318,702,957	0	1,373,361,087	* El 12 de agosto de 2024 se firmó el Tercer Convenio Modificatorio para el pago del saldo insoluto del crédito que el Desarrollador tenía con BANOBRAS. * El 12 de agosto de 2024 se firmó el Convenio de Terminación Anticipada para el pago del capital invertido por el Desarrollador, en el cual se estableció el 26 de agosto de 2024 como fecha de Terminación Anticipada. Asimismo, se definió un Periodo de Transición del 27 de agosto al 31 de diciembre de 2024.
0	0	100.00%	0.00%	0.00%	85.00%	2,281,806,296	283,328,845	505,327,847	0	2,565,135,141	* El 5 de junio de 2024 se firmó el Cuarto Convenio de Modificatorio para el pago del saldo insoluto del crédito que el Desarrollador tenía con BANOBRAS. * El 5 de septiembre de 2024 se firmó el Convenio de Terminación Anticipada para el pago del capital invertido por el Desarrollador, en el cual se estableció el 26 de septiembre de 2024 como fecha de Terminación Anticipada. Asimismo, se definió un Periodo de Transición del 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2024.
0	0	100.00%	0.00%	0.00%	99.00%	2,016,786,691	457,691,662	740,927,050	0	2,474,478,354	* El 27 de septiembre de 2024 se firmó el Convenio de Terminación Anticipada para el pago del saldo insoluto del crédito que el Desarrollador tenía con BANOBRAS, el pago del capital invertido por el Desarrollador y se estableció el 31 de octubre de 2024 como fecha de Terminación Anticipada. Asimismo, se definió un Periodo de Transición del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2024.
0	0	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	722,909,523	817,392,072	1,453,946,083	0	1,540,301,595	