

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024

TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
	INVERSIÓN DIRECTA		
1	CG Cerro Prieto IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
2	CC Chihuahua	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
3	CCI Guerrero Negro II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
4	CC Monterrey II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
5	CD Puerto San Carlos II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
6	CC Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
7	CT Samalayuca II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
9	LT 211 Cable Submarino	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
10	LT 214 y 215 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
11	LT 216 y 217 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
12	SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
13	SE 218 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
14	SE 219 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
15	SE 220 Oriental-Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
16	SE 221 Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
17	LT 301 Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
18	LT 302 Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
19	LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
20	LT 304 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
21	SE 305 Centro-Oriente	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
22	SE 306 Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
23	SE 307 Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
24	SE 308 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
25	CG Los Azufres II y Campo Geotérmico	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
26	CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
27	LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
28	LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
29	LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
30	LT 411 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
31	LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
32	SE 401 Occidental - Central	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
33	SE 402 Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
34	SE 403 Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
35	SE 404 Noroeste-Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
36	SE 405 Compensación Alta Tensión	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024

TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
37	SE 410 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
38	CC El Sauz conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
39	LT 414 Norte-Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
40	LT 502 Oriental - Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
41	LT 506 Saltillo-Cañada	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
42	LT Red Asociada de la Central Tamazunchale	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
43	LT Red Asociada de la Central Río Bravo III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
44	SE 412 Compensación Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
45	SE 413 Noroeste - Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
46	SE 503 Oriental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
47	SE 504 Norte - Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
48	CCI Baja California Sur I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
49	LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
50	LT 610 Transmisión Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
51	LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
52	LT 613 Subtransmisión Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
53	LT 614 Subtransmisión Oriental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
54	LT 615 Subtransmisión Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
55	LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
57	LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
58	SE 607 Sistema Bajío - Oriental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
59	SE 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
60	SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
61	CC Hermosillo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
62	CCC Pacífico	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
63	CH El Cajón	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
64	LT Líneas Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
65	LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
66	LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
67	LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
68	LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
69	LT 707 Enlace Norte-Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
70	LT Riviera Maya	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
71	PRR Presa Reguladora Amata	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
72	RM Adolfo López Mateos	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
73	RM Altamira	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
74	RM Botello	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024

TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
75	RM Carbón II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
76	RM Carlos Rodríguez Rivero	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
77	RM Dos Bocas	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
78	RM Emilio Portes Gil	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
79	RM Francisco Pérez Ríos	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
80	RM Gómez Palacio	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
82	RM Huinalá	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
83	RM Ixtaczoquitlán	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
84	RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
87	RM Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
90	RM CT Puerto Libertad	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
91	RM Punta Prieta	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
92	RM Salamanca	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
93	RM Tuxpango	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
94	RM CT Valle de México	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
95	SE Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
98	SE 705 Capacitores	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
99	SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
100	SLT 701 Occidente-Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
101	SLT 702 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
102	SLT 703 Noreste-Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
103	SLT 704 Baja California -Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
104	SLT 706 Sistemas Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
105	SLT 709 Sistemas Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
106	CC Conversión El Encino de TG aCC	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
107	CCI Baja California Sur II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
108	LT 807 Durango I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
110	RM CCC Tula	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
111	RM CGT Cerro Prieto (U5)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
112	RM CT Carbón II Unidades 2 y 4	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
113	RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
114	RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
117	RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
118	RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
122	SE 811 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
123	SE 812 Golfo Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
124	SE 813 División Bajío	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024

TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
126	SLT 801 Altiplano	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
127	SLT 802 Tamaulipas	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
128	SLT 803 NOINE	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
130	SLT 806 Bajío	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
132	CE La Venta II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
136	LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
138	SE 911 Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
139	SE 912 División Oriente	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
140	SE 914 División Centro Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
141	SE 915 Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
142	SLT 901 Pacífico	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
143	SLT 902 Istmo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
144	SLT 903 Cabo - Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
146	CH La Yesca	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
147	CCC Baja California	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
148	RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
149	RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
150	RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
151	SE 1006 Central---Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
152	SE 1005 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
156	RM Infiernillo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
157	RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
158	RM CT Puerto Libertad Unidad 4	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
159	RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
160	RM CCC Samalayuca II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
161	RM CCC El Sauz	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
162	RM CCC Huinalá II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
163	SE 1004 Compensación Dinámica Área Central	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
164	SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
165	LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
166	SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
167	CC San Lorenzo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
168	SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
170	LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
171	CC Agua Prieta II (con campo solar)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
176	LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
177	LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024

TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
181	RM CN Laguna Verde	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
182	RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
183	RM CT Punta Prieta Unidad 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
185	SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
188	SE 1116 Transformación del Noreste	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
189	SE 1117 Transformación de Guaymas	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
190	SE 1120 Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
191	SE 1121 Baja California	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
192	SE 1122 Golfo Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
193	SE 1123 Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
194	SE 1124 Bajío Centro	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
195	SE 1125 Distribución	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
197	SE 1127 Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
198	SE 1128 Centro Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
199	SE 1129 Compensación redes	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
200	SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
201	SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
202	SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
203	SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
204	SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
205	SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
206	SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
207	SE 1213 COMPENSACION DE REDES	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
208	SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
209	SE 1212 SUR - PENINSULAR	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
210	SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
211	SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
212	SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
213	SE 1211 NORESTE - CENTRAL	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
214	SE 1210 NORTE - NOROESTE	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
215	SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
216	RM CCC Poza Rica	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
217	RM CCC El Sauz Paquete 1	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
218	LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
219	SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
222	CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
223	LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024

TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
225	LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
226	CCI CI Guerrero Negro III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
227	CG Los Humeros II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
228	LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
229	CT TG Baja California II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
231	SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
233	SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
234	SLT 1302 Transformación del Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
235	CCI Baja California Sur IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
236	CCI Baja California Sur III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
237	LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
242	SE 1323 DISTRIBUCION SUR	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
243	SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
244	SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
245	SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
247	SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
248	SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
249	SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
250	SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
251	SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
252	SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
253	SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
259	SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
260	SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
261	CCC Cogeneración Salamanca Fase I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
262	SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
264	CC Centro	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
266	SLT 1603 Subestación Lago	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
267	SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
268	CCI Guerrero Negro IV	Construcción	Construcción
269	LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
273	SE 1621 Distribución Norte-Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
274	SE 1620 Distribución Valle de México	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
275	CG Los Azufres III (Fase I)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
278	RM CT José López Portillo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
280	SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
281	LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024

TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
282	SLT 1720 Distribución Valle de México	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
283	LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
284	CG Los Humeros III	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
286	CCI Baja California Sur V	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
288	SLT 1722 Distribución Sur	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
289	CH Chicoasén II	Construcción	Construcción
290	LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
292	SE 1701 Subestación Chimalpa Dos	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
293	SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
294	SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
295	SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta. Rosalía	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
296	CC Empalme I	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
297	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
298	CC Valle de México II	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
300	LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
304	LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Construcción	Construcción
305	SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
306	SE 1803 Subestaciones del Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
307	SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
308	SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
309	SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
310	SLT 1821 Divisiones de Distribución	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
311	RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
312	RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
313	CC Empalme II	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
314	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
316	SE 1901 Subestaciones de Baja California	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
317	SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
318	SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
319	SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
320	LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
321	SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
322	SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
327	CG Los Azufres III Fase II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
328	LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
336	SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
337	SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024

TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
338	SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
339	SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
348	SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
349	SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
350	SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
352	SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	Varias(Licitación y construcción)	Varias (Cierre y otras)
353	LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro	Por Licitar con cambio de alcance	Construcción
354	SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	Por Licitar con cambio de alcance	Por Licitar con cambio de alcance
355	SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1)	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
356	SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya	Por Licitar con cambio de alcance	Construcción
357	SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II	Por Licitar con cambio de alcance	Construcción
358	SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País	Por Licitar con cambio de alcance	Varias (Licitación y construcción)
359	SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte	Por Licitar con cambio de alcance	Por Licitar con cambio de alcance
360	SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
361	SE Paso del Norte Banco 2	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
362	SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
363	SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos	Por Licitar sin cambio de alcance	Por Licitar sin cambio de alcance
INVERSIÓN CONDICIONADA			
1	TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
2	CC Altamira II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
3	CC Bajío	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
4	CC Campeche	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
5	CC Hermosillo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
6	CT Mérida III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
7	CC Monterrey III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
8	CC Naco-Nogales	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
9	CC Río Bravo II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
10	CC Mexicali	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
11	CC Saltillo	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
12	CC Tuxpan II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
15	CC Altamira III y IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
16	CC Chihuahua III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
17	CC La Laguna II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
18	CC Río Bravo III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
19	CC Tuxpan III y IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	
		PEF 2024	Al 31 de Diciembre de 2024
20	CC Altamira V	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
21	CC Tamazunchale	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
24	CC Río Bravo IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
25	CC Tuxpan V	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
26	CC Valladolid III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
28	CCC Norte II	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
29	CCC Norte	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
31	CE La Venta III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
33	CE Oaxaca I	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
34	CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
36	CC Baja California III	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
38	CC Norte III (Juárez)	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
40	CE Sureste I	Varias(Cierre y otras)	Varias (Cierre y otras)
42	CC Noroeste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
43	CC Noreste	Terminado Totalmente	Terminado Totalmente
45	CC Topolobampo III	Construcción	Terminado Totalmente

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.