

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				212,983,381	0	32,807,555	28,217,599	0.0	86.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				93,250,000	0	25,000,000	23,410,044	0.0	93.6			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				83,750,000	0	17,000,000	16,940,500	0.0	99.6			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016	1609J2W0001	Sin.	01-2016 12-2016	17,000,000	0	17,000,000	16,940,500	0.0	99.6	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	17,000,000	16,940,500	0.0	99.6			
Dragado de Mantenimiento del Canal Principal de Navegación	1609J2W0002	Sin.	11-2016 12-2016	66,750,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				9,500,000	0	8,000,000	6,469,544	0.0	80.8			
Estudios de Preinversión 2016	1509J2W0001	Sin.	01-2016 12-2017	9,500,000	0	8,000,000	6,469,544	0.0	80.8	100	81	81
	K-028-Estudios de preinversión				0	8,000,000	6,469,544	0.0	80.8			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				119,733,381	0	7,807,555	4,807,555	0.0	61.5			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				119,733,381	0	7,807,555	4,807,555	0.0	61.5			
Construcción de Espuelas FFCC	1109J2W0006	Sin.	01-2011 12-2016	96,008,881	0	4,807,555	4,807,555	0.0	100.0	0	0	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	4,807,555	4,807,555	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016		2016		PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA				PAGADA/MODIFICADA
Habilitación de terrenos en la zona suroeste del puerto	1409J2W0004	Sin.	06-2015 10-2016	23,724,500	0	3,000,000	0	0.0	0.0	0	12	90
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	3,000,000	0	0.0	0.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.