

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>1,664,450,525</b>	<b>0</b>	<b>389,766,705</b>	<b>351,506,400</b>	<b>0.0</b>	<b>90.1</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>534,075,995</b>	<b>0</b>	<b>192,814,682</b>	<b>177,457,498</b>	<b>0.0</b>	<b>92.0</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>196,165,171</b>	<b>0</b>	<b>69,843,405</b>	<b>69,827,500</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>			
Adquisición de terrenos	1509J3B0001	Col.	05-2015 12-2016	120,830,171	0	31,415,905	31,400,000	0.0	99.9	36.9	25.9	89
	E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria				0	31,415,905	31,400,000	0.0	99.9			
Escalamiento a full scan de los equipos portal vacis (rayos gamma) de primera y segunda generación	1609J3B0001	Col.	04-2016 12-2017	75,335,000	0	38,427,500	38,427,500	0.0	100.0	100	51	51
	E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria				0	38,427,500	38,427,500	0.0	100.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>311,270,271</b>	<b>0</b>	<b>96,330,724</b>	<b>95,213,377</b>	<b>0.0</b>	<b>98.8</b>			
Sistema de Protección Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima.	1309J3B0005	Col.	01-2014 12-2016	55,436,724	0	55,436,724	55,283,567	0.0	99.7	50	98.9	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	55,436,724	55,283,567	0.0	99.7			
Dragado de Mantenimiento 2016	1609J3B0002	Col.	06-2016 11-2016	40,894,000	0	40,894,000	39,929,810	0.0	97.6	100	100	100

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	40,894,000	39,929,810	0.0	97.6				
Dragado en puerto Laguna de Cuyutlán	1609J3B0005	Col.	12-2016 07-2017	214,939,547	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>26,640,553</b>	<b>0</b>	<b>26,640,553</b>	<b>12,416,621</b>	<b>0.0</b>	<b>46.6</b>			
Equipamiento del Laboratorio Regional de la Aduana de Manzanillo	1609J3B0003	Col.	08-2016 12-2016	26,640,553	0	26,640,553	12,416,621	0.0	46.6	100	46.6	46.6
	E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria				0	26,640,553	12,416,621	0.0	46.6			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,130,374,530</b>	<b>0</b>	<b>196,952,023</b>	<b>174,048,902</b>	<b>0.0</b>	<b>88.3</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>1,130,374,530</b>	<b>0</b>	<b>196,952,023</b>	<b>174,048,902</b>	<b>0.0</b>	<b>88.3</b>			
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	1209J3B0006	Col.	09-2012 12-2016	309,534,912	0	83,664,377	79,108,349	0.0	94.5	26.2	26.2	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	83,664,377	79,108,349	0.0	94.5			
Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	1309J3B0002	Col.	06-2013 12-2016	462,786,739	0	1,746,745	1,405,375	0.0	80.4	36	58.6	100

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	1,746,745	1,405,375	0.0	80.4			
Dragado de construccion 2014	1409J3B0003	Col.	07-2014 12-2016	177,489,779	0	44,873,706	39,540,015	0.0	88.1	70	70	100
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	44,873,706	39,540,015	0.0	88.1			
Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo)	1409J3B0007	Col.	04-2015 09-2016	113,465,000	0	46,556,271	44,963,709	0.0	96.5	42.1	40.6	98.5
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	46,556,271	44,963,709	0.0	96.5			
Construcción de balizas Sectoriales en Banda B y Tramo 15	1509J3B0003	Col.	10-2015 12-2016	10,098,100	0	8,110,924	6,051,770	0.0	74.6	80	91	91
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	8,110,924	6,051,770	0.0	74.6			
Ampliación y Modernización de las garitas de acceso.	1609J3B0004	Col.	08-2016 12-2017	57,000,000	0	12,000,000	2,979,684	0.0	24.8	100	6.2	6.2
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	12,000,000	2,979,684	0.0	24.8			

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016			2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2016					2016		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
<p style="font-size: small; margin: 0;">1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p>												