

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
TOTAL				2,155,130,819	820,331,957	664,347,994	657,605,020	80.2	99.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				741,258,123	393,238,210	365,639,304	360,496,092	91.7	98.6			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				741,258,123	393,238,210	365,639,304	360,496,092	91.7	98.6			
Adquisiciones				19,794,372	7,610,163	13,775,055	13,353,328	175.5	96.9			
Programa de renovación de vehículos 2014.	1307HXA0014	D.F.	06-2014 08-2014	1,455,532	1,407,670					100.0		
Efectuar la adquisición de 7 vehículos tipo sedan 4 puertas y 1 camioneta tipo urvan para renovar el parque vehicular que será destinado a actividades sustantivas de este Instituto.												
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS TICS.	1407HXA0006	D.F.	06-2014 12-2014	10,592,169		7,382,043	6,960,319		94.3	100.0	100.0	100.0
EFFECTUAR LA ADOQUISICION DE BIENES A FIN DE REEMPLAZAR 532 EQUIPOS DE COMPUTO CON MAS DE 3 AÑOS DE SERVICIO. ASIMISMO DOTAR DE BIENES INFORMATICOS, EQUIPO AUDIOVISUAL, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, A LAS ÁREAS QUE POR SUS FUNCIONES SON REQUERIDOS.												
NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.												
Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014.	1307HXA0004	D.F.	01-2014 10-2014	6,532,025	5,027,788	5,649,359	5,649,359	112.4	100.0	100.0	100.0	100.0
Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014, consistente en sustitución de 389 calentadores de agua domésticos 120 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores eléctricos.												
Programa de adquisición de equipos para fortalecer el proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM 2014	1307HXA0013	Varias	04-2014 07-2014	1,214,646	1,174,705	743,653	743,650	63.3	100.0	100.0	100.0	100.0
Efectuar la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo médico y de lab., maq. equip. ind. herramientas y maq. herr. y otros que se detallan en el anexo.												
Mantenimiento				719,100,138	383,342,157	350,573,125	345,851,640	90.2	98.7			
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Matamoros, Tamps.	1307HXA0029	TAMPS.	05-2014 07-2014	18,907,959	5,663,383					100.0		
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albanilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaria, alumbrado Público, eléctrica, vialidades y estac., barda perimetral, Equip. Urbano												
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Cuernavaca II, D.F.	1307HXA0020	D.F.	03-2014 11-2014	63,253,717	61,173,748	57,089,407	57,089,407	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación, consistente en edificación, albanilería, acabados, Hidráulica, Inst. Sanitaria, gas, eléctrica, Cancelería, Carpintería, Impermeab, Pintura, Red Hidráulica, Sanitaria, Alumbrado, Red Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac, Barda, Equip, Tanque, cisterna												
NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.												
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Ixcotel, Oax.	1307HXA0027	OAX.	03-2014 11-2014	96,976,089	56,209,530	45,146,400	41,021,237	73.0	90.9	100.0	100.0	100.0
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en: albanilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equipamiento Urbano												
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Casas Grandes, Chih.	1307HXA0018	CHIH.	04-2014 11-2014	43,822,269	42,381,264	37,323,814	37,023,814	87.4	99.2	100.0	100.0	100.0
Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación, albanilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, sanitaria, alumbrado, red eléctrica, pintura, equip. urbano												
NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.												
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucia I, Fracción B, Edo. De Mex.	1307HXA0019	MEX.	02-2014 10-2014	72,959,038	41,535,797	32,322,159	32,322,159	77.8	100.0	100.0	100.0	100.0
Efectuar el mantenimiento y rehab, consistente en edificación, albanilería, acabados, Inst. Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería.												

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
impermeab, Pintura, Red Hidráulica, sanitaria, Alumb. Púb. Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac. Barba perimetral, Equip. Urbano, Tanque. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0034	OAX.	03-2014 11-2014	65,938,937	30,916,921	30,132,717	29,891,893	96.7	99.2	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Pinotepa Nacional, Oax. Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaria, alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equip. Urbano NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0015	MOR.	02-2014 10-2014	71,121,319	41,530,970	25,442,068	25,442,068	61.3	100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor. Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0007	VER.	03-2014 10-2014	52,382,385	24,825,518	22,707,732	22,707,731	91.5	100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver. Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0012	TAB.	08-2014 12-2014	28,565,616	12,636,037	19,727,274	19,707,273	156.0	99.9	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab. Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0011	CAMP.	08-2014 12-2014	29,211,603	15,518,541	19,009,186	19,009,186	122.5	100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp. Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0009	TAB.	03-2014 08-2014	31,384,074	12,695,964	12,428,335	12,428,335	97.9	100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab. Efectuar el mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalac. hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1407HXA0001	VER.	08-2014 09-2014	17,350,141		11,433,767	11,415,736		99.8	100.0	100.0	100.0
Obra Complementaria para U.H.N. Heroica Escuela Naval Antón Lizardo, Ver. Obra complementaria para 74 viviendas, instalación de gas, instalación hidráulica, instalación eléctrica, andadores, banquetas y guarniciones, red telefónica, eléctrica. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0008	CHIH.	04-2014 08-2014	30,230,851	10,004,972	9,960,207	9,960,207	99.6	100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih. Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.												

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Amaluca, Pue. Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente desmontajes, aplanados, recubrimientos, tinacos, calentadores, ventanas, carpinterías, herrerías, albanilería, acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0028	PUE.	01-2014 06-2014	25,212,323	11,851,308	9,283,699	9,283,699	78.3	100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis. Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis., consistente en: edificación, albanilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0010	CHIS.	03-2014 08-2014	31,867,921	8,389,529	8,083,620	8,070,196	96.2	99.8	100.0	100.0	100.0
Impermeabilización de la casa hogar para militares retirados, Jiutepec, Mor. Efectuar los trabajos de Impermeabilización consistente en: retiro y aplicación de nueva impermeabilización, demolición y aplicación de 12,513 m2 de impermeabilización, sustitución de bajadas de aguas pluviales, pintura en muros y pretilas. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1407HXA0004	MOR.	04-2014 12-2014	26,029,443		4,144,208	4,144,208		100.0	100.0	100.0	100.0
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son. Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son., consistente en: edificación, albanilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0006	SON.	05-2014 07-2014	9,588,752	3,852,295	3,591,248	3,587,207	93.1	99.9	100.0	100.0	100.0
Sistema de mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios. Efectuar el mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios, consistente en colocar paneles de control inteligente, módulos de control que incluye los detectores, una estación manual, alarmas, sistemas y equipos contra incendio.	1307HXA0005	D.F.	04-2014 12-2014	4,297,701	4,156,380	2,747,284	2,747,284	66.1	100.0	100.0	100.0	100.0
Estudios de preinversión Servicios Relacionados con la Obra Pública 2014. Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0041	Varias	01-2014 08-2014	2,363,613 2,363,613	2,285,890 2,285,890	1,291,124 1,291,124	1,291,124 1,291,124	56.5 56.5	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,413,872,696	427,093,747	298,708,690	297,108,928	69.6	99.5			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				257,609,318	145,776,958	101,335,497	101,282,868	69.5	99.9			
Infraestructura social				257,609,318	145,776,958	101,335,497	101,282,868	69.5	99.9			
Construcción de la U.H.M. Nogales IV, Son. Efectuar la construcción de 6 edificios multifamiliares PROTOTIPO T-16850 de 12 departamentos en 3 niveles cada uno, 1 edificio de administración, 1 tanque elevado, 1 caseta de control, 1 contenedor para basura, 1 PTAR, barda perimetral.	1307HXA0043	SON.	02-2014 10-2014	98,821,012	87,669,336					100.0		
Canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps. Efectuar canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps., consistente en: habilitar el cárcamo de aguas pluviales existente, instalando nuevo equipo de bombeo, tendido de 480.00 ml de tubería, demolición y reposición de pavimento de concreto	1307HXA0032	TAMPS.	04-2014 06-2014	991,368	958,769					100.0		

CUENTA PÚBLICA 2014

CUENTA PÚBLICA 2014 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
hidráulico. Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. Efectuar la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro., consistente en dos edificios multifamiliares tipo T-16950 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, administración. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1107HXA0045	GRO.	09-2012 06-2014	60,164,508		41,935,424	41,935,424	100.0	100.0	100.0	100.0	
Construcción de la U.H.N. San Blas I-B, Nay. Efectuar la Construcción de la U.H.N. San Blas I-B, Nay, consistente en limpieza de terreno, trazo, excavaciones, nivelación, albanilería, instalac, Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estac, jardinería. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0022	NAY.	04-2014 10-2014	45,195,101	41,620,567	38,843,172	38,818,640	93.3	99.9	100.0	100.0	
Construcción de una planta de tratamiento para las UU.HH.NN. Lázaro Cárdenas III-A, III-B, III-C y III-D, Mich. Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento, consistente en lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento, canal desarenador con trampa de grasas, cárcamo de bombeo de aguas crudas, reactor biológico, tanque sedimentador, muros de concreto armado. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0042	MICH.	10-2014 12-2014	9,726,698	4,728,958	5,344,082	5,328,889	112.7	99.7	100.0	100.0	
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria para la U.H.M. Villahermosa II, Tab. Efectuar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria consistente en: Lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento Tren de tratamiento, estructurado a base de muros de concreto armado, con instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0033	TAB.	06-2014 08-2014	5,288,465	5,114,565	5,110,680	5,097,776	99.7	99.7	100.0	100.0	
Protección y reforzamiento urbano para la U.H.M. Acapulco IV, Gro. Efectuar la constr. de Zampeado de canal Hid., Muros de contención, protección de taludes, canalización de aguas pluviales, jardinería, equip. urbano, para la protección y reforzamiento urbano para la U.H.M. Acapulco IV, Gro., contará con 3,942.40 m de construcción. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0046	GRO.	06-2013 07-2014	13,031,241		3,651,922	3,651,922	100.0	100.0	100.0	100.0	
Demolición y Construcción de la Barda Perimetral de la Casa Hogar para Militares Retirados, Jiutepec, Mor. Efectuar los trabajos de Demolición y Construcción de la Barda Perimetral consistente en desmontaje de cerca, pua concertina, Demolición de barda de tabicón de cemento-arena 57 ml y 2.20 m de altura, construcción de muro de contención, tabicón de cemento-arena, malla ciclónica, aplanado y pintura. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1407HXA0002	MOR.	03-2014 05-2014	5,147,689		2,092,605	2,092,605	100.0	100.0	100.0	100.0	
Obra complementaria para la barda perimetral de las UU.HH.NN. Cuemanco I, II y III, D. F. Efectuar una barda perimetral a base de muros de tabicon de cemento arena, con cadenas de desplante y cerramiento, cimentación y castillo de concreto armado, acabados con aplanado de mezcla cemento arena y pintura. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1407HXA0013	D.F.	06-2014 08-2014	5,838,178		1,199,680	1,199,680	100.0	100.0	100.0	100.0	
Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son. Efectuar la Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son., consistente en: colocación de anclas en tresbolillo, separación de 3.00 m. y long 6.00 m y 10.00 m de ancla, con bulbos de 70, talud doble malla 66/66	1307HXA0025	SON.	06-2014 08-2014	9,128,060	2,366,203	987,943	987,943	41.8	100.0	100.0	100.0	

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
<p>y concreto lanzado con un fc = 150.00 kg/cm2 y 8 cm de espesor</p> <p>NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del AC01 de ISSFAM.</p> <p>Estabilización de taludes y construcción de una barda perimetral para las UU.HH.MM. Villahermosa III y IV, Tab.</p> <p>Efectuar la construcción de un muro de contención de 75.00 ml de longitud y 2.50 m de altura, zapata corrida de 1.00 m de ancho, concreto armado, barda perimetral de 275.00 ml de longitud y una altura de 2.20 m, tabicon, cadenas y castillos, zapara corrida de 0.70 m de ancho de concreto armado.</p>	1307HXA0030	TAB.	06-2014 08-2014	2,251,288	2,177,259	928,199	928,199	42.6	100.0	100.0	100.0	100.0
<p>NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del AC01 de ISSFAM.</p> <p>Demolicion del edificio I de la U. H. M. Santa Lucia I, Fracción B, Edo. México</p> <p>Efectuar los trabajos de demolición de 1,227.25 m2 equivalentes a 12 viviendas de tres niveles que conforman la U.H.M. Santa Lucia I, Fracc. B, Edo. Méx., desmantelamiento de puertas, ventanas, tanques estacionarios de gas, calentadores , tinacos, demolición de viviendas.</p>	1407HXA0003	MEX.	03-2014 04-2014	845,603		570,573	570,573		100.0	100.0	100.0	100.0
<p>NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del AC01 de ISSFAM.</p> <p>Canalización de aguas pluviales y sanitarias a la red municipal de la U.H.M. Villahermosa I, Tab.</p> <p>Efectuar la construcción de una rejilla tipo Irvin de herreria estructural de 50 cm de ancho y 15.00 ml de longitud, se construirá red de alcantarillado con las siguientes medidas: 8 con una longitud de 62.00 ml., Demolicion y reposición de pavimento de concreto hidráulico.</p>	1307HXA0037	TAB.	04-2014 05-2014	375,409	363,064	354,258	354,258	97.6	100.0	100.0	100.0	100.0
<p>NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del AC01 de ISSFAM.</p> <p>Demolicion de la U. H. M. Querétaro I, Oro.</p> <p>Realizar LA demolición de 17 viviendas de dos niveles que conforman la U.H.M. de Querétaro I, Oro., equipamiento, puertas, ventanas, tanques estacionarios de gas, calentadores de agua, retiro de tinacos.</p>	1307HXA0031	ORO.	02-2014 03-2014	804,698	778,237	316,959	316,959	40.7	100.0	100.0	100.0	100.0
<p>NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Unicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del AC01 de ISSFAM.</p> <p>PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO</p> <p>Infraestructura social</p> <p>Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.</p> <p>Efectuar la construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc., consistente en: edificación 5 edificios T-120100 de 3 niveles, redes hidrosanitarias y eléctricas, acabados, red eléctrica, vialidades, y estac., jardineria y cercas de malla ciclónica, admon, tanque elevado y PTAR, otros.</p>	1307HXA0017	YUC.	04-2014 10-2015	1,156,263,378	281,316,789	197,373,193	195,826,060	69.6	99.2			
<p>Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih.</p> <p>Efectuar la construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih., consistente en: edificación, limpieza de terreno, trazo, excavaciones, albañileria, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estaci, jardineria y cercas.</p>	1307HXA0024	CHIH.	08-2014 03-2016	109,131,761	33,334,824					100.0		
<p>Construcción de la U.H.M. Teoloyucan, Estado de México.</p> <p>Efectuar la Construcción de la U.H.M. consistente en: 1 edificio tipo T-8854 con 8 viviendas y 6 edificios PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos en 3 niv. c.u., 1 edificio de administración, 1 tanque , 1 caseta, 1 contenedor, 1 PTAR, barda, estac., jardineras y áreas verdes.</p>	1307HXA0039	MEX.	08-2014 04-2015	99,484,792	54,074,165					100.0		
<p>Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver.</p> <p>Efectuar la construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver., consistente en:edificación, albañileria, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardineria y cercas de malla ciclónica.</p>	1307HXA0026	VER.	04-2014 11-2015	46,734,669	15,811,508					100.0		
<p>Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.</p>	1307HXA0021	VER.	04-2014 10-2015	50,877,119	16,897,629					100.0		

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total ^{2/}	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
Efectuar la Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver., consistente en limpieza, trazo, excavaciones, nivelación, albanilería, instalaciones Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estacionamientos, otros Construcción de la U.H.M. Mexicali IV, B.C.	1407HXA0007	B.C.	06-2014 06-2015	200,698,635		51,578,142	51,576,850	100.0	100.0	29.3	29.3	
Efectuar la construcción de 4 edificios tipo T-871 de 8 viviendas en 4 niveles c.u y 2 edificios tipo T-160100 de 16 departamentos en 4 niveles c.u., 1 edificio tipo T-871 de 8 viviendas en 4 niveles y 4 edificios tipo T-160100 de 16 departamentos en 4 niveles c.u., 1 edificio de administración. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Únicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1407HXA0008	MEX.	08-2014 03-2015	163,080,555		49,651,515	49,651,515	100.0	100.0	34.1	34.1	
Efectuar la construcción de la U.H.M. Temamatla II, Edo. Mex., consistente en 5 edificios multifamiliares prototipo T-200104; de 5 niveles, con cuatro departamentos por nivel, urbanización y equipamiento urbano. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Únicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1407HXA0025	Q. ROO	08-2014 05-2015	118,317,442		35,499,999	34,302,032	96.6	100.0	30.1	30.1	
Efectuar la Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo., consistente en cuatro edificios multifamiliares, 3 corresponden al PROTOTIPO T-160100 de 16 departamentos en 4 niveles c.u y 1 con PROTOTIPO T-120100 de 12 departamentos en 3 niveles para un total de 60 viviendas. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Únicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0023	YUC.	04-2014 02-2015	46,322,817	33,603,893	30,248,845	30,040,145	89.4	99.3	100.0	42.8	
Efectuar la construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc., consistente en: edificación, albanilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Únicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0038	Q. ROO	09-2014 05-2015	126,695,743	48,045,676	15,894,692	15,894,692	33.1	100.0	100.0	2.8	
Efectuar la construcción de 2 Viviendas tipo T-140, 3 edificios tipo T-160100 con de 16 departamentos en 4 niveles cada uno y 1 Edificio tipo T-120100 con 12 departamentos en 3 niveles cada uno, urbanización y equipamiento Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver. Efectuar la construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver., consistente en 3 edificios T-160100 de 4 niveles, con 4 niveles c.u., admón, tanque, caseta, contenedor, PTAR, barda perimetral, inst. hidráulicas, sanitarias, eléctricas, estacionamiento, jardinerías y áreas verdes. NOTA: Debido a la complejidad del ISSFAM, el sistema no esta reconociendo los presupuestos modificados y ejercidos con recursos fiscales (Únicamente reconoce los recursos propios). Cabe señalar que estos importes fueron cargados en el MICP de la UCG, a través del ACO1 de ISSFAM.	1307HXA0040	VER.	09-2014 05-2015	89,997,631	53,591,741	14,500,000	14,360,826	26.8	99.0	100.0	1.0	

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.