

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014			Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				3,357,758,194	76,500,000	76,359,598	75,036,204	98.1	98.3			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				85,959,534	70,000,000	10,642,126	23,506,272	33.6	220.9			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				85,959,534	70,000,000	10,642,126	23,506,272	33.6	220.9			
Adquisiciones				13,579,464		6,708,239	5,446,230		81.2			
Programa de adquisiciones 2014	1409J3F0015	VER.	11-2014 12-2014	13,579,464		6,708,239	5,446,230		81.2	100.0	100.0	100.0
Adquisición de bienes muebles: Mobiliario para oficina, equipo para trabajo de campo de ingeniería, operaciones e informática.												
Mantenimiento				72,380,070	70,000,000	3,933,887	18,060,042	25.8	459.1			
Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2014	1309J3F0003	VER.	01-2014 12-2014	72,380,070	70,000,000	3,933,887	18,060,042	25.8	459.1	100.0	33.0	33.0
Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 1200,000.00 m3.												
NOTA: Aprovechamiento de ingresos excedentes aplicados a este proyecto, obtenidos en el último trimestre del ejercicio de 2014 y no fue posible regularizarlo por el cierre del sistema mape al 31 de diciembre de 2014.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				3,271,798,660	6,500,000	65,717,472	51,529,932	792.8	78.4			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				1,337,947,539	6,500,000	19,746,928	19,718,119	303.4	99.9			
Infraestructura económica				1,337,947,539	6,500,000	19,746,928	19,718,119	303.4	99.9			
Construcción de Bodega No. 7 para granel agrícola y mineral	1309J3F0002	VER.	07-2013 07-2014	47,155,205	6,500,000	18,841,167	18,812,358	289.4	99.8	100.0	10.0	49.0
Bodega de 5,000 m2 con andén y rampas de acceso: patios para maniobras de tráileres y una espuela de vía para conexión al sistema ferroviario.												
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	0509J3F0004	VER.	08-2008 12-2014	1,290,792,334		905,761	905,761		100.0	100.0		98.0
Se realizará el dragado de construcción de 3500,000 m3 de material, la construcción de untramo de atraque de 400 m de longitud, rellenos y la habilitación de patios; así como la infraestructura básica y de servicios necesarios para que inicie operaciones el primer muelle.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				1,933,851,121		45,970,544	31,811,813		69.2			
Infraestructura económica				1,933,851,121		45,970,544	31,811,813		69.2			
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2.	1409J3F0006	VER.	05-2014 12-2015	1,898,061,040		34,370,544	19,481,155		56.7	100.0	50.0	50.0
Con la Etapa 2, se construirán dos tramos de muelle de 130 y 200 m, respectivamente, dragado de construcción frente a los paramentos de atraque, hincado de tablestaca para la contención de rellenos, movimiento de terracerías y terraplén para la habilitación de 7.4 hectáreas de patios												
Construcción de edificio de Capitanía.	1409J3F0004	VER.	05-2014 12-2015	35,790,081		11,600,000	12,330,658		106.3	100.0	60.0	60.0
Construcción de Edificio de dos niveles con área de 1,071.34 m2: para personal de Capitanía de Puerto, SENASICA y SAGARPA: capacidad para 40 empleados y atención al público.												
NOTA: Aprovechamiento de ingresos excedentes aplicados a este proyecto, obtenidos en el último trimestre del ejercicio de 2014 y no fue posible regularizarlo por el cierre del sistema mape al 31 de diciembre de 2014.												

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.