

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				2,547,814,428	558,318,517	618,318,517	606,884,728	108.6	98.1			
PROGRAMAS DE INVERSION				48,000,000	48,000,000	48,000,000	47,280,379	98.5	98.5			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				48,000,000	48,000,000	48,000,000	47,280,379	98.5	98.5			
Programa de Mantenimiento 2015	1409J3A0004	Mich.	01-2015 12-2015	48,000,000	48,000,000	48,000,000	47,280,379	98.5	98.5	100.0	100.0	100.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					48,000,000	48,000,000	47,280,379	98.5	98.5			
PROYECTOS DE INVERSION				2,499,814,428	510,318,517	570,318,517	559,604,349	109.6	98.1			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				2,499,814,428	510,318,517	570,318,517	559,604,349	109.6	98.1			
Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial	0209J3A0001	Mich.	01-2001 12-2015	176,260,965	10,742,761	11,108,026	8,753,329	81.4	78.8	99.3	0.7	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					10,742,761	11,108,026	8,753,329	81.4	78.8			
Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación	0309J3A0002	Mich.	01-2001 12-2017	353,667,676	10,742,761	11,108,026	8,453,719	78.6	76.1	54.0	23.0	54.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					10,742,761	11,108,026	8,453,719	78.6	76.1			
REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	0509J3A0004	Mich.	02-2006 12-2015	83,030,654	10,378,677	10,644,595	10,644,594	102.5	99.9	38.4	61.6	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				10,378,677	10,644,595	10,644,594	102.5	99.9				
Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	0809J3A0002	Mich.	01-2009 12-2015	101,503,746	3,318,750	3,431,591	3,366,176	101.4	98.0	53.9	46.1	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				3,318,750	3,431,591	3,366,176	101.4	98.0				
Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	0809J3A0003	Mich.	01-2009 12-2016	67,033,686	7,519,933	7,775,618	7,475,976	99.4	96.1	48.6	15.0	48.6
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				7,519,933	7,775,618	7,475,976	99.4	96.1				
PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	0909J3A0002	Mich.	01-2011 12-2015	248,972,249	81,472,615	0	0	0.0	0.0	11.7	0.0	11.7
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				81,472,615	0	0	0.0	0.0				
Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas	1209J3A0001	Mich.	01-2013 12-2015	995,888,999	285,000,000	435,701,437	432,771,212	151.8	99.3	99.5	59.5	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				285,000,000	435,701,437	432,771,212	151.8	99.3				
Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas	1309J3A0003	Mich.	12-2013 12-2018	363,416,393	86,143,020	65,549,224	64,581,850	74.9	98.5	33.3	26.7	30.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				86,143,020	65,549,224	64,581,850	74.9	98.5				
Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR)	1409J3A0001	Mich.	06-2014 12-2015	62,040,060	15,000,000	15,000,000	13,557,493	90.3	90.3	100.0	41.0	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				15,000,000	15,000,000	13,557,493	90.3	90.3				
Construcción de bardas colindantes en el puerto.	1509J3A0001	Mich.	04-2015 12-2019	48,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				0	10,000,000	10,000,000	0.0	100.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.