

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
TOTAL				4,346,505,774	104,164,997	571,322,424	462,576,041	444.0	80.9				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				310,523,959	0	158,833,720	119,893,996	0.0	75.4				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				177,301,202	0	114,155,598	85,486,708	0.0	74.8				
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014	1409J3B0004	Col.	07-2014 12-2015	59,950,949	0	22,320,500	19,230,512	0.0	86.1	96.0	32.0	33.0	
			E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	22,320,500	19,230,512	0.0	86.1				
Adquisición de terrenos	1509J3B0001	Col.	05-2015 12-2015	117,140,253	0	91,625,098	66,056,114	0.0	72.0	0.0	63.1	63.1	
			E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	91,625,098	66,056,114	0.0	72.0				
Adquisición de terreno aledaño al Faro de campos	1509J3B0002	Col.	06-2015 08-2015	210,000	0	210,000	200,082	0.0	95.2	100.0	100.0	100.0	
			E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	210,000	200,082	0.0	95.2				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				133,222,757	0	44,678,122	34,407,288	0.0	77.0				
Sistema de Protección Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima.	1309J3B0005	Col.	01-2014 08-2016	46,530,045	0	10,000,000	510,023	0.0	5.1	96.0	0.0	1.0	
			K-027-Mantenimiento de infraestructura		0	10,000,000	510,023	0.0	5.1				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2014	1309J3B0006	Col.	07-2014 12-2015	86,692,712	0	34,678,122	33,897,265	0.0	97.7	95.0	3.4	98.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	34,678,122	33,897,265	0.0	97.7			
PROYECTOS DE INVERSION				4,035,981,815	104,164,997	412,488,704	342,682,045	328.9	83.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				3,735,899,497	104,164,997	367,488,704	303,654,647	291.5	82.6			
Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	0809J3B0001	Col.	01-2008 12-2015	2,756,456,158	25,000,000	52,000,000	45,725,106	182.9	87.9	99.6	27.4	100.0
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				25,000,000	52,000,000	45,725,106	182.9	87.9			
Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	1309J3B0002	Col.	06-2013 08-2015	448,654,134	0	7,500,000	1,663,785	0.0	22.1	35.0	6.3	41.3
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				0	7,500,000	1,663,785	0.0	22.1			
Modernización de la Red Hidraulica	1309J3B0004	Col.	01-2014 12-2015	14,970,607	0	14,458,305	13,778,329	0.0	95.2	96.0	1.0	97.0
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				0	14,458,305	13,778,329	0.0	95.2			
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO	1409J3B0001	Col.	06-2014 12-2015	44,196,198	27,742,897	44,196,198	42,740,981	154.0	96.7	100.0	69.8	69.8

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				27,742,897	44,196,198	42,740,981	154.0	96.7				
Construcción de Edificio Corporativo API-Manzanillo	1409J3B0005	Col.	01-2015 12-2015	51,422,100	51,422,100	23,088,906	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				51,422,100	23,088,906	0	0.0	0.0				
OBRAS COMPLEMENTARIAS	1409J3B0006	Col.	08-2014 12-2015	310,200,300	0	139,295,295	139,002,021	0.0	99.7	26.3	73.7	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	139,295,295	139,002,021	0.0	99.7			
Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo)	1409J3B0007	Col.	04-2015 12-2016	110,000,000	0	86,950,000	60,744,425	0.0	69.8	100.0	57.9	57.9
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	86,950,000	60,744,425	0.0	69.8			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				300,082,318	0	45,000,000	39,027,398	0.0	86.7			
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	1209J3B0006	Col.	09-2012 12-2016	300,082,318	0	45,000,000	39,027,398	0.0	86.7	54.0	19.7	73.8
K-017-Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT					0	45,000,000	39,027,398	0.0	86.7			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE	
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015						
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.