



# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> DICONSA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Programa de Inversión de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina 2015	1520VSS0014	DF	11-2015 11-2015	4,640,000	0	1,007,015	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,007,015	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>123,531,892</b>	<b>0</b>	<b>109,485,994</b>	<b>106,693,958</b>	<b>0.0</b>	<b>97.4</b>			
Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Almacenes	1420VSS0013	Varios	05-2015 12-2015	92,678,282	0	79,895,070	77,314,891	0.0	96.7	100.0	100.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	79,895,070	77,314,891	0.0	96.7			
Mantenimiento y Rehabilitación de Oficinas Centrales	1520VSS0001	DF	05-2015 11-2015	30,853,610	0	29,590,924	29,379,067	0.0	99.2	100.0	100.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	29,590,924	29,379,067	0.0	99.2			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>332,124,593</b>	<b>79,010,654</b>	<b>224,848,516</b>	<b>184,862,550</b>	<b>233.9</b>	<b>82.2</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>332,124,593</b>	<b>79,010,654</b>	<b>224,848,516</b>	<b>184,862,550</b>	<b>233.9</b>	<b>82.2</b>			
Ampliación y Remodelaciones de Almacenes	1320VSS0010	Varios	07-2014 07-2015	23,791,637	0	2,900,000	2,900,000	0.0	100.0	100.0	19.8	100.0
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				0	2,900,000	2,900,000	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> DICONSA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de Almacén Unidad Operativa Baja California, Sucursal Noroeste	1420VSS0003	BC	10-2014 12-2015	17,984,640	0	15,503,999	12,093,858	0.0	78.0	100.0	80.1	100.0
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					0	15,503,999	12,093,858	0.0	78.0			
Construcción de almacén de Unidad Operativa Tuxtla, Sucursal Sureste	1420VSS0005	Chis.	06-2014 11-2015	42,901,470	0	10,100,000	10,099,759	0.0	99.9	100.0	3.6	100.0
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					0	10,100,000	10,099,759	0.0	99.9			
Ampliación de Almacenes Rurales en el Estado de Veracruz	1420VSS0008	Ver.	06-2015 11-2015	8,396,088	7,000,000	7,000,000	6,998,090	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					7,000,000	7,000,000	6,998,090	99.9	99.9			
Construcción de Almacén Rural en el Municipio de Tierra Blanca Veracruz	1420VSS0009	Ver.	06-2015 11-2015	23,988,823	20,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					20,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del Almacenes de la Sucursal Peninsular	1420VSS0010	Varios	06-2015 11-2015	5,800,000	10,724,000	5,000,000	4,905,205	45.7	98.1	100.0	100.0	100.0
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					10,724,000	5,000,000	4,905,205	45.7	98.1			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> DICONSA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción del Almacén Benito Juárez Cancun Quintana ROO	1420VSS0011	Q. Roo	07-2015 12-2015	26,559,360	17,172,000	22,896,000	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				17,172,000	22,896,000	0	0.0	0.0			
Ampliación de Almacenes de la Sucursal Sur	1420VSS0012	Varios	04-2015 12-2015	8,610,655	24,114,654	8,610,655	6,752,742	28.0	78.4	100.0	100.0	100.0
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				24,114,654	8,610,655	6,752,742	28.0	78.4			
Ampliación y Remodelación de Almacenes.	1520VSS0002	Varios	04-2015 12-2015	32,735,200	0	28,220,000	27,471,847	0.0	97.3	100.0	100.0	100.0
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				0	28,220,000	27,471,847	0.0	97.3			
Construcción en oficinas de la unidad operativa Poza Rica Veracruz	1520VSS0003	Ver.	04-2015 07-2015	8,120,000	0	7,000,000	6,123,710	0.0	87.4	100.0	100.0	100.0
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				0	7,000,000	6,123,710	0.0	87.4			
Construcción y Equipamiento de Almacén Granelero en el Estado de Hidalgo	1520VSS0006	Hgo.	07-2015 12-2015	42,467,189	0	36,609,646	36,545,700	0.0	99.8	100.0	100.0	100.0
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				0	36,609,646	36,545,700	0.0	99.8			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> DICONSA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción y Equipamiento del Almacén granelero en la localidad de Perote, Veracruz.	1520VSS0013	Ver.	09-2015 11-2015	90,769,531	0	81,008,216	70,971,639	0.0	87.6	100.0	100.0	100.0
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					0	81,008,216	70,971,639	0.0	87.6			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.