

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
TOTAL				47,179,965,460	8,106,833,600	6,662,433,504	6,606,096,150	81.4	99.1			
PROGRAMAS DE INVERSION				31,295,390,172	4,545,776,977	4,015,802,203	3,981,727,135	87.5	99.1			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				1,517,988,805	256,049,054	71,356,171	71,593,988	27.9	100.3			
Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	1118T4N0005	Varios	01-2012 12-2015	18,303,002	0	2,026,388	2,026,388	0.0	100.0	46.8	11.0	57.8
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,026,388	2,026,388	0.0	100.0			
Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional	1318T4N0001	Varios	01-2013 12-2017	134,306,205	5,910,499	0	0	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
	K-029-Programas de adquisiciones				5,910,499	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus	1318T4N0002	Chis.	04-2013 12-2015	134,773,629	27,805,156	0	0	0.0	0.0	8.1	0.0	8.1
	K-029-Programas de adquisiciones				27,805,156	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0034	Tab.	01-2014 12-2018	123,161,360	62,075,149	1,981,309	1,981,309	3.1	100.0	0.0	1.7	1.7
	K-029-Programas de adquisiciones				62,075,149	1,981,309	1,981,309	3.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	1318T4N0037	Tab.	01-2014 12-2018	153,813,814	3,000,000	14,167,937	14,167,937	472.2	100.0	1.3	15.0	16.3
	K-029-Programas de adquisiciones				3,000,000	14,167,937	14,167,937	472.2	100.0			
Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	1318T4N0041	Varios	01-2014 12-2018	594,493,217	86,051,905	53,180,537	53,418,354	62.0	100.4	1.9	8.3	10.2
	K-029-Programas de adquisiciones				86,051,905	53,180,537	53,418,354	62.0	100.4			
Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede de la Subdirección de Producción	1418T4N0006	Tab.	06-2014 12-2016	61,791,950	20,039,361	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				20,039,361	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de vehículos para los centros de trabajo y oficinas regionales de PGPB	1418T4N0012	Varios	08-2014 12-2015	86,967,632	27,633,376	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				27,633,376	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus	1418T4N0013	Chis.	01-2015 12-2018	123,851,252	11,060,508	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones				11,060,508	0	0	0.0	0.0				
Adquisiciones de equipo para las áreas de seguridad industrial y protección ambiental en los sectores de Ductos	1418T4N0017	Varios	01-2015 12-2016	72,351,407	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones				7,000,000	0	0	0.0	0.0				
Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión Etapa 3	1418T4N0018	Varios	01-2015 12-2017	14,175,337	5,473,100	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones				5,473,100	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				22,014,277,181	2,740,920,618	2,618,834,516	2,605,415,388	95.0	99.4			
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	0318T4N0023	Tab.	01-2004 01-2016	1,131,297,810	0	60,767,886	60,767,886	0.0	100.0	92.2	3.9	96.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	60,767,886	60,767,886	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	0318T4N0038	Tab.	01-2005 05-2015	208,000,700	0	5,882,877	5,882,877	0.0	100.0	91.8	0.0	91.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	5,882,877	5,882,877	0.0	100.0			
Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	0318T4N0043	Ver.	01-2004 12-2015	284,338,854	0	2,652,811	2,652,811	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,652,811	2,652,811	0.0	100.0			
Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	0618T4N0018	Varios	01-2007 12-2016	1,508,154,076	0	193,263,236	193,263,236	0.0	100.0	86.7	11.4	98.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	193,263,236	193,263,236	0.0	100.0			
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	0618T4N0021	Varios	01-2007 12-2016	1,858,565,448	417,386,666	220,667,632	220,667,632	52.8	100.0	79.1	16.4	95.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				417,386,666	220,667,632	220,667,632	52.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	0618T4N0022	Varios	01-2007 12-2015	834,127,390	0	11,047,444	11,047,444	0.0	100.0	99.9	0.1	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	11,047,444	11,047,444	0.0	100.0			
Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	0718T4N0004	Ver.	01-2008 12-2017	1,415,516,325	262,805,655	208,197,002	208,197,002	79.2	100.0	32.0	12.5	44.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				262,805,655	208,197,002	208,197,002	79.2	100.0			
Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	0818T4N0009	Varios	01-2009 12-2017	322,753,321	10,000,000	5,860,120	5,860,120	58.6	100.0	9.0	1.9	10.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,000	5,860,120	5,860,120	58.6	100.0			
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	1118T4N0006	Varios	01-2012 12-2017	835,539,682	169,202,101	172,713,827	169,200,888	99.9	97.9	20.2	19.6	39.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				169,202,101	172,713,827	169,200,888	99.9	97.9			
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	1118T4N0007	Varios	01-2012 12-2015	858,637,199	0	1,951,423	1,951,423	0.0	100.0	96.6	3.4	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
						APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	1,951,423	1,951,423	0.0	100.0				
Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus	1218T4N0002	Chis.	06-2012 12-2016	489,242,844	34,961,778	137,182,968	137,182,968	392.3	100.0	85.9	14.1	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				34,961,778	137,182,968	137,182,968	392.3	100.0			
Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	1318T4N0003	Tab.	04-2013 12-2020	451,723,784	8,794,089	38,241,559	38,241,559	434.8	100.0	19.1	12.7	31.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				8,794,089	38,241,559	38,241,559	434.8	100.0			
Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014	1318T4N0004	Chis.	04-2013 12-2017	129,327,434	19,000,000	35,789,331	35,789,331	188.3	100.0	44.0	16.3	60.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				19,000,000	35,789,331	35,789,331	188.3	100.0			
Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus	1318T4N0005	Chis.	04-2013 12-2017	126,657,963	51,500,000	4,913,438	4,913,438	9.5	100.0	20.6	2.8	23.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				51,500,000	4,913,438	4,913,438	9.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	1318T4N0006	Chis.	04-2013 12-2017	368,116,557	26,821,000	108,580,094	108,580,094	404.8	100.0	14.8	15.3	30.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				26,821,000	108,580,094	108,580,094	404.8	100.0			
Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos	1318T4N0007	Ver.	04-2013 12-2016	151,417,045	32,000,000	45,548,857	45,548,857	142.3	100.0	73.2	23.5	96.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				32,000,000	45,548,857	45,548,857	142.3	100.0			
Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos	1318T4N0008	Tamps.	04-2013 12-2018	138,804,897	134,147,339	4,174,290	4,174,290	3.1	100.0	68.5	0.4	68.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				134,147,339	4,174,290	4,174,290	3.1	100.0			
Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos	1318T4N0009	Tamps.	04-2013 12-2016	85,783,228	102,107,050	3,904,552	3,904,552	3.8	100.0	11.1	0.7	11.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				102,107,050	3,904,552	3,904,552	3.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	1318T4N0010	Ver.	04-2013 12-2016	40,649,752	1,000,000	8,778,252	8,778,252	877.8	100.0	51.1	21.3	72.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,000,000	8,778,252	8,778,252	877.8	100.0			
Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	1318T4N0011	Ver.	04-2013 12-2015	119,948,630	5,000,000	29,340,391	29,340,391	586.8	100.0	79.9	17.5	97.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,000,000	29,340,391	29,340,391	586.8	100.0			
Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4	1318T4N0012	Chis.	04-2013 12-2017	109,641,965	12,000,000	43,590,561	43,590,561	363.2	100.0	17.4	44.0	61.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,000,000	43,590,561	43,590,561	363.2	100.0			
Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0013	Tab.	05-2013 12-2017	153,884,664	19,800,000	28,509,547	28,509,547	143.9	100.0	33.3	19.5	52.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				19,800,000	28,509,547	28,509,547	143.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche.	1318T4N0014	Ver.	05-2013 12-2016	49,719,660	18,980,433	677,766	677,766	3.5	100.0	71.3	1.4	72.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				18,980,433	677,766	677,766	3.5	100.0			
Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0015	Tab.	01-2014 12-2015	44,259,865	41,242,703	7,662,994	7,662,994	18.5	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				41,242,703	7,662,994	7,662,994	18.5	100.0			
Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0016	Tab.	06-2013 12-2017	154,346,572	15,775,111	28,791,402	28,791,402	182.5	100.0	42.5	24.2	66.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				15,775,111	28,791,402	28,791,402	182.5	100.0			
Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus	1318T4N0018	Chis.	06-2013 12-2018	353,486,671	35,925,848	84,437,465	84,437,465	235.0	100.0	12.2	15.7	27.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				35,925,848	84,437,465	84,437,465	235.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex	1318T4N0019	Tab.	01-2014 12-2019	740,630,330	127,160,315	143,122,076	143,122,076	112.5	100.0	3.7	19.1	22.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				127,160,315	143,122,076	143,122,076	112.5	100.0			
Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex	1318T4N0020	Tab.	07-2013 12-2017	154,644,067	46,495,000	74,691,516	74,691,516	160.6	100.0	62.0	38.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				46,495,000	74,691,516	74,691,516	160.6	100.0			
Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales.	1318T4N0021	Tamps.	07-2013 12-2016	149,627,904	11,700,000	60,390,115	60,390,115	516.1	100.0	67.2	23.4	90.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				11,700,000	60,390,115	60,390,115	516.1	100.0			
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	1318T4N0022	Varios	01-2014 12-2018	1,167,647,608	165,610,000	293,250,049	293,250,049	177.0	100.0	19.4	28.8	48.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				165,610,000	293,250,049	293,250,049	177.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	1318T4N0023	Tab.	07-2013 12-2019	507,918,471	13,888,535	31,246,378	31,246,378	224.9	100.0	7.0	4.7	11.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,888,535	31,246,378	31,246,378	224.9	100.0			
Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	1318T4N0024	Tab.	07-2013 12-2020	317,474,032	2,000,000	34,352,529	34,352,529	1,717.6	100.0	17.5	10.5	28.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,000,000	34,352,529	34,352,529	1,717.6	100.0			
Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	1318T4N0025	Tab.	07-2013 12-2019	475,382,007	3,200,000	53,295,415	53,295,415	1,665.4	100.0	7.8	15.0	22.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,200,000	53,295,415	53,295,415	1,665.4	100.0			
Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB-2524 del CPG Nuevo Pemex	1318T4N0026	Tab.	07-2013 12-2020	57,814,551	3,000,000	2,482,908	2,482,908	82.7	100.0	4.6	6.0	10.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	2,482,908	2,482,908	82.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	1318T4N0027	Tab.	07-2013 12-2017	138,743,945	3,000,000	7,000,565	7,000,565	233.3	100.0	10.2	5.0	15.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	7,000,565	7,000,565	233.3	100.0			
Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex	1318T4N0028	Tab.	07-2013 12-2016	98,287,123	3,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1	1318T4N0029	Tab.	07-2013 12-2016	91,229,340	3,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2	1318T4N0030	Tab.	07-2013 12-2019	104,974,202	3,000,000	9,562,343	9,562,343	318.7	100.0	9.2	14.9	24.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	9,562,343	9,562,343	318.7	100.0			
Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta	1318T4N0031	Tab.	07-2013 12-2017	153,012,582	119,131,290	33,393,688	33,393,688	28.0	100.0	14.9	13.9	28.8

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				119,131,290	33,393,688	33,393,688	28.0	100.0				
Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0032	Tab.	01-2014 12-2018	153,860,192	37,053,881	56,163,848	56,163,848	151.5	100.0	24.0	30.1	54.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura				37,053,881	56,163,848	56,163,848	151.5	100.0				
Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0033	Tab.	01-2014 12-2017	130,369,828	15,856,783	27,410,087	27,410,087	172.8	100.0	17.6	22.2	39.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura				15,856,783	27,410,087	27,410,087	172.8	100.0				
Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0035	Tab.	01-2014 12-2017	154,561,810	121,638,095	45,443,238	45,443,238	37.3	100.0	4.9	33.0	37.9
K-027-Mantenimiento de infraestructura				121,638,095	45,443,238	45,443,238	37.3	100.0				
Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	1318T4N0038	Tab.	01-2014 12-2017	513,012,609	110,683,679	18,174,618	18,174,618	16.4	100.0	2.8	3.2	6.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura				110,683,679	18,174,618	18,174,618	16.4	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus	1318T4N0039	Chis.	07-2013 12-2018	102,927,454	10,000,000	31,164,702	31,164,702	311.6	100.0	7.7	17.1	24.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,000	31,164,702	31,164,702	311.6	100.0			
Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos	1418T4N0002	Ver.	04-2014 12-2018	228,450,367	54,000,000	46,141,404	46,141,404	85.4	100.0	21.5	14.0	35.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				54,000,000	46,141,404	46,141,404	85.4	100.0			
Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas	1418T4N0004	Tab.	06-2014 12-2018	537,719,030	51,486,852	4,047,257	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				51,486,852	4,047,257	0	0.0	0.0			
Mantenimiento mayor a la planta criogénica Pajaritos del complejo procesador de gas área Coatzacoalcos	1418T4N0007	Ver.	06-2014 12-2018	236,301,625	26,943,046	38,246,507	38,246,507	141.9	100.0	5.3	10.8	16.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				26,943,046	38,246,507	38,246,507	141.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II	1418T4N0010	Varios	01-2015 12-2019	1,014,228,499	40,519,942	85,923,142	85,923,142	212.0	100.0	0.0	7.6	7.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				40,519,942	85,923,142	85,923,142	212.0	100.0			
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte	1418T4N0011	Varios	10-2015 12-2017	580,011,085	239,450,000	22,396,166	22,396,166	9.3	100.0	0.0	1.2	1.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				239,450,000	22,396,166	22,396,166	9.3	100.0			
Mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche	1418T4N0014	Ver.	01-2015 12-2016	119,909,423	65,891,747	5,858,932	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				65,891,747	5,858,932	0	0.0	0.0			
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional	1418T4N0019	Varios	01-2015 12-2019	923,598,645	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización integral de las estaciones de medición	1418T4N0021	Varios	01-2015 12-2019	937,998,116	34,761,680	1,949,308	1,949,308	5.6	100.0	0.0	0.6	0.6

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				34,761,680	1,949,308	1,949,308	5.6	100.0				
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				7,626,847,846	1,520,807,305	1,325,611,516	1,304,717,759	85.7	98.4			
Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	0818T4N0001	Tab.	05-2008 12-2017	1,258,256,386	424,986,977	343,501,238	343,501,238	80.8	100.0	13.5	30.8	44.3
K-043-Otros programas de inversión					424,986,977	343,501,238	343,501,238	80.8	100.0			
Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	0818T4N0010	Tab.	01-2009 12-2017	2,135,994,368	334,200,679	180,461,905	180,461,905	53.9	100.0	75.7	8.7	84.4
K-043-Otros programas de inversión					334,200,679	180,461,905	180,461,905	53.9	100.0			
Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	0918T4N0002	Varios	01-2010 12-2016	1,807,126,766	288,499,700	483,699,536	463,043,599	160.5	95.7	55.6	21.7	77.3
K-043-Otros programas de inversión					288,499,700	483,699,536	463,043,599	160.5	95.7			
Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	0918T4N0005	Varios	01-2010 12-2016	626,405,400	125,015,000	86,137,101	86,137,101	68.9	100.0	64.5	24.2	88.8
K-043-Otros programas de inversión					125,015,000	86,137,101	86,137,101	68.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	1018T4N0004	Varios	01-2011 12-2015	562,521,291	0	614,234	376,414	0.0	61.2	40.4	27.2	67.6
	K-043-Otros programas de inversión			0	614,234	376,414	0.0	61.2				
Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	1018T4N0007	Varios	01-2011 12-2019	664,804,244	151,529,745	210,758,429	210,758,429	139.0	100.0	24.7	30.6	55.3
	K-043-Otros programas de inversión				151,529,745	210,758,429	210,758,429	139.0	100.0			
Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria para la continuidad operativa del CPG Poza Rica	1418T4N0009	Ver.	01-2015 12-2019	362,061,995	104,575,204	20,439,073	20,439,073	19.5	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-043-Otros programas de inversión				104,575,204	20,439,073	20,439,073	19.5	100.0			
Programa de seguridad de las terminales de gas LP	1418T4N0016	Varios	01-2015 12-2017	209,677,396	92,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-043-Otros programas de inversión				92,000,000	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				136,276,340	28,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica	1318T4N0017	Ver.	01-2014 12-2015	18,243,656	9,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				9,000,000	0	0	0.0	0.0			
Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque	1318T4N0036	Tamps.	02-2014 08-2015	18,243,656	9,000,000	0	0	0.0	0.0	93.2	1.0	94.3
	K-028-Estudios de preinversión				9,000,000	0	0	0.0	0.0			
Estudio de preinversión del proyecto integral Fortalecimiento de la cadena del etano en el Sureste	1418T4N0001	Tab.	02-2014 12-2016	99,789,028	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSION				15,884,575,288	3,561,056,623	2,646,631,301	2,624,369,015	73.6	99.1			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				9,647,938,116	1,985,294,506	1,794,398,178	1,793,398,142	90.3	99.9			
Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	0318T4N0034	Tab.	01-2003 12-2017	1,720,105,929	195,800,000	15,684,873	15,684,873	8.0	100.0	91.0	1.6	92.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				195,800,000	15,684,873	15,684,873	8.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	0718T4N0001	Ver.	01-2008 06-2015	1,102,624,488	0	70,298,711	70,298,711	0.0	100.0	96.9	0.0	96.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	70,298,711	70,298,711	0.0	100.0				
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	0818T4N0007	Tab.	01-2010 12-2016	1,156,313,528	128,600,826	196,306,531	196,306,531	152.6	100.0	75.3	20.5	95.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			128,600,826	196,306,531	196,306,531	152.6	100.0				
Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	0918T4N0003	Varios	01-2010 12-2018	1,967,827,749	629,351,470	533,649,948	533,649,948	84.7	100.0	18.7	15.1	33.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			629,351,470	533,649,948	533,649,948	84.7	100.0				
Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	1018T4N0006	Tamps.	01-2011 12-2015	90,611,641	63,310,745	1,000,000	0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			63,310,745	1,000,000	0	0.0	0.0				
Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs	1118T4N0001	Varios	01-2012 12-2017	798,314,350	351,058,308	474,378,752	474,378,716	135.1	99.9	12.2	72.2	84.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			351,058,308	474,378,752	474,378,716	135.1	99.9				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	1218T4N0001	Chis.	05-2012 12-2016	821,096,943	154,734,167	234,203,767	234,203,767	151.3	100.0	59.8	34.8	94.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				154,734,167	234,203,767	234,203,767	151.3	100.0			
Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus	1418T4N0003	Chis.	05-2014 12-2017	338,302,616	110,150,228	69,912,250	69,912,250	63.4	100.0	0.0	18.2	18.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				110,150,228	69,912,250	69,912,250	63.4	100.0			
Rehabilitar los turbocompresores de refrigeración de las fraccionadoras del CPG Área Coatzacoalcos	1418T4N0005	Ver.	06-2014 12-2019	438,866,311	25,464,189	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				25,464,189	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex	1418T4N0022	Tab.	08-2014 12-2018	511,131,080	290,513,641	198,963,346	198,963,346	68.4	100.0	0.0	49.7	49.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				290,513,641	198,963,346	198,963,346	68.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Rehabilitar los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus.	1418T4N0024	Chis.	08-2014 12-2018	702,743,481	36,310,932	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			36,310,932	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				6,236,637,172	1,575,762,117	852,233,123	830,970,873	52.7	97.5			
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	0318T4N0024	Ver.	01-2006 12-2015	185,928,914	0	28,694,287	28,694,287	0.0	100.0	69.1	23.5	92.6
	K-026-Otros proyectos			0	28,694,287	28,694,287	0.0	100.0				
Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	0718T4N0002	Varios	01-2008 12-2016	577,974,212	132,594,034	37,633,147	37,633,147	28.3	100.0	74.7	1.1	75.8
	K-026-Otros proyectos			132,594,034	37,633,147	37,633,147	28.3	100.0				
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	0918T4N0001	Tamps.	02-2009 12-2017	465,005,725	140,698,268	8,068,443	8,068,443	5.7	100.0	49.0	1.3	50.3
	K-026-Otros proyectos			140,698,268	8,068,443	8,068,443	5.7	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	0918T4N0004	Tab.	01-2010 12-2020	1,957,855,038	590,489,182	320,474,696	320,474,696	54.2	100.0	45.2	24.2	69.4
	K-026-Otros proyectos				590,489,182	320,474,696	320,474,696	54.2	100.0			
Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	0918T4N0006	Varios	01-2010 12-2016	596,996,957	132,985,000	196,442,006	176,224,756	132.5	89.7	49.3	27.5	76.8
	K-026-Otros proyectos				132,985,000	196,442,006	176,224,756	132.5	89.7			
Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	1118T4N0004	Varios	01-2012 12-2018	961,560,599	272,864,921	143,509,031	143,509,031	52.5	100.0	47.7	22.5	70.2
	K-026-Otros proyectos				272,864,921	143,509,031	143,509,031	52.5	100.0			
Acondicionamiento del sistema de desfuegos en el CPG Cactus	1118T4N0009	Chis.	01-2012 12-2018	480,839,599	94,863,947	108,523,192	108,523,192	114.3	100.0	11.6	19.7	31.3
	K-026-Otros proyectos				94,863,947	108,523,192	108,523,192	114.3	100.0			
Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus	1318T4N0040	Chis.	01-2014 12-2019	183,548,537	27,983,670	7,843,321	7,843,321	28.0	100.0	0.2	4.2	4.4
	K-026-Otros proyectos				27,983,670	7,843,321	7,843,321	28.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ingeniería, Procura, Construcción y Modernización del Sistema Contra incendio en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica	1418T4N0008	Ver.	01-2015 12-2017	508,238,139	76,739,853	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-026-Otros proyectos				76,739,853	0	0	0.0	0.0			
Creación de área de conservación ecológica en el CPG Nuevo Pemex	1418T4N0015	Tab.	01-2015 12-2016	10,340,010	9,700,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-026-Otros proyectos				9,700,000	0	0	0.0	0.0			
Acciones para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones y del proceso en el CPG Poza Rica	1418T4N0023	Ver.	01-2015 12-2018	258,717,393	50,343,242	1,045,000	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-026-Otros proyectos				50,343,242	1,045,000	0	0.0	0.0			
Construcción de bienes inmuebles en el CPG Arenque	1418T4N0025	Tamps.	01-2015 12-2016	49,632,049	46,500,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-026-Otros proyectos				46,500,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Para efectos de presentación y comparabilidad con años previos, se reporta el ejercicio presupuestario completo como organismo subsidiario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.