

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,909,858,824	250,000,000	219,826,174	219,826,174	87.9	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				156,496,003	0	13,494,932	13,494,932	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				156,496,003	0	13,494,932	13,494,932	0.0	100.0			
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	1404EZN001	CDMX	08-2014 12-2017	143,750,000	0	13,494,932	13,494,932	0.0	100.0	0	0.4	94.8
	E-002-Preservación y difusión del acervo documental de la Nación				0	13,494,932	13,494,932	0.0	100.0			
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO	1504EZN002	CDMX	09-2015 12-2016	12,746,003	0	0	0	0.0	0.0	0	0	78
	E-002-Preservación y difusión del acervo documental de la Nación				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,753,362,821	250,000,000	206,331,242	206,331,242	82.5	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				1,753,362,821	250,000,000	206,331,242	206,331,242	82.5	100.0			
Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	0804B000001	CDMX	03-2008 12-2018	1,753,362,821	250,000,000	206,331,242	206,331,242	82.5	100.0	8.3	7.2	80.3
	K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación				250,000,000	206,331,242	206,331,242	82.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.