

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |                   |                   |                                      |                   | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | (PESOS)  |                   |                   | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |                   | 2016                 |      | ACUMULADO HASTA 2016 |
|  |   |                    |  |                               | 2016     |                   |                   | PAGADA/APROBADA                      | PAGADA/MODIFICADA | PROGR-MADO           | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA        | PAGADA            |                                      |                   |                      |      |                      |
| <b>TOTAL</b>   |   |                    |  | <b>549,230,075</b>            | <b>0</b> | <b>92,068,910</b> | <b>71,770,679</b> | <b>0.0</b>                           | <b>77.9</b>       |                      |      |                      |
| <b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>  |   |                    |  | <b>207,882,700</b>            | <b>0</b> | <b>73,132,852</b> | <b>52,834,622</b> | <b>0.0</b>                           | <b>72.2</b>       |                      |      |                      |
| <b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>  |   |                    |  | <b>3,733,003</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.0</b>                           | <b>0.0</b>        |                      |      |                      |
| Adquisición de una Econobodega   | 1309J3C0002   | Chis.              | 10-2013<br>12-2016                                 | 3,733,003                     | 0        | 0                 | 0                 | 0.0                                  | 0.0               | 0                    | 0    | 0                    |
|  | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |                    |  |                               | 0        | 0                 | 0                 | 0.0                                  | 0.0               |                      |      |                      |
| <b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>  |   |                    |  | <b>204,149,697</b>            | <b>0</b> | <b>73,132,852</b> | <b>52,834,622</b> | <b>0.0</b>                           | <b>72.2</b>       |                      |      |                      |
| Dragado de Mantenimiento Emergente en Puerto Chiapas 2014<br><i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos propios u otras fuentes de financiamiento.</i> | 1409J3C0001   | Chis.              | 07-2014<br>12-2016                                 | 80,427,341                    | 0        | 29,298,229        | 9,000,000         | 0.0                                  | 30.7              | 0                    | 10   | 62                   |
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura                |                    |  |                               | 0        | 29,298,229        | 9,000,000         | 0.0                                  | 30.7              |                      |      |                      |
| Dragado de mantenimiento 2014  | 1409J3C0003   | Chis.              | 07-2014<br>12-2019                                 | 123,722,356                   | 0        | 43,834,623        | 43,834,622        | 0.0                                  | 99.9              | 0                    | 37   | 37                   |
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura                |                    |  |                               | 0        | 43,834,623        | 43,834,622        | 0.0                                  | 99.9              |                      |      |                      |
| <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>  |   |                    |  | <b>341,347,375</b>            | <b>0</b> | <b>18,936,058</b> | <b>18,936,057</b> | <b>0.0</b>                           | <b>99.9</b>       |                      |      |                      |
| <b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>  |   |                    |  | <b>341,347,375</b>            | <b>0</b> | <b>18,936,058</b> | <b>18,936,057</b> | <b>0.0</b>                           | <b>99.9</b>       |                      |      |                      |

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup>  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE                                      | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                                      |                    | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|--|--|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------------|
|  |  |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | (PESOS)  |            |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |                    | 2016                 |      | ACUMULADO HASTA 2016 |
|  |  |                    |  |                               | 2016     |            |            | PAGADA/ APROBADA                     | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO          | REAL |                      |
|  |  |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA     |                                      |                    |                      |      |                      |
| Construcción de muro perimetral  | 1409J3C0002                                | Chis.              | 07-2014<br>12-2016                                 | 18,936,058                    | 0        | 18,936,058 | 18,936,057 | 0.0                                  | 99.9               | 0                    | 100  | 100                  |
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |                    |  |                               | 0        | 18,936,058 | 18,936,057 | 0.0                                  | 99.9               |                      |      |                      |
| RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUELLE DE USOS MÚLTIPLES  | 1409J3C0004                                | Chis.              | 08-2015<br>12-2017                                 | 49,058,140                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                | 0                    | 0    | 50                   |
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                |                      |      |                      |
| Habilitación de áreas de almacenamiento y obras complementarias 3ra etapa de Contenedores                    | 1409J3C0005                                | Chis.              | 08-2014<br>12-2016                                 | 49,058,140                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                | 0                    | 0    | 0                    |
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                |                      |      |                      |
| Construcción de un Centro de Tráfico Vehicular en el Cruce Fronterizo Suchiate II de Ciudad Hidalgo, Chiapas | 1409J3C0006                                | Chis.              | 08-2014<br>12-2016                                 | 224,295,037                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                | 0                    | 0    | 0                    |
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                |                      |      |                      |

# CUENTA PÚBLICA 2016

## CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |                                      |                  |                    | PORCENTAJE DE AVANCE |  |                      |
|--|-------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|
|  |       |                    |  | (PESOS)                       |          |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016 |                  |                    | 2016                 |  | ACUMULADO HASTA 2016 |
|  |       |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2016     |            |                                      |                  |                    | 2016                 |  |                      |
|  |       |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA                               | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA |                      |  |                      |
| <p style="font-size: small;">1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p style="font-size: small;">2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p style="font-size: x-small;">Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p> |       |                    |  |                               |          |            |                                      |                  |                    |                      |  |                      |