						INVERSIÓN				PORCEN	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y	GLAN(5	ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		(PESO	<u> </u>		PORCENTAJE FINANCIE	E DE AVANCE	201	7	ACUMU-
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	FEDERA- TIVA	DE LA	2/ _ INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	2017 MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/		PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2017
TOTAL				2,333,674,270	1,292,403,447	1,302,208,088	1,286,357,851	99.5	98.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				347,610,461	302,728,263	148,055,780	140,079,085	46.2	94.6			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE	ADQUISICIONES			49,231,209	30,905,988	40,710,629	40,226,639	130.1	98.8			
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2017	1607HXA0003	CDMX	02-2017 12-2017	10,499,066	10,499,066	10,215,914	9,734,325	92.7	95.2	100	100	100
	——————————————————————————————————————	nto de pre	estaciones so	ocioeconómicas	10,499,066	10,215,914	9,734,325	92.7	95.2			
Programa de adquisición equipos de protección civil	1607HXA0037	CDMX	05-2017 12-2017	5,520,992	3,275,411	4,385,111	4,385,111	133.8	100.0	100	100) 100
	A-012-Atención n	nédica			0	0	C	0.0	0.0			
	A-013-Otorgamie	nto de pre	estaciones so	ocioeconómicas	0	0	C	0.0	0.0			
	M-001-Actividade	s de apoy	o administra	itivo	3,275,411	4,385,111	4,385,111	133.8	100.0			
	O-001-Actividade gobierno	es de apo	yo a la func	ión pública y el buen	0	0	C	0.0	0.0			
Programa de adquisición de bienes muebles para el desarrollo operacional ISSFAM 2017	1607HXA0038	CDMX	05-2017 12-2017	17,131,511	17,131,511	17,124,476	17,122,076	99.9	99.9	100	100	100
	——————————————————————————————————————	nto de pre	estaciones so	ocioeconómicas	17,131,511	607,094	607,092	3.5	99.9			
	——————————————————————————————————————	s de apoy	o administra	ıtivo	0	16,517,382	16,514,984	0.0	99.9			

			FECHA DE			INVERSIÓN				PORCENT	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	INICIOV		(PESC	· · ·		PORCENTAJE FINANCIE		201	7	ACUMU-
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	FEDERA- TIVA	DE LA ETAPA DE	2/ INVERSIÓN TOTAL		2017		PAGADA/	PAGADA/	PROGRA-		LADO HASTA
			inversión		APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	APROBADA			REAL	2017
Adquisición de bienes informáticos TICS 2017.	1707HXA0006	CDMX	06-2017 12-2017	15,241,972	0	8,515,442	8,515,442	0.0	100.0	0	100	100
	M-001-Actividade	s de apoy	o administra	tivo	0	8,515,442	8,515,442	0.0	100.0	1		
Adquisición de un kiosco interactivo y tres pantallas de 55 pulgadas.	1707HXA0031	CDMX	08-2017 12-2017	837,668	0	469,686	469,685	0.0	99.9	0	100	100
	M-001-Actividade	s de apoy	o administra	tivo	0	469,686	469,685	0.0	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE	OGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO					106,608,151	99,225,533	36.6	93.0)		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Cd. Madero, Tamps		Tamps.	05-2017 11-2017	30,828,176	29,839,263	27,839,263	25,861,589	86.6	92.8	100	100	100
	K-027-Mantenimi	ento de inf	fraestructur	a	29,839,263	27,839,263	25,861,589	86.6	92.8			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Chetumal, Q. R.	1607HXA0005	Q. Roo	05-2016 09-2017	8,718,197	8,438,533	8,438,533	3,033,589	35.9	35.9	100	100	100
	K-027-Mantenimi	ento de inf	fraestructur	a	8,438,533	8,438,533	3,033,589	35.9	35.9			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecomán, Col.	1607HXA0006	Col.	06-2016 11-2017	30,237,266	29,267,308	28,614,242	28,614,242	97.7	100.0	100	100	100
- k	K-027-Mantenimi	ento de inf	fraestructura	a	29,267,308	28,614,242	28,614,242	97.7	100.0	1		

						INVERSIÓN				PORCEN	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		(PESC	· · ·		PORCENTAJE		201	.7	ACUMU-
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	FEDERA- TIVA	DE LA	2/_		2017		FINANCIE	RO 2017		I	LADO HASTA
			INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA		PROGRA- MADO	REAL	2017
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Los Mochis, Sin.	1607HXA0008	Sin.	05-2016 09-2017	21,142,208	20,464,004	0	C	0.0	0.0	100) C	0
	K-027-Mantenimiento de infra	fraestructura	1	20,464,004	0	C	0.0	0.0	ı			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecamachalco Tritones, Edo. de Méx.	1607HXA0011	Mex.	10-2017 12-2017	4,995,376	22,072,844	0	C	0.0	0.0	100) C	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	22,072,844	0	C	0.0	0.0	1		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecamachalco Ind. Militar, Edo. de Méx.	1607HXA0012	Mex.	10-2017 12-2017	4,979,313	22,072,844	0	C	0.0	0.0	100) C	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	22,072,844	0	C	0.0	0.0	1		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zimapán, Hgo.	1607HXA0014	Hgo.	06-2017 12-2017	28,325,571	28,325,571	0	C	0.0	0.0	100) C	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	28,325,571	0	C	0.0	0.0	1		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado I, Son.	1607HXA0015	Son.	06-2017 09-2017	4,360,204	4,360,204	0	C	0.0	0.0	100) C	0
	K-027-Mantenimie	ento de in	fraestructura	l	4,360,204	0	C	0.0	0.0	1		

			FECUL DE			INVERSIÓN				PORCEN	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN \		ENTIDAD FEDERA-	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		(PES	OS) 2017		PORCENTAJE FINANCIE	DE AVANCE	201	7	ACUMU-
NOTAS	CLAVE	TIVA	DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	2/ INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/		PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2017
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zacatula, Gro.	1607HXA0016	Gro.	08-2017 10-2017	5,715,510	5,715,510	0	0	0.0	0.0	100) 0	0
Mantenimiento y Rehabilitación	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	5,715,510	0	0	0.0	0.0	ı		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chilpancingo III, Gro.	1607HXA0017	Gro.	03-2017 06-2017	15,172,688	15,172,688	14,869,694	14,869,694	98.0	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	15,172,688	14,869,694	14,869,694	98.0	100.0	ı		
Mantenimiento y Rehabilitación le la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son.	1607HXA0018	Son.	07-2016 12-2017	40,709,689	0	0	0	0.0	0.0	0) 0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	ì	0	0	0	0.0	0.0	1		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuac II, Tlax.	1607HXA0019	Tlax.	05-2017 08-2017	11,886,736	11,886,736	0	0	0.0	0.0	100) 0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	11,886,736	0	0	0.0	0.0	1		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán III, Sin.	1607HXA0020	Sin.	09-2017 10-2017	3,335,713	3,335,713	0	0	0.0	0.0	100) 0	0
_ K	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	3,335,713	0	0	0.0	0.0	1		

			EECHA DE			INVERSIÓN				PORCEN	TAJE DE	AVANCE
de la U.H.M. Tecate, B.C. K Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Palomas, Chih. K Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escobedo, N.L. K Mantenimiento y Rehabilitación		ENTIDAD FEDERA-	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		(PESC	OS) 2017		PORCENTAJE FINANCIE		201	.7	ACUMU-
	CLAVE	TIVA	DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	2/ _ INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/	PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2017
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecate, B.C.	1607HXA0021	ВС	09-2017 11-2017	5,386,326	5,386,326	0	C	0.0	0.0	100) 0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	ι	5,386,326	0	C	0.0	0.0	l		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Palomas, Chih.	1607HXA0022	Chih.	03-2017 05-2017	4,999,505	4,999,505	0	C	0.0	0.0	100) 0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	<u> </u>	4,999,505	0	C	0.0	0.0	ı		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escobedo, N.L.	1607HXA0023	NL	09-2017 10-2017	1,100,454	1,100,454	0	C	0.0	0.0	100) 0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	1,100,454	0	C	0.0	0.0	1		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mexicali II, B.C.	1607HXA0024	ВС	10-2017 11-2017	1,176,601	1,176,601	0	C	0.0	0.0	100) 0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	1,176,601	0	C	0.0	0.0	1		
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla III, Mor.	1607HXA0027	Mor.	04-2017 11-2017	13,880,575	13,880,575	0	C	0.0	0.0	100) 0	0
	K-027-Mantenimie	ento de in	fraestructura	ı	13,880,575	0	C	0.0	0.0	1		

			550111 55			INVERSIÓN				PORCEN'	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y		(PES	OS)		PORCENTAJE		201	7	ACUMU-
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	' CLAVE	FEDERA- TIVA	TÉRMINO DE LA	2/_		2017		FINANCIE	RO 2017			LADO HASTA
			INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	2017
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Diego I, D.F.	1607HXA0028	CDMX	03-2017 06-2017	13,233,305	13,233,305	11,766,124	11,766,124	88.9	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	ı	13,233,305	11,766,124	11,766,124	88.9	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver.	1607HXA0030	Ver.	05-2017 08-2017	12,950,327	12,950,327	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	l	12,950,327	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acapulco, Gro.	1607HXA0031	Gro.	02-2017 05-2017	17,056,964	17,056,964	15,080,295	15,080,295	88.4	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	17,056,964	15,080,295	15,080,295	88.4	100.0			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guardias, D.F.	1707HXA0003	CDMX	09-2017 12-2017	13,587,698	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y rehabilitación del Hotel ISSFAM en Mazatlán, Sin.	1707HXA0032	Sin.	09-2017 12-2017	3,213,850	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimi	ento de in	fraestructura	1	0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE F	PREINVERSIÓN			1,387,000	1,087,000	737,000	626,913	57.6	85.0			

						inversión				PORCEN [®]	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		(PESC	<u> </u>		PORCENTAJE FINANCIE		201	7	ACUMU-
PROYECTOS, DENOMINACIÓN \ NOTAS	′ CLAVE	FEDERA- TIVA	DE LA	2/ INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	2017 MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/	PAGADA/	PROGRA-	REAL	LADO HASTA 2017
Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales navales	1607HXA0033	Varios	07-2017 08-2017	737,000	437,000	737,000	626,913		MODIFICADA 85.0			100
	K-028-Estudios de	e preinvers	sión		437,000	737,000	626,913	143.4	85.0			
Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales militares	1607HXA0034	Mich.	05-2017 06-2017	650,000	650,000	0	0	0.0	0.0	100	0) (
	K-028-Estudios de	preinvers	sión		650,000	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,986,063,809	989,675,184	1,154,152,308	1,146,278,766	115.8	99.3			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE I	NFRAESTRUCTUR	A SOCIAL		1,986,063,809	989,675,184	1,154,152,308	1,146,278,766	115.8	99.3			
Construcción de la U.H.N. Cd. Madero II, Tamps.	1507HXA0014	Tamps.	09-2016 04-2017	77,235,244	39,281,156	32,849,547	32,849,547	83.6	100.0	0	21.9	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	estructura s	ocial de asistencia y	39,281,156	32,849,547	32,849,547	83.6	100.0			
Construcción de la U.H.M. La Boticaria II, Ver.	1507HXA0042	Ver.	07-2016 04-2017	91,678,133	25,438,173	23,957,936	22,838,572	89.7	95.3	0	22.6	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	estructura s	ocial de asistencia y	25,438,173	23,957,936	22,838,572	89.7	95.3			
Construcción de la U.H.M. Puebla V, Pue.	1607HXA0009	Pue.	07-2016 04-2017	268,047,608	83,537,461	113,678,928	113,678,928	136.0	100.0	0	26.7	100

			FECULA DE			INVERSIÓN				PORCEN ⁻	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		(PES			PORCENTAJE		201	7	ACUMU-
PROYECTOS, DENOMINACIÓN 'NOTAS	CLAVE	FEDERA- TIVA	DE LA	2/		2017		FINANCIE	.KU 2017			LADO HASTA
, i e me			ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	2017
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	83,537,461	113,678,928	113,678,928	136.0	100.0			
Construcción de la U.H.N. Antón Lizardo II, Ver.	1607HXA0010	Ver.	08-2016 02-2017	105,810,380	25,476,884	38,131,319	38,121,611	149.6	99.9	0	56.8	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	25,476,884	38,131,319	38,121,611	149.6	99.9			
Demolición de la U.H.M. Campeche I, Camp.	1607HXA0025	Camp.	02-2017 03-2017	894,754	894,754	833,667	833,667	93.1	100.0	100	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	894,754	833,667	833,667	93.1	100.0	1		
Demolición de la U.H.M. Campeche II, Camp.	1607HXA0026	Camp.	03-2017 04-2017	2,897,490	2,897,490	2,865,005	2,865,005	98.8	100.0	100	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	2,897,490	2,865,005	2,865,005	98.8	100.0	1		
Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx.	1607HXA0029	Mex.	09-2017 06-2018	395,526,467	419,060,652	94,404,938	94,033,434	22.4	99.6	100	15.9	15.9
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	419,060,652	94,404,938	94,033,434	22.4	99.6			
Construcción de la U.H.M. San Pedro de las Colonias, Coah	1607HXA0032	Coah.	04-2017 12-2017	270,986,823	252,121,723	270,986,823	268,617,025	106.5	99.1	100	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	252,121,723	270,986,823	268,617,025	106.5	99.1			

									PORCEN [*]	TAJE DE	AVANCE	
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		(PES			PORCENTAJE		201	7	ACUMU-
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	FEDERA- TIVA	DE LA	2/_		2017		FINANCIE	.KO 2017			LADO HASTA
			ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	2017
Construcción de la U.H.M. Santa Lucía III, Edo. de Méx.	1607HXA0035	Mex.	04-2017 10-2017	84,280,400	72,057,538	84,280,399	84,195,799	116.8	99.8	100	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	estructura s	ocial de asistencia y	72,057,538	84,280,399	84,195,799	116.8	99.8			
Construcción de la U.H.M. Tapachula III, Chis.	1607HXA0036	Chis.	06-2017 12-2017	77,341,426	68,909,353	0	0	0.0	0.0	100	0	0
<u> </u>	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	estructura s	ocial de asistencia y	68,909,353	0	0	0.0	0.0			
	1707HXA0001	Jal.	07-2017 12-2017	69,855,886	0	69,855,886	69,518,781	0.0	99.5	0	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	estructura s	ocial de asistencia y	0	69,855,886	69,518,781	0.0	99.5			
Construcción de obras de urbanización para la U.H.M. Campeche IV, Camp.	1707HXA0002	Camp.	01-2017 09-2017	10,190,999	0	10,186,294	10,186,294	0.0	100.0	0	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	estructura s	ocial de asistencia y	0	10,186,294	10,186,294	0.0	100.0			
Construcción de la UHM Cancún IV, Q. R.	1707HXA0004	Q. Roo	08-2017 12-2017	33,408,064	0	33,408,064	33,338,415	0.0	99.7	0	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	estructura s	ocial de asistencia y	0	33,408,064	33,338,415	0.0	99.7			

			FECULA DE			inversión				PORCEN ⁻	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO		(PES			PORCENTAJE FINANCIE		201	7	ACUMU-
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	′ CLAVE	FEDERA- TIVA	DE LA	2/ _ E INVERSIÓN TOTAL N	APROBADA	2017 MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/	PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2017
Construcción de la UHM Irapuato V, Gto.	₀ 1707HXA0005	Gto.	06-2017 12-2017	202,772,707	0	202,772,707	202,541,822	0.0	99.8	0	100	100
	K-012-Proyectos de infi seguridad social		structura s	ocial de asistencia y	0	202,772,707	202,541,822	0.0	99.8			
Construcción de la UHM Mazatlán V, Sin.	1707HXA0017	Sin.	10-2017 04-2018	79,793,924	0	37,390,953	36,959,745	0.0	98.8	0	15.1	15.1
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	0	37,390,953	36,959,745	0.0	98.8			
	1707HXA0018	BCS	10-2017 04-2018	121,446,949	0	44,653,288	44,515,568	0.0	99.6	0	18.3	18.3
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	0	44,653,288	44,515,568	0.0	99.6			
Construcción de la UHM El Salto Dgo.	1707HXA0026	Dgo.	08-2017 12-2017	41,692,709	0	41,692,708	40,322,726	0.0	96.7	0	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	0	41,692,708	40,322,726	0.0	96.7			
Construcción de la UHM Ixtepec III, Oax.	1707HXA0033	Oax.	09-2017 12-2017	52,203,846	0	52,203,846	50,861,827	0.0	97.4	0	100	100
	K-012-Proyectos seguridad social	de infrae	structura s	ocial de asistencia y	0	52,203,846	50,861,827	0.0	97.4			

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN $^{1/}$ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y CLAVE FE			FECUA DE			INVERSIÓN				PORCEN [®]	ΓAJE DE	AVANCE
	ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y	Y (PESOS)				PORCENTAJE DE AVANC		2017			
	CLAVE	CLAVE FEDERA- TIVA ETAPA [TERMINO	2/		2017		FINANCII	ERO 2017	201	,	ACUMU- LADO
			ETAPA DE INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ PAGADA APROBADA MODIFICAI		PROGRA- MADO	REAL	HASTA 2017	

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.