

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				2,234,942,990	250,175,005	235,581,861	235,581,861	94.1	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				2,234,942,990	250,175,005	235,581,861	235,581,861	94.1	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				2,234,942,990	250,175,005	235,581,861	235,581,861	94.1	100.0			
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES	1409J0U0006	Varios	01-2015 12-2017	143,860,679	0	1,822,453	1,822,453	0.0	100.0	0	0	100
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	1,822,453	1,822,453	0.0	100.0			
Conservación de Autopistas	1609J0U0001	Varios	01-2017 12-2017	33,628,750	32,000,000	31,127,180	31,127,180	97.2	100.0	100	100	100
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				32,000,000	31,127,180	31,127,180	97.2	100.0			
Conservación de Puentes	1609J0U0002	Varios	07-2017 12-2017	79,293,081	50,300,004	46,319,271	46,319,271	92.0	100.0	100	100	100
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				50,300,004	46,319,271	46,319,271	92.0	100.0			
Mantenimiento Mayor de Puentes	1609J0U0003	Varios	01-2017 12-2017	1,147,508,880	119,700,000	78,216,498	78,216,498	65.3	100.0	100	100	100
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				119,700,000	78,216,498	78,216,498	65.3	100.0			
Mantenimiento Mayor de Carreteras	1609J0U0004	Varios	01-2017 12-2017	830,651,600	48,175,001	78,096,459	78,096,459	162.1	100.0	100	100	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE	
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017		2017		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				48,175,001	78,096,459	78,096,459	162.1	100.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.