

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>1,134,802,061</b>	<b>123,749,205</b>	<b>189,903,341</b>	<b>189,903,077</b>	<b>153.4</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>10,142,853</b>	<b>0</b>	<b>2,582,853</b>	<b>2,582,853</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>7,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
Dragado y Obras Complementarias en el Puerto de Chabihau , Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	1709J2U0001	Yuc.	11-2017 12-2017	7,560,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>2,582,853</b>	<b>0</b>	<b>2,582,853</b>	<b>2,582,853</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Estudios y proyectos de preinversión y Servicios relacionados con la obra pública	1609J2U0001	Yuc.	07-2016 12-2017	2,582,853	0	2,582,853	2,582,853	0.0	100.0	100	100	100
					0	2,582,853	2,582,853	0.0	100.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,124,659,208</b>	<b>123,749,205</b>	<b>187,320,488</b>	<b>187,320,224</b>	<b>151.3</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>1,124,659,208</b>	<b>123,749,205</b>	<b>187,320,488</b>	<b>187,320,224</b>	<b>151.3</b>	<b>99.9</b>			
Construcción del Viaducto Alterno	1209J2U0001	Yuc.	02-2012 05-2017	1,038,957,625	100,000,000	187,320,488	187,320,224	187.3	99.9	4.6	7.2	100
					100,000,000	187,320,488	187,320,224	187.3	99.9			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2017			2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción de Obras de protección para marina turística	1309J2U0003	Yuc.	08-2013 12-2018	85,701,583	23,749,205	0	0	0.0	0.0	27	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				23,749,205	0	0	0.0	0.0					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.