

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>474,481,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>141,384,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>3,856,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
Adquisición de una Econobodega	1309J3C0002	Chis.	10-2013 12-2017	3,856,720	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>137,528,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
Dragado de mantenimiento 2014	1409J3C0003	Chis.	07-2014 12-2019	120,528,230	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37
			K-027-Mantenimiento de infraestructura		0	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación de áreas dañadas por Sismo en la API Chiapas	1709J3C0001	Chis.	08-2017 12-2017	17,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			K-027-Mantenimiento de infraestructura		0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>333,096,458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>333,096,458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUELLE DE USOS MÚLTIPLES	1409J3C0004	Chis.	08-2015 12-2018	50,683,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	50

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				
Habilitación de áreas de almacenamiento y obras complementarias 3ra etapa de Contenedores	1409J3C0005	Chis.	08-2014 12-2017	50,683,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de un Centro de Tráfico Vehicular en el Cruce Fronterizo Suchiate II de Ciudad Hidalgo, Chiapas	1409J3C0006	Chis.	08-2014 12-2017	231,728,474	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.