

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				5,329,761,859,988	165,223,839,656	162,600,135,058	162,617,722,289	98.4	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				31,857,735,179	386,671,769	1,312,742,237	1,313,492,237	339.6	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				109,180,064	0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas	1118T4L0005	CDMX	01-2012 12-2017	33,216,974	0	0	0	0.0	0.0	0	-8.4	8.1
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción	1218T4L0005	Varios	06-2013 12-2018	52,297,110	0	0	0	0.0	0.0	0	-26.7	25.3
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE	1318T4L0013	Camp.	01-2014 12-2018	19,048,997	0	0	0	0.0	0.0	0	4.9	32.5
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste	1318T4L0020	Camp.	01-2014 12-2017	4,616,983	0	0	0	0.0	0.0	0	-35	64.9
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				5,907,336,112	386,671,769	1,312,465,528	1,312,465,528	339.4	100.0			
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	1118T4L0001	Camp.	01-2012 12-2017	404,694,242	0	0	0	0.0	0.0	0	-24.9	59
					0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa	1218T4L0023	Varios	01-2013 12-2019	217,928,944	0	0	0	0.0	0.0	0	-11.8	48.6
					0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa	1318T4L0012	Varios	01-2014 12-2019	5,284,712,926	386,671,769	1,312,465,528	1,312,465,528	339.4	100.0	0	7.5	61
					386,671,769	1,312,465,528	1,312,465,528	339.4	100.0			
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				61,063,022	0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE	1318T4L0018	Camp.	01-2014 12-2018	61,063,022	0	0	0	0.0	0.0	0	1.3	53.6
					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				25,780,155,981	0	276,709	1,026,709	0.0	371.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración	00000053657	Varios	07-2017 12-2021	19,986,010,514	0	276,709	1,026,709	0.0	371.0	0	19.3	19.3
	K-028-Estudios de preinversión				0	276,709	1,026,709	0.0	371.0			
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell	1218T4L0019	Camp.	01-2013 12-2018	618,403,772	0	0	0	0.0	0.0	0	10.7	28.6
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de desarrollo campo Kunah	1318T4L0001	Varios	03-2013 12-2017	304,446,193	0	0	0	0.0	0.0	0	-34.6	8.7
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de desarrollo campo Baksha	1318T4L0003	Camp.	01-2014 12-2017	440,353,062	0	0	0	0.0	0.0	0	-3.5	0.2
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de desarrollo campo Chapabil	1318T4L0004	Camp.	01-2014 12-2017	651,131,836	0	0	0	0.0	0.0	0	-0.6	2.1
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Proyecto de desarrollo campo Utsil	1318T4L0006	Camp.	04-2014 12-2017	452,758,775	0	0	0	0.0	0.0	0	-16.5	8.4		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson	1318T4L0008	Camp.	01-2014 12-2017	1,098,256,251	0	0	0	0.0	0.0	0	-19.5	0.2		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun	1318T4L0009	Camp.	01-2014 12-2017	387,853,128	0	0	0	0.0	0.0	0	-1	2.2		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto de desarrollo campo Kayab	1318T4L0010	Camp.	05-2013 12-2017	1,628,846,457	0	0	0	0.0	0.0	0	-15.8	2		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones.	1418T4L0003	Varios	01-2015 12-2019	212,095,993	0	0	0	0.0	0.0	0	1.1	1.1		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,297,904,124,809	164,837,167,887	161,287,392,821	161,304,230,052	97.8	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				5,286,772,886,278	164,183,872,524	160,515,072,961	160,531,898,023	97.7	100.0			
AE-0075 - Cinturón Plegado Perdido - 01	00000051207	Varios	01-2017 12-2020	122,058,860	0	23,904,493	24,725,552	0.0	103.4	0	32.2	32.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	23,904,493	24,725,552	0.0	103.4			
AE-0076 - Cinturón Plegado Perdido - 02	00000051224	Varios	01-2017 12-2019	111,195,728	0	16,062,685	16,062,685	0.0	100.0	0	31.2	31.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	16,062,685	16,062,685	0.0	100.0			
AE-0077 - Cinturón Plegado Perdido - 03	00000051227	Varios	01-2017 12-2021	860,451,579	0	313,572,396	314,590,677	0.0	100.3	0	37.4	37.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	313,572,396	314,590,677	0.0	100.3			
AE-0078 - Cinturón Plegado Perdido - 04	00000051231	Varios	01-2017 12-2020	1,498,508,015	0	80,112,710	80,112,710	0.0	100.0	0	9.8	9.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	80,112,710	80,112,710	0.0	100.0			
AE-0079 - Cinturón Plegado Perdido - 05	00000051233	Varios	01-2017 12-2020	1,719,504,536	0	50,015,845	49,265,846	0.0	98.5	0	7.7	7.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	50,015,845	49,265,846	0.0	98.5			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
AE-0080 - Cinturón Plegado Perdido - 06	00000051247	Varios	01-2017 12-2019	6,399,494,898	0	2,420,602,136	2,421,430,015	0.0	100.0	0	36.1	36.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	2,420,602,136	2,421,430,015	0.0	100.0			
AE-0081 - Cinturón Plegado Perdido - 07	00000051248	Varios	01-2017 12-2020	2,602,268,719	0	838,266,415	838,266,415	0.0	100.0	0	30.7	30.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	838,266,415	838,266,415	0.0	100.0			
AE-0082 Cinturón Plegado Perdido - 08	00000051249	Varios	01-2017 12-2022	5,457,771,441	0	3,471,050,683	3,471,059,491	0.0	100.0	0	56.8	56.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	3,471,050,683	3,471,059,491	0.0	100.0			
AE-0083 - Cinturón Subsalino - 01	00000051252	Varios	01-2017 12-2019	84,309,485	0	14,701,759	14,701,762	0.0	100.0	0	39	39
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	14,701,759	14,701,762	0.0	100.0			
AE-0084 - Cinturón Subsalino - 02	00000051254	Varios	01-2017 12-2019	93,571,725	0	15,387,824	15,387,824	0.0	100.0	0	18.4	18.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	15,387,824	15,387,824	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
AE-0085 - Cinturón Subsalino - 03	00000051255	Varios	01-2017 12-2019	1,018,963,168	0	45,101,859	45,101,859	0.0	100.0	0	7.5	7.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	45,101,859	45,101,859	0.0	100.0			
AE-0086 - Cinturón Subsalino - 04	00000051256	Varios	01-2017 12-2020	96,826,269	0	11,621,117	11,621,117	0.0	100.0	0	34.9	34.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	11,621,117	11,621,117	0.0	100.0			
AE-0087 - Cinturón Subsalino - 05	00000051257	Varios	01-2017 12-2020	89,679,322	0	10,180,858	10,180,858	0.0	100.0	0	24.9	24.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	10,180,858	10,180,858	0.0	100.0			
AE-0088 - Cinturón Subsalino - 06	00000051261	Varios	01-2017 12-2019	2,008,598,613	0	608,173,388	608,173,388	0.0	100.0	0	28.9	28.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	608,173,388	608,173,388	0.0	100.0			
AE-0089 - Cinturón Subsalino - 07	00000051266	Varios	01-2017 12-2019	4,163,178,084	0	1,464,938,401	1,464,938,832	0.0	100.0	0	33.5	33.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	1,464,938,401	1,464,938,832	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
AE-0090 - Cinturón Subsalino - 08	00000051269	Varios	01-2017 12-2019	1,569,922,590	0	25,447,929	25,447,929	0.0	100.0	0	3.3	3.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	25,447,929	25,447,929	0.0	100.0			
AE-0091 - Cinturón Subsalino - 09	00000051272	Varios	01-2017 12-2019	3,628,301,660	0	2,041,623,901	2,041,623,901	0.0	100.0	0	53.7	53.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	2,041,623,901	2,041,623,901	0.0	100.0			
AE-0092 - Cinturón Subsalino - 10	00000051275	Varios	01-2017 12-2020	338,482,744	0	21,185,447	18,604,712	0.0	87.8	0	5.2	5.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	21,185,447	18,604,712	0.0	87.8			
AE-0093 - Cinturón Subsalino - 11	00000051277	Varios	01-2017 12-2019	379,558,665	0	25,608,794	23,907,345	0.0	93.3	0	6	6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	25,608,794	23,907,345	0.0	93.3			
AE-0094 - Cinturón Subsalino - 12	00000051280	Varios	01-2017 12-2019	6,953,075,306	0	2,306,515,657	2,306,515,654	0.0	99.9	0	31.6	31.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	2,306,515,657	2,306,515,654	0.0	99.9			
A-0338-M-Campo Tintal	00000051294	Varios	01-2017 12-2022	1,584,804,435	0	118,543,471	118,543,471	0.0	100.0	0	14.7	14.7

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017	
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	118,543,471	118,543,471	0.0	100.0					
A-0282 - CAMPO PUERTO CEIBA	00000051303	Varios	01-2017 12-2046	8,969,213,895	0	240,403,598	240,403,598	0.0	100.0	0	6.3	6.3	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	240,403,598	240,403,598	0.0	100.0				
A-0067-M-Campo Castarrical	00000051311	Varios	01-2017 12-2024	1,157,637,595	0	11,691,649	11,691,649	0.0	100.0	0	3.6	3.6	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	11,691,649	11,691,649	0.0	100.0				
A-0264-M-Campo Pareto	00000051316	Varios	01-2017 12-2019	131,214,194	0	63,700,001	63,700,001	0.0	100.0	0	46.3	46.3	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	63,700,001	63,700,001	0.0	100.0				
A-0356 - CAMPO TUPILCO	00000051318	Varios	01-2017 12-2031	3,357,649,947	0	228,251,272	228,251,272	0.0	100.0	0	6.4	6.4	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	228,251,272	228,251,272	0.0	100.0				
A-0342 - Campo Tokal	00000051321	Varios	01-2017 12-2030	2,127,625,381	0	40,311,741	40,311,741	0.0	100.0	0	2	2	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	40,311,741	40,311,741	0.0	100.0				
AE-0109 - Cinturón Subsalino - 13	00000051581	Varios	01-2017 12-2019	1,905,610,684	0	58,741,480	59,764,140	0.0	101.7	0	4.2	4.2	

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	58,741,480	59,764,140	0.0	101.7				
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	00000052496	Varios	01-2017 12-2021	903,669,118	0	40,413,586	40,413,586	0.0	100.0	0	8.1	8.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	40,413,586	40,413,586	0.0	100.0			
Uchukil Fase II	00000052526	Varios	04-2017 12-2022	20,857,905,313	0	2,961,610,485	2,961,610,485	0.0	100.0	0	1.8	1.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	2,961,610,485	2,961,610,485	0.0	100.0			
CE Ek-Balam	00000052717	Varios	05-2017 12-2025	75,229,161,104	0	570,008,175	573,469,957	0.0	100.6	0	2.7	2.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	570,008,175	573,469,957	0.0	100.6			
Área Contractual 2 Tampico Misantla	00000053723	Varios	09-2017 12-2021	642,775,000	0	1,266,690	3,178,313	0.0	250.9	0	0.4	0.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	1,266,690	3,178,313	0.0	250.9			
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste	00000053724	Varios	09-2017 12-2021	126,800,000	0	1,881,813	1,881,813	0.0	100.0	0	1.4	1.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	1,881,813	1,881,813	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto Aceite Terciario del Golfo	001 02 001	Varios	12-2002 12-2034	385,341,725,597	2,624,247,277	4,053,580,984	4,053,588,800	154.4	100.0	0	1.3	67.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,624,247,277	4,053,580,984	4,053,588,800	154.4	100.0			
Integral Jujo-Tecominoacán	018 01 016	Varios	12-2002 12-2035	101,619,350,919	1,342,116,560	1,387,664,135	1,387,675,589	103.3	100.0	0	12.7	83.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,342,116,560	1,387,664,135	1,387,675,589	103.3	100.0			
Cantarell	020 96 020	Varios	01-1997 12-2039	1,280,931,082,547	15,978,729,801	16,798,898,422	16,799,500,684	105.1	100.0	0	5.6	72.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				15,978,729,801	16,798,898,422	16,799,500,684	105.1	100.0			
Burgos	021 96 021	Varios	01-1997 12-2032	526,929,297,728	6,792,220,655	3,307,368,389	3,307,368,409	48.6	100.0	0	8.9	86
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,792,220,655	3,307,368,389	3,307,368,409	48.6	100.0			
Proyecto Tamaulipas Constituciones	0218T4L0039	Varios	01-2001 12-2044	55,426,799,067	1,168,235,847	969,859,961	969,859,952	83.0	99.9	0	9.5	73.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,168,235,847	969,859,961	969,859,952	83.0	99.9			
Delta del Grijalva	038 98 038	Varios	01-1998 12-2027	99,224,909,703	4,310,514,275	2,433,105,110	2,433,108,282	56.4	100.0	0	5.8	99.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,310,514,275	2,433,105,110	2,433,108,282	56.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Integral Ku-Maloob-Zaap	039 98 039	Varios	12-2002 12-2030	813,203,722,833	37,415,650,934	36,150,720,780	36,151,133,589	96.6	100.0	0	7.5	70.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				37,415,650,934	36,150,720,780	36,151,133,589	96.6	100.0			
Integral Complejo Antonio J. Bermudez	069 98 069	Varios	01-2002 12-2035	246,332,010,159	4,158,069,636	4,020,949,449	4,020,834,618	96.6	99.9	0	11.1	85.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,158,069,636	4,020,949,449	4,020,834,618	96.6	99.9			
Integral Lakach	0718TZZ0001	Varios	01-2009 12-2026	37,246,152,678	4,824,292,658	1,268,078,555	1,268,078,555	26.2	100.0	0	25.7	70
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,824,292,658	1,268,078,555	1,268,078,555	26.2	100.0			
Integral Poza Rica	093 98 093	Varios	01-2002 12-2028	81,416,239,345	2,160,809,572	1,420,658,295	1,420,658,299	65.7	100.0	0	7.5	75
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,160,809,572	1,420,658,295	1,420,658,299	65.7	100.0			
Integral Arenque	094 01 092	Varios	01-2002 12-2032	45,684,919,415	17,325,000	211,193,965	211,193,962	1219.0	99.9	0	2.1	88
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				17,325,000	211,193,965	211,193,962	1,219.0	99.9			
Integral Ayin-Alux	095 01 093	Varios	01-2009 12-2028	23,077,478,638	0	12,363,556	12,363,556	0.0	100.0	0	6.7	30.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	12,363,556	12,363,556	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Integral Bellota-Chinchorro	097 01 095	Varios	12-2002 12-2027	108,082,795,306	7,938,437,370	1,586,362,522	1,586,362,522	19.9	100.0	0	16.4	87.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,938,437,370	1,586,362,522	1,586,362,522	19.9	100.0			
Integral Cactus Sitio-Grande	098 01 096	Varios	01-2002 12-2030	64,240,532,759	2,813,322,898	1,568,907,212	1,568,907,212	55.7	100.0	0	10.3	85.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,813,322,898	1,568,907,212	1,568,907,212	55.7	100.0			
Integral Chuc	101 01 099	Varios	01-2002 12-2038	317,516,463,645	24,042,408,949	16,493,567,821	16,497,339,715	68.6	100.0	0	11.2	69.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				24,042,408,949	16,493,567,821	16,497,339,715	68.6	100.0			
Integral Ek-Balam	102 01 100	Varios	01-2002 12-2045	112,822,065,606	3,190,346,040	1,384,874,259	1,381,412,480	43.2	99.7	0	-3.7	39.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,190,346,040	1,384,874,259	1,381,412,480	43.2	99.7			
Integral El Golpe-Puerto Ceiba	103 01 101	Tab.	12-2002 12-2030	53,450,186,580	582,993,392	499,384,666	499,384,666	85.6	100.0	0	3.4	99.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				582,993,392	499,384,666	499,384,666	85.6	100.0			
Integral Yaxche	109 01 107	Varios	12-2006 12-2032	105,781,026,591	10,096,626,124	11,014,608,087	11,015,259,014	109.0	100.0	0	11.1	61.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,096,626,124	11,014,608,087	11,015,259,014	109.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de Exploración Campeche Oriente	1118T4L0002	Varios	01-2012 12-2019	35,176,705,758	445,763,610	142,387,641	143,469,465	32.1	100.7	0	-11.7	40.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				445,763,610	142,387,641	143,469,465	32.1	100.7			
Proyecto de Exploración Comalcalco	1118T4L0003	Varios	01-2012 12-2020	35,880,155,359	1,575,243,468	2,655,024,690	2,655,274,692	168.5	100.0	0	5.2	47.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,575,243,468	2,655,024,690	2,655,274,692	168.5	100.0			
Proyecto de Exploración Alosa	1218T4L0007	Varios	01-2013 12-2020	4,280,997,714	0	20,276	20,276	0.0	100.0	0	0	11.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	20,276	20,276	0.0	100.0			
Proyecto de Exploración Pakal	1218T4L0009	Varios	01-2013 12-2020	5,473,111,359	0	8,014,219	8,014,219	0.0	100.0	0	0.9	10.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	8,014,219	8,014,219	0.0	100.0			
Proyecto de Exploración Cuichapa	1218T4L0010	Varios	01-2013 12-2020	11,163,527,905	377,490,522	334,339,648	334,339,648	88.5	100.0	0	-0.7	51.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				377,490,522	334,339,648	334,339,648	88.5	100.0			
Proyecto de Exploración Uchukil	1218T4L0011	Varios	01-2013 12-2018	19,763,226,496	3,143,766,875	6,236,406,107	6,236,406,107	198.3	100.0	0	20.2	75

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,143,766,875	6,236,406,107	6,236,406,107	198.3	100.0			
Proyecto de Exploración Chalabil	1218T4L0013	Varios	01-2013 12-2019	38,492,140,358	5,163,143,472	6,379,665,015	6,382,651,699	123.6	100.0	0	14.8	69.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				5,163,143,472	6,379,665,015	6,382,651,699	123.6	100.0			
Proyecto de Exploración Holok	1218T4L0014	Varios	01-2013 12-2019	19,815,622,193	58,622,429	264,722,962	264,722,962	451.5	100.0	0	-1.7	92.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				58,622,429	264,722,962	264,722,962	451.5	100.0			
Proyecto de Exploración Han	1218T4L0015	Varios	01-2013 12-2020	15,231,834,722	0	111,934,529	111,934,529	0.0	100.0	0	-12.9	19.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	111,934,529	111,934,529	0.0	100.0			
Proyecto Tsimin Xux	1218T4L0017	Varios	01-2013 12-2048	136,395,665,685	6,160,967,284	6,046,605,033	6,047,116,810	98.1	100.0	0	3	56.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,160,967,284	6,046,605,033	6,047,116,810	98.1	100.0			
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	1218T4L0018	Varios	01-2013 12-2035	58,742,759,817	4,065,299,298	2,741,252,601	2,741,252,601	67.4	100.0	0	8.4	66.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,065,299,298	2,741,252,601	2,741,252,601	67.4	100.0			
Proyecto Crudo Ligero Marino	1218T4L0021	Varios	01-2013 12-2040	131,548,358,860	6,377,161,337	6,451,656,919	6,457,674,777	101.2	100.0	0	13.4	56.4

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,377,161,337	6,451,656,919	6,457,674,777	101.2	100.0			
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	1218T4L0022	Varios	01-2013 12-2032	8,027,695,536	692,536,067	513,593,047	513,593,047	74.1	100.0	0	6.5	68.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				692,536,067	513,593,047	513,593,047	74.1	100.0			
Proyecto Lankahuasa	1218T4L0024	Varios	01-2013 12-2030	3,779,026,526	47,734,411	40,223,977	40,223,977	84.2	100.0	0	-44.3	10.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				47,734,411	40,223,977	40,223,977	84.2	100.0			
Proyecto Integral Veracruz	1218T4L0025	Varios	01-2013 12-2034	81,673,060,147	4,309,834,375	1,941,824,675	1,941,824,675	45.0	100.0	0	6.4	27.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,309,834,375	1,941,824,675	1,941,824,675	45.0	100.0			
Proyecto Ixtal-Manik	1218T4L0026	Varios	01-2013 12-2034	39,439,168,798	1,581,006,312	3,406,864,890	3,406,917,734	215.4	100.0	0	2.2	35.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,581,006,312	3,406,864,890	3,406,917,734	215.4	100.0			
Proyecto Costero Terrestre	1218T4L0027	Varios	01-2013 12-2031	10,968,177,192	118,609,437	159,902,722	159,902,722	134.8	100.0	0	-5.6	26.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				118,609,437	159,902,722	159,902,722	134.8	100.0			
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	1218T4L0028	Varios	01-2013 12-2022	16,405,104,664	610,346,639	357,589,584	357,589,581	58.5	99.9	0	5.1	15.5

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			610,346,639	357,589,584	357,589,581	58.5	99.9				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				11,131,238,531	653,295,363	772,319,860	772,332,029	118.2	100.0			
Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	0918T4L0001	Varios	01-2010 12-2019	3,906,845,007	275,595,363	191,192,966	191,205,135	69.3	100.0	0	2.6	63.8
	K-030-Otros proyectos de infraestructura			275,595,363	191,192,966	191,205,135	69.3	100.0				
Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	1118T4L0004	CDMX	01-2012 12-2017	25,936,573	0	86	86	0.0	100.0	0	29.9	77
	K-030-Otros proyectos de infraestructura			0	86	86	0.0	100.0				
Proyecto para Seguridad Física de PEP	1218T4L0003	Varios	01-2013 12-2020	2,981,859,960	167,200,000	98,560,798	98,560,798	58.9	100.0	0	0.5	68.8
	K-030-Otros proyectos de infraestructura			167,200,000	98,560,798	98,560,798	58.9	100.0				
Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	1218T4L0004	Tab.	01-2013 12-2017	1,018,702,769	0	70,759,108	70,759,108	0.0	100.0	0	-0.3	84.7
	K-030-Otros proyectos de infraestructura			0	70,759,108	70,759,108	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017					PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	
Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	1218T4L0020	Varios	01-2013 12-2018	1,224,956,812	0	16,153,298	16,153,298	0.0	100.0	0	8.3	96.2		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	16,153,298	16,153,298	0.0	100.0					
Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción	1418T4L0004	Varios	01-2015 12-2020	1,972,937,410	210,500,000	395,653,604	395,653,604	187.9	100.0	0	9.2	39.3		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				210,500,000	395,653,604	395,653,604	187.9	100.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario. Pemex Exploración y Producción, presenta un sobregiro del 0.01%, derivado del resultado de los trabajos de revisión del ejercicio reportado en el 4to. Informe de 2017; reconociendo pagos de nómina de inversión; así como de servicios de perforación, los cuales fueron identificados posterior a la documentación del presupuesto de cierre 2017.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.