

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX FERTILIZANTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | |
|---|--|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 | | 2017 | | ACUMULADO HASTA 2017 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2017 | | | PAGADA/APROBADA | PAGADA/MODIFICADA | PROGR-MADO | REAL | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | |
| TOTAL | | | | 10,692,470,336 | 444,000,000 | 263,906,811 | 263,906,811 | 59.4 | 100.0 | | | |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN | | | | 5,046,313,514 | 103,454,469 | 124,466,413 | 124,466,413 | 120.3 | 100.0 | | | |
| PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | | | | 154,971,201 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Adquisición de equipos para Talleres del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1418T4O0036 | Ver. | 01-2015 12-2019 | 154,971,201 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| | K-029-Programas de adquisiciones | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | | | | 3,526,223,559 | 103,454,469 | 108,468,451 | 108,468,451 | 104.8 | 100.0 | | | |
| Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 00000052217 | Ver. | 02-2017 12-2019 | 450,000,000 | 0 | 10,936,031 | 10,936,031 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| | K-027-Mantenimiento de infraestructura | | | | 0 | 10,936,031 | 10,936,031 | 0.0 | 100.0 | | | |
| Mantenimiento de la Planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | 00000053321 | Ver. | 10-2017 12-2020 | 450,000,000 | 0 | 17,913,680 | 17,913,680 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento | | | | 0 | 17,913,680 | 17,913,680 | 0.0 | 100.0 | | | |
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1118T4O0008 | Ver. | 01-2012 12-2018 | 805,884,808 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 60.5 |

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX FERTILIZANTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 | | 2017 | | ACUMULADO HASTA 2017 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2017 | | | 2017 | | PROGR-MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | | | | | |
| K-027-Mantenimiento de infraestructura | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo | 1318T4O0001 | Chih. | 01-2013 12-2017 | 461,924,720 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.7 | | |
| K-027-Mantenimiento de infraestructura | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0009 | Ver. | 01-2014 12-2019 | 998,968,842 | 0 | 4,875,000 | 4,875,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 46.7 | | |
| K-027-Mantenimiento de infraestructura | | | | 0 | 4,875,000 | 4,875,000 | 0.0 | 100.0 | | | | | | |
| Rehabilitación Integral de los Reformadores Primarios 101-B y Calderas Auxiliares 101-BAUX de las Plantas de Amoniaco VI y VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | 1418T4O0008 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 359,445,189 | 103,454,469 | 74,743,740 | 74,743,740 | 72.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | | |
| K-027-Mantenimiento de infraestructura | | | | 103,454,469 | 74,743,740 | 74,743,740 | 72.2 | 100.0 | | | | | | |
| OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN | | | | 1,350,793,799 | 0 | 15,997,962 | 15,997,962 | 0.0 | 100.0 | | | | | |

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX FERTILIZANTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | (PESOS) | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 | | 2017 | | ACUMULADO HASTA 2017 |
| | | | | | 2017 | | | PAGADA/APROBADA | PAGADA/MODIFICADA | PROGR-MADO | REAL | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | |
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque | 0718T4O0034 | Ver. | 01-2008 12-2018 | 297,984,299 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 49.1 |
| K-027-Mantenimiento de infraestructura | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Sostenimiento de la Capacidad de Recibo, Almacenamiento, Distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz | 1418T4O0018 | Oax. | 01-2015 12-2020 | 1,032,278,332 | 0 | 15,997,962 | 15,997,962 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1.4 | 1.4 |
| K-027-Mantenimiento de infraestructura | | | | | 0 | 15,997,962 | 15,997,962 | 0.0 | 100.0 | | | |
| Rehabilitación y reacondicionamiento de las instalaciones del laboratorio de control químico del CPQ Cosoleacaque | 1418T4O0032 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 20,531,168 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| K-027-Mantenimiento de infraestructura | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | | | | 14,324,955 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Estudio para la rehabilitación y modernización de las subestaciones eléctricas en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1418T4O0033 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 14,324,955 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX FERTILIZANTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | (PESOS) | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 | | 2017 | | ACUMULADO HASTA 2017 |
| | | | | | 2017 | | | PAGADA/APROBADA | PAGADA/MODIFICADA | PROGR-MADO | REAL | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | |
| K-028-Estudios de preinversión | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | 5,646,156,822 | 340,545,531 | 139,440,398 | 139,440,398 | 40.9 | 100.0 | | | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | | | | 4,413,752,681 | 232,156,833 | 101,757,167 | 101,757,167 | 43.8 | 100.0 | | | |
| Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro | 1218T4O0028 | Varios | 01-2013 12-2027 | 1,474,044,811 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.4 |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Modernización y Optimización de la Planta Eléctrica del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0008 | Ver. | 01-2014 12-2019 | 268,757,004 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0010 | Ver. | 08-2013 12-2018 | 2,540,373,387 | 232,156,833 | 101,757,167 | 101,757,167 | 43.8 | 100.0 | 0 | 1 | 99 |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 232,156,833 | 101,757,167 | 101,757,167 | 43.8 | 100.0 | | | |

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX FERTILIZANTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 | | 2017 | | ACUMULADO HASTA 2017 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2017 | | | 2017 | | PROGR-MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | | | | | |
| Modernización de la infraestructura de llenaderas I-II para el sostenimiento de la capacidad instalada en el llenado de amoniaco por carro tanques y auto tanques en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1418T4O0027 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 130,577,479 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | 1,232,404,141 | 108,388,698 | 37,683,231 | 37,683,231 | 34.7 | 100.0 | | | | | |
| Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | 0418T4O0002 | Varios | 01-2006 12-2018 | 1,232,404,141 | 108,388,698 | 37,683,231 | 37,683,231 | 34.7 | 100.0 | 0 | 2 | 88.8 | | |
| | K-030-Otros proyectos de infraestructura | | | | 108,388,698 | 37,683,231 | 37,683,231 | 34.7 | 100.0 | | | | | |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.