

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CASA DE MONEDA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2018			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				827,329,323	90,212,207	145,212,207	97,556,020	108.1	67.1			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				802,655,347	90,212,207	144,556,563	96,900,376	107.4	67.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				664,094,763	68,173,814	123,173,814	78,898,006	115.7	64.0			
Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	0706G2T0001	SLP	01-2008 12-2018	562,009,248	68,173,814	70,736,814	26,827,062	39.3	37.9	0	0	99
	B-004-Producción y comercialización de monedas				68,173,814	70,736,814	26,827,062	39.3	37.9			
Sistema Integral de Información de Servicios Personales y la Integración de la Nomina para Casa de Moneda de México	1606G2T0004	SLP	10-2016 12-2018	6,885,643	0	1,137,000	1,137,000	0.0	100.0	0	49	99
	B-004-Producción y comercialización de monedas				0	1,137,000	1,137,000	0.0	100.0			
Unificación, optimización y actualización de la plataforma de videovigilancia de Casa de Moneda de México	1806G2T0001	SLP	07-2018 12-2018	21,713,718	0	19,300,000	19,276,018	0.0	99.8	0	99	99
	B-004-Producción y comercialización de monedas				0	19,300,000	19,276,018	0.0	99.8			
Modernización de laminador industrial	1806G2T0002	SLP	07-2018 12-2018	73,486,154	0	32,000,000	31,657,926	0.0	98.9	0	30	30
	B-004-Producción y comercialización de monedas				0	32,000,000	31,657,926	0.0	98.9			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CASA DE MONEDA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{2/}	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				138,560,584	22,038,393	21,382,749	18,002,370	81.6	84.1			
Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico 2a. fase	1406G2T0001	CDMX	02-2014 12-2018	138,560,584	22,038,393	21,382,749	18,002,370	81.6	84.1	1	1	97
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	22,038,393	21,382,749	18,002,370	81.6	84.1		
PROYECTOS DE INVERSIÓN				24,673,976	0	655,644	655,644	0.0	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				24,673,976	0	655,644	655,644	0.0	100.0			
Rehabilitación y ampliación de los inmuebles de Casa de Moneda de México	1406G2T0003	SLP	11-2014 12-2018	24,673,976	0	655,644	655,644	0.0	100.0	0	0	83
					K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0	655,644	655,644	0.0	100.0		

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.