

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
TOTAL				1,880,424,100	462,960,258	497,460,258	495,393,643	107.0	99.5			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				131,340,291	0	75,295,611	74,069,970	0.0	98.3			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				131,340,291	0	75,295,611	74,069,970	0.0	98.3			
Adquisición de componentes del Centro de Control de Tráfico Marítimo CCTM del Puerto	1709J3A0003	Mich.	04-2017 12-2018	58,691,080	0	33,980,172	33,980,171	0.0	99.9	100	100	100
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria					0	33,980,172	33,980,171	0.0	99.9			
Reacondicionamiento del Cuarto de Control de Video Vigilancia, implementación y puesta en Operación de Video Inteligente.	1709J3A0006	Mich.	08-2017 12-2019	24,005,729	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria					0	0	0	0.0	0.0			
Infraestructura para la visibilidad y control del tráfico de autotransporte federal en el ASLA	1709J3A0007	Mich.	01-2018 06-2018	37,839,940	0	31,592,251	31,592,250	0.0	99.9	100	100	100
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria					0	31,592,251	31,592,250	0.0	99.9			
Equipamiento para salas de usos múltiples	1709J3A0008	Mich.	09-2017 04-2018	10,803,542	0	9,723,188	8,497,549	0.0	87.3	38.1	38.1	100
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria					0	9,723,188	8,497,549	0.0	87.3			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,749,083,809	462,960,258	422,164,647	421,323,673	91.0	99.8			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				1,749,083,809	462,960,258	422,164,647	421,323,673	91.0	99.8			
Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas	1309J3A0003	Mich.	12-2013 12-2018	405,828,012	101,012,498	29,957,637	29,555,022	29.2	98.6	10.8	13.5	65
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				101,012,498	29,957,637	29,555,022	29.2	98.6			
Construcción, instalación y puesta en operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	1409J3A0003	Mich.	01-2015 12-2018	91,569,610	23,445,076	4,858,093	4,849,173	20.6	99.8	62.6	25.1	62.5
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				23,445,076	4,858,093	4,849,173	20.6	99.8			
Construcción de bardas colindantes en el puerto.	1509J3A0001	Mich.	04-2015 12-2020	49,928,200	10,656,853	2,622,456	2,622,454	24.6	99.9	15.7	9.3	49.4
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				10,656,853	2,622,456	2,622,454	24.6	99.9			
Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	1609J3A0003	Mich.	03-2017 10-2018	192,121,663	14,203,522	146,975,141	146,909,090	1034.3	99.9	100	77	77
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				14,203,522	146,975,141	146,909,090	1,034.3	99.9			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura	1609J3A0004	Mich.	01-2017 12-2021	46,253,072	7,503,929	8,863,162	8,771,632	116.8	98.9	17.8	24.8	88
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				7,503,929	8,863,162	8,771,632	116.8	98.9			
Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.	1709J3A0001	Mich.	01-2017 12-2019	51,800,540	18,725,000	16,982,260	16,824,535	89.8	99.0	38.3	32.7	94.4
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				18,725,000	16,982,260	16,824,535	89.8	99.0			
Instalación de líneas subterráneas	1709J3A0004	Mich.	03-2017 12-2018	277,783,645	200,079,041	118,761,737	118,761,737	59.3	100.0	75	40	65
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				200,079,041	118,761,737	118,761,737	59.3	100.0			
Rehabilitación de muelles Terminal de Usos Múltiples I y II	1709J3A0005	Mich.	11-2017 08-2018	130,736,102	87,334,339	91,515,271	91,489,204	104.7	99.9	70	48	78
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				87,334,339	91,515,271	91,489,204	104.7	99.9			
Construcción de muelle y patio de uso público.	1709J3A0009	Mich.	12-2017 03-2019	484,061,555	0	1,628,890	1,540,826	0.0	94.5	100	2	2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	1,628,890	1,540,826	0.0	94.5			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{2/}	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Plantas Potabilizadoras en el Puerto de Lázaro Cárdenas	1709J3A0010	Mich.	11-2017 06-2018	19,001,410	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.