

CUENTA PÚBLICA 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 (Millones de Dólares)

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL AUTORIZADO	AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA				% Avance Físico				
				ACUMULADA 2017	2018			Acumulado 2017	2018		ACUMULADO	
					ESTIMADA	REALIZADA	ACUMULADA		%	ESTIMADO		REALIZADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[3+5]	(7)=[6/2]	(8)	(9)	(10)	(11)=[8+10]		
	TOTAL		22,745.2	6,085.3	3,076.5	1,248.9	7,334.2	32.2				
	Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores		22,745.2	6,085.3	3,076.5	1,248.9	7,334.2	32.2				
	Inversión Directa		16,262.4	5,204.7	2,096.8	706.5	5,911.2	36.3				
	Aprobados en 2006		852.3	655.6	41.9	20.8	676.4	79.4				
171	CC Agua Prieta II (con campo solar)	Varias(Cierre y otras)	571.0	448.9	30.4	20.8	469.7	82.3	99.9	0.2		99.9
188	SE 1116 Transformación del Noreste	Varias(Cierre y otras)	281.3	206.8	11.5		206.8	73.5	85.8	8.6		85.8
	Aprobados en 2008		138.3	63.6	49.9	3.6	67.1	48.6				
242	SE 1323 DISTRIBUCION SUR	Varias(Cierre y otras)	44.9	20.6	9.8	3.6	24.2	53.9	38.6	22.0	15.3	53.9
245	SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE	Varias(Cierre y otras)	93.4	43.0	40.2		43.0	46.0	96.5	43.0		96.5
	Aprobados en 2009		557.4	187.6	132.7	1.9	189.6	34.0				
253	SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 2/	Terminado Totalmente	81.8	31.0	7.3	1.9	33.0	40.3	94.6	9.0	5.4	100.0
257	CCI Santa Rosalía II	Por Licitat sin cambio de alcance	45.0		31.5					70.0		
258	RM CT Altamira Unidades 1 y 2	Construcción	430.7	156.6	93.9		156.6	36.4	41.2	21.8		41.2
	Aprobados en 2010		591.4	409.7	25.1	0.7	410.4	69.4				
259	SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR 1/	Terminado Totalmente	86.1	32.8		0.7	33.5	38.9	73.6		26.4	100.0
261	CCC Cogeneración Salamanca Fase I	Varias(Cierre y otras)	505.3	376.9	25.1		376.9	74.6	99.9	0.2	0.0	99.9
	Aprobados en 2011		1,328.2	764.2	76.2	90.2	854.4	64.3				
264	CC Centro	Varias(Cierre y otras)	736.1	578.5	1.6	18.9	597.4	81.2	99.6	0.7	0.3	99.9
266	SLT 1603 Subestación Lago	Construcción	177.8	17.9	63.8	60.0	77.9	43.8	19.7	70.0	64.5	84.2
268	CCI Guerrero Negro IV	Construcción	20.6	15.9	0.8	1.1	17.0	82.4	76.9	1.0	4.9	81.8
273	SE 1621 Distribución Norte-Sur	Varias(Cierre y otras)	103.2	26.8	9.9	4.3	31.1	30.2	27.4	10.0	2.8	30.2
274	SE 1620 Distribución Valle de México 1/	Varias(Cierre y otras)	290.5	125.1		5.9	131.0	45.1	62.3			62.3
	Aprobados en 2012		1,007.4	331.9	200.2	141.4	473.3	47.0				
278	RM CT José López Portillo	Varias(Cierre y otras)	242.5	143.6	59.2	69.1	212.7	87.7	67.1	24.4	31.6	98.7
280	SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE	Varias(Cierre y otras)	101.6	17.9	6.5	1.2	19.2	18.9	15.9	6.0	2.1	18.0
281	LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Varias(Cierre y otras)	86.6	39.0	1.0	39.7	78.7	90.9	87.1	1.0	12.8	99.9
282	SLT 1720 Distribución Valle de México 1/	Varias(Cierre y otras)	60.0	11.5		0.3	11.8	19.7	24.7			24.7
283	LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Construcción	24.9	3.1	9.5	13.8	16.9	67.9	17.3	4.1	72.6	89.9
288	SLT 1722 Distribución Sur	Varias(Cierre y otras)	46.4	17.2	22.6	5.7	22.9	49.4	33.4	49.0	15.1	48.5
289	CH Chicoasén II	Construcción	445.4	99.6	101.3	11.5	111.1	24.9	22.6	28.2	3.0	25.6
	Aprobados en 2013		2,466.4	1,350.3	160.5	107.9	1,458.2	59.1				
296	CC Empalme I	Construcción	738.3	470.0	1.0	6.2	476.3	64.5	98.9	1.0	1.0	99.9
297	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme 1 1/	Varias(Cierre y otras)	143.9	85.2		9.4	94.7	65.8	98.3		1.6	99.9
298	CC Valle de México II	Construcción	698.8	351.1	58.3	50.1	401.2	57.4	83.5	12.3	10.8	94.3
300	LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	Construcción	65.7		32.7	16.4	16.4	25.0		49.8	57.8	57.8
304	LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Construcción	251.7	56.1	5.7	0.3	56.4	22.4	43.8	36.0	0.2	44.0
309	SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	Varias(Cierre y otras)	96.0	37.8	48.2	8.8	46.6	48.6	39.3	50.0	9.3	48.6
310	SLT 1821 Divisiones de Distribución	Varias(Cierre y otras)	117.0	13.4	10.5	5.6	18.9	16.2	11.4	12.0	4.1	15.5
311	RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Varias(Cierre y otras)	328.5	314.1	1.7	8.4	322.4	98.1	97.2	0.5	2.6	99.8
312	RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Varias(Cierre y otras)	26.5	22.6	2.5	2.7	25.3	95.3	89.1	9.5	9.4	98.5
	Aprobados en 2014		1,489.3	880.0	70.7	81.7	961.7	64.6				
313	CC Empalme II	Construcción	725.3	354.6	11.5	41.3	395.9	54.6	89.6	9.0	10.1	99.7
314	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 1/	Terminado Totalmente	142.1	89.6		6.2	95.8	67.4	99.6		0.4	100.0
321	SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	Varias(Cierre y otras)	58.7	19.4	19.3	8.0	27.4	46.7	33.2	33.0	13.4	46.6
322	SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Varias(Cierre y otras)	563.2	416.4	39.9	26.3	442.7	78.6	91.7	25.0	5.6	97.3
	Aprobados en 2015		4,257.8	510.3	728.2	229.0	739.4	17.4				
325	CC Lerdo (Norte IV)	Por Licitat sin cambio de alcance	1,006.0		99.8					9.9		
326	LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV)	Por Licitat sin cambio de alcance	159.6		42.3					26.5		

CUENTA PÚBLICA 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL AUTORIZADO	AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA					% Avance Físico			
				ACUMULADA 2017	2018				Acumulado 2017	2018		
					ESTIMADA	REALIZADA	ACUMULADA	%		ESTIMADO	REALIZADO	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)		
327	CG Los Azufres III Fase II	Construcción	63.1	32.8	3.1	10.5	43.3	68.7	74.6	17.6	23.2	97.8
328	LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	Terminado Totalmente	5.1	3.2	2.4	1.3	4.5	88.2	72.3	53.4	27.7	100.0
329	CG Cerritos Colorados Fase I	Por Licitación sin cambio de alcance	65.1		43.7					67.1		
330	CH Las Cruces	Por Licitación sin cambio de alcance	586.2		51.6					25.9		
332	CE Sureste II y III	Por Licitación sin cambio de alcance	1,078.6		68.5					6.4		
334	LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II	Por Licitación sin cambio de alcance	5.1		4.4					86.3		
336	SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	Varias(Cierre y otras)	130.4	36.2	27.1	22.5	58.7	45.0	29.0	28.0	66.3	95.3
337	SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidentales	Varias(Cierre y otras)	147.0	13.1	108.6	53.7	66.8	45.4	19.4	73.9	78.2	97.6
338	SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	Varias(Cierre y otras)	166.6	6.0	106.6	13.5	19.5	11.7	3.6	60.0	8.1	11.7
339	SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Terminado Totalmente	844.9	419.1	169.9	127.6	546.6	64.7	70.1	20.0	29.9	100.0
Aprobados en 2016			3,574.0	51.3	611.5	29.3	80.6	2.3				
340	CC San Luis Río Colorado I	Por Licitación sin cambio de alcance	246.8		40.6					65.4		
341	LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I	Por Licitación sin cambio de alcance	12.8		6.5					51.0		
342	CC Guadalajara I	Por Licitación sin cambio de alcance	895.9		107.7					24.0		
343	LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I	Por Licitación sin cambio de alcance	48.8		5.6					11.5		
344	CC Mazatlán	Por Licitación sin cambio de alcance	677.6		62.7					10.0		
345	LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán	Por Licitación sin cambio de alcance	133.4		74.7					56.0		
346	CC Mérida	Por Licitación sin cambio de alcance	672.2		86.9					8.2		
347	CC Salamanca	Por Licitación sin cambio de alcance	661.2		169.5					56.8		
348	SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	Fallo y adjudicación	11.1		7.5					80.0		
349	SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	Varias (Licitación y construcción)	83.0		49.8	6.0	6.0	7.2		60.0	7.2	7.2
350	SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Varias(Cierre y otras)	131.2	51.3		23.3	74.6	56.9	67.1		30.5	97.6
Inversión Condicionada			6,482.8	880.6	979.7	542.4	1,423.0	21.9				
Aprobados en 2011			1,028.8	265.9	194.0	205.1	471.1	45.8				
38	CC Norte III (Juárez)	Construcción	1,028.8	265.9	194.0	205.1	471.1	45.8	48.0	34.5	35.8	83.8
Aprobados en 2012			2,128.6	565.0	189.1	105.4	670.4	31.5				
42	CC Noroeste	Construcción	655.6	247.0	71.2	79.7	326.7	49.8	73.8	21.3	22.7	96.5
43	CC Noreste	Construcción	1,472.9	318.0	117.8	25.7	343.7	23.3	92.1	8.0	7.4	99.5
Aprobados en 2013			2,261.2	49.6	461.5	231.9	281.5	12.5				
45	CC Topolobampo III	Construcción	630.9	49.6	213.3	231.9	281.5	44.6	13.2	56.9	56.7	69.9
303	LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	Fallo y adjudicación	1,630.3		248.2					15.2		
Aprobados en 2015			1,064.2		135.2							
49	CE Sureste IV y V	Por Licitación sin cambio de alcance	1,064.2		135.2					12.7		

1/ Se incluyen los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2018, así como aquellos proyectos que no tienen monto estimado en el PEF 2018, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que aún no culminan su ejecución.

2/ Se disminuyó el avance financiero acumulado, ya que al cierre definitivo el consorcio privado modificó las cifras estimadas.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.