

# Cuenta Pública 2019

## PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECRETARÍA DE SALUD (Millones de pesos 2019)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	TIPO DE PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO	INVERSIÓN INICIAL PRIVADA (Millones de pesos)								PAGOS (Millones de pesos)											
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACUMULADO HASTA 2018	MONTO TOTAL ESTIMADO 2019	2019			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO A VALOR PRESENTE NETO	ACUMULADOS HASTA 2018	COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 2019	OBLIGACIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL	EJERCIDOS	ACUMULADOS HASTA 2019	2019			
								INICIAL ESTIMADA	EJERCIDA	ACUMULADA HASTA 2019										EJERCIDO / INICIAL ESTIMADA	EJERCIDO / MODIFICADA A 2019	EJERCIDO / PREVISTO	EJERCIDO / ACUMULADO HASTA 2019
<b>Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo</b>	Guanajuato	Infraestructura Social	6,484.8	11-2005	04-2007	1,147.0	1,147.0	0.0	0.0	1,147.0	N/A	N/A	25/11/2005	24/11/2030	6,484.8	2,827.4	536.8	270.9	263.8	3,091.20	97%	9%	
<b>Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"</b> Desarrollo del proyecto para prestación de servicios denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	Tamaulipas	Infraestructura Social	7,940.5	10-2007	01-2009	1,556.2	1,556.2	0.0	0.0	1,556.2	N/A	N/A	07-2007	07-2032	7,940.5	2,587.1	171.9	320.6	333.5	2,920.6	104%	11%	
Nota: La inversión inicial privada se realizó en años anteriores a 2009. El concepto del valor total del contrato se refiere al valor presente neto, descontando el 12% en términos reales.																							
<b>Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo.</b> Desarrollo del proyecto para prestación de servicios denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo	México	Infraestructura social	11,610.9	11-2009	08-2011	2,448.2	2,448.2	0.0	0.0	2,448.2	N/A	N/A	08-2009	05-2035	11,610.9	2,884.5	488.8	495.7	496.3	3,380.8	100%	14.7%	
Nota: La inversión total del proyecto incluye los recursos del sexto convenio modificatorio firmado el 7 de noviembre de 2017, para la construcción de la sala de urgencias como consecuencia de la modificación de los estatutos, de creación del hospital en agosto de 2014. El ejercido en 2019 fue mayor a lo autorizado al ser deficitario de origen lo asignado a la partida 33902 para el pago del PPS, el origen del déficit es debido a que conforme al oficio para el pago del PPS y emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la Subsecretaría de egresos con número 315-A-2011 autoriza el pago y su distribución por año y en el año fiscal 2019 le correspondía un total de 558.2 que no se asigna a esta unidad.																							