Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
					2019			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				527,989,968	137,271,302	342,327,302	222,283,637	161.9	64.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				232,338,570	0	205,056,000	190,247,664	0.0	92.7			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				232,338,570	0	205,056,000	190,247,664	0.0	92.7			
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN (SEGUNDA ETAPA)	1909J2W0001	Sin.	01-2019 12-2020	207,282,570	0	180,000,000	165,894,960	0.0	92.1	0	88	88
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	180,000,000	165,894,960	0.0	92.1			
Mantenimiento 2019 Topolobampo	1909J2W0002	Sin.	01-2019 12-2019	25,056,000	0	25,056,000	24,352,704	0.0	97.1	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	25,056,000	24,352,704	0.0	97.1			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				295,651,398	137,271,302	137,271,302	32,035,973	23.3	23.3			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				295,651,398	137,271,302	137,271,302	32,035,973	23.3	23.3			
Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) del Puerto de Topolobampo.	1809J2W0001	Sin.	04-2018 12-2019	248,151,398	137,271,302	137,271,302	32,035,973	23.3	23.3	96	35	39
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				137,271,302	137,271,302	32,035,973	23.3	23.3			
Ampliación de espuelas de ferrocarril	1909J2W0003	Sin.	08-2019 12-2019	47,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.