Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,836,148,675	22,513,615	545,675,720	246,588,225	1,095.2	45.1			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				24,932,275	0	20,481,130	9,919,496	0.0	48.4			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				24,932,275	0	20,481,130	9,919,496	0.0	48.4			
Reacondicionamiento del Cuarto de Control de Video Vigilancia, implementación y puesta en Operación de Video Inteligente.	1709J3A0006	Mich.	08-2017 12-2019	24,932,275	0	20,481,130	9,919,496	0.0	48.4	0	100	100
E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria					0	20,481,130	9,919,496	0.0	48.4			
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,811,216,400	22,513,615	525,194,590	236,668,729	1,051.2	45.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				1,811,216,400	22,513,615	525,194,590	236,668,729	1,051.2	45.0			
Construcción de bardas colindantes en el puerto.	1509J3A0001	Mich.	04-2015 12-2020	51,855,271	8,933,620	8,933,620	8,419,078	94.2	94.2	24.3	25.5	75
K-004-Proyectos de construcción de puertos					8,933,620	8,933,620	8,419,078	94.2	94.2			
Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	1609J3A0003	Mich.	03-2017 06-2019	199,536,953	0	46,957,637	38,220,118	0.0	81.3	23	18.7	95.7
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	46,957,637	38,220,118	0.0	81.3			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL	
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura	1609J3A0004	Mich.	01-2017 12-2021	48,038,295	6,516,285	6,516,285	1,691,887	25.9	25.9	5.7	1.4	89.4	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					6,516,285	6,516,285	1,691,887	25.9	25.9				
Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.	1709J3A0001	Mich.	01-2017 12-2019	53,799,878	7,063,710	7,063,710	7,057,276	99.9	99.9	5.6	5.5	99.9	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					7,063,710	7,063,710	7,057,276	99.9	99.9				
Instalación de líneas subterráneas	1709J3A0004	Mich.	03-2017 12-2019	288,505,216	0	98,987,744	98,987,744	0.0	100.0	35	0.1	65.1	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	98,987,744	98,987,744	0.0	100.0				
Rehabilitación de muelles Terminal de Usos Múltiples I y II	1709J3A0005	Mich.	11-2017 04-2019	164,668,997	0	28,886,895	12,763,109	0.0	44.1	22	16.2	94.2	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	28,886,895	12,763,109	0.0	44.1				
Construcción de muelle y patio de uso público.	1709J3A0009	Mich.	12-2017 08-2020	461,946,902	0	240,220,773	0	0.0	0.0	77.3	0	2	

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	240,220,773	0	0.0	0.0						
Construcción de Plantas Potabilizadoras en el Puerto de Lázaro Cárdenas	1709J3A0010	Mich.	11-2017 12-2019	19,734,804	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0						
Reconfiguración de vía férrea en los patios de autos de Isla Cayacal	1909J3A0001	Mich.	03-2019 12-2020	68,642,472	0	17,457,531	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	17,457,531	0	0.0	0.0						
Modernización de vialidades de acceso al Puerto	1909J3A0002	Mich.	01-2019 12-2020	454,487,612	0	70,170,395	69,529,517	0.0	99.0	0	1	1		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	70,170,395	69,529,517	0.0	99.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
 La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.