Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
TOTAL				574,705,600	0	313,219,837	38,152,303	0.0	12.1					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				261,973,437	0	144,332,434	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				261,973,437	0	144,332,434	0	0.0	0.0					
Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles de la Banda C en el puerto de Manzanillo, Colima	1709J3B0003	Col.	09-2017 12-2020	261,973,437	0	144,332,434	0	0.0	0.0	0	0	0		
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	144,332,434	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				312,732,163	0	168,887,403	38,152,303	0.0	22.5					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				312,732,163	0	168,887,403	38,152,303	0.0	22.5					
Ampliación y Modernización de las garitas de acceso.	1609J3B0004	Col.	09-2016 03-2019	61,232,363	0	24,974,104	8,631,641	0.0	34.5	0	29	99.4		
						K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	24,974,104	8,631,641	0.0	34.5			
Reforzamiento del Rompeolas	1609J3B0006	Col.	06-2017 03-2019	171,499,800	0	110,913,299	8,150,428	0.0	7.3	0	56	99.3		
						K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	110,913,299	8,150,428	0.0	7.3			
CONSTRUCCIÓN DEL MURO ANTIRUIDO EN ZONA NORTE DEL PUERTO INTERIOR DE MANZANILLO, COLIMA	1909J3B0001	Col.	01-2019 12-2020	80,000,000	0	33,000,000	21,370,234	0.0	64.7	0	1	1		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	33,000,000	21,370,234	0.0	64.7						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.