Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

		ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN									PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE						
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN				2/ INVERSIÓN TOTAL	2019				FINANCIERO 2019		2019		ACUMU-			
NOTAS					APROBADA	MODIFICA	NDA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2019			
TOTAL	'	•	•	1,278,261,168	0	119,6	49,472	119,649,472	0.0	100.0						
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,278,261,168	0	119,6	49,472	119,649,472	0.0	100.0						
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,278,261,168						119,6	49,472	119,649,472	0.0	100.0						
UNIDAD PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIA DEL IPN - HIDALGO	1511MGC0001	Hgo.	12-2014 12-2020	1,179,611,696	0	21,0	00,000	21,000,000	0.0	100.0	0	1.7	21.3			
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	21,0	00,000	21,000,000	0.0	100.0						
Colocación de revestimientos, acabados y sustitución de instalaciones en los Edificios A, B y C de la ESCA Tepepan del IPN	1911MGC0001	CDMX.	03-2019 12-2019	49,324,736	0	49,3	324,737	49,324,737	0.0	100.0	0	100	100			
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	49,3	324,737	49,324,737	0.0	100.0							
Colocación de revestimientos, acabados interiores y sustitución de instalaciones en los Edificios de Aulas 1, 2 Y 3 de la ESIME Culhuacán del I.P.N.		CDMX.	04-2019 12-2019	49,324,736	0	49,	324,735	49,324,735	0.0	100.0	0	100	100			
	K-009-Proyectos educativo	de infraes	structura sc	cial del sector	0	49,3	324,735	49,324,735	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS					INVERSIÓN							PORCENTAJE DE A		
		ENTIDAD	FECHA DE INICIO Y	(PESOS)					PORCENTAJE DE AVANCE		2019			
		CLAVE	FEDERA-	TÉRMINO DE LA		2019			FINANCIERO 2019		2019		ACUMU- LADO	
			ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	HASTA 2019		

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.