

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				5,860,143,868,549	213,020,711,356	183,935,206,092	183,769,757,120	86.2	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				37,737,195,051	2,375,719,891	2,260,779,658	2,260,779,658	95.1	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				16,986,944,035	1,495,607,214	1,575,381,856	1,575,381,856	105.3	100.0			
Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos	00000048700	NAC.	03-2016 12-2023	14,323,161,794	1,079,507,218	1,237,342,442	1,237,342,442	114.6	100.0	0	9.1	28.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,079,507,218	1,237,342,442	1,237,342,442	114.6	100.0			
Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos	00000048712	NAC.	09-2016 12-2023	2,663,782,241	416,099,996	338,039,414	338,039,414	81.2	100.0	0	0.4	69.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				416,099,996	338,039,414	338,039,414	81.2	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				20,750,251,016	880,112,677	685,397,802	685,397,802	77.8	100.0			
Estudio de Pre Inversión del Campo Cheek	00000049373	NAC.	08-2016 12-2019	76,728,341	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			
Estudio de Pre Inversión del Campo Xikin	00000049374	NAC.	08-2016 12-2019	111,376,785	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Estudio de Pre Inversión Esah	00000051587	NAC.	08-2016 12-2019	135,061,573	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración	00000053657	NAC.	07-2017 12-2021	20,236,547,478	880,112,677	685,397,802	685,397,802	77.8	100.0	0	5	14.1		
K-028-Estudios de preinversión					880,112,677	685,397,802	685,397,802	77.8	100.0					
Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones.	1418T4L0003	NAC.	08-2014 12-2019	190,536,839	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,822,406,673,498	210,644,991,465	181,674,426,434	181,508,977,462	86.1	99.9					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				5,822,406,673,498	210,644,991,465	181,674,426,434	181,508,977,462	86.1	99.9					
Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos	00000049520	NAC.	04-2016 12-2019	4,502,512,739	0	75,594,202	75,594,202	0.0	100.0	0	32.4	52.4		
K-030-Otros proyectos de infraestructura					0	75,594,202	75,594,202	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Proyecto de reposición de equipos de perforación y reparación de pozos siniestrados	00000049570	NAC.	12-2016 12-2020	875,842,375	0	334,221	334,221	0.0	100.0	0	1.3	11.5		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	334,221	334,221	0.0	100.0					
A-0338-M-Campo Tintal	00000051294	NAC.	01-2017 12-2020	1,295,050,076	151,588,186	187,000,897	187,000,897	123.3	100.0	0	11.3	34.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				151,588,186	187,000,897	187,000,897	123.3	100.0					
A-0282-M-Campo Puerto Ceiba	00000051303	NAC.	07-2016 12-2043	9,353,318,852	412,393,668	875,949,075	875,373,157	212.2	99.9	0	9.4	16.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				412,393,668	875,949,075	875,373,157	212.2	99.9					
A-0067-M-Campo Castarrical	00000051311	NAC.	07-2016 12-2024	1,063,847,315	217,102,605	73,346,981	73,347,179	33.7	100.0	0	6.3	9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				217,102,605	73,346,981	73,347,179	33.7	100.0					
A-0264-M-Campo Pareto	00000051316	NAC.	07-2016 12-2019	132,958,611	16,868,606	16,746,611	16,746,611	99.2	100.0	0	-72.4	5.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				16,868,606	16,746,611	16,746,611	99.2	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0356-M-Campo Tupilco	00000051318	NAC.	07-2016 12-2034	3,438,728,299	566,746,734	763,415,769	762,949,840	134.6	99.9	0	17.8	39.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				566,746,734	763,415,769	762,949,840	134.6	99.9					
A-0342 - Campo Tokal	00000051321	NAC.	07-2016 12-2033	1,990,814,353	351,576,016	103,151,655	103,151,655	29.3	100.0	0	4.9	9.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				351,576,016	103,151,655	103,151,655	29.3	100.0					
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	00000052496	NAC.	01-2017 12-2021	1,009,994,009	60,922,168	48,612,601	48,612,601	79.7	100.0	0	5.1	11.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				60,922,168	48,612,601	48,612,601	79.7	100.0					
Uchukil Fase II	00000052526	NAC.	04-2017 12-2020	21,450,292,205	9,869,049,085	6,800,542,150	6,800,542,150	68.9	100.0	0	35.4	72.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				9,869,049,085	6,800,542,150	6,800,542,150	68.9	100.0					
CE Ek-Balam	00000052717	NAC.	05-2017 12-2026	74,042,736,597	12,025,933,356	10,956,762,762	10,956,762,762	91.1	100.0	0	11.2	21.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				12,025,933,356	10,956,762,762	10,956,762,762	91.1	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Contractual Trión	00000052808	NAC.	06-2017 12-2021	46,750,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Área Contractual 2 Tampico Misantla	00000053723	NAC.	09-2017 12-2021	767,613,916	64,548,025	44,735,100	44,735,100	69.3	100.0	0	6.8	19.2		
					64,548,025	44,735,100	44,735,100	69.3	100.0					
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste	00000053724	NAC.	09-2017 12-2021	144,633,810	38,570,000	34,008,858	34,008,858	88.1	100.0	0	27.2	96		
					38,570,000	34,008,858	34,008,858	88.1	100.0					
A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle	00000054090	NAC.	01-2018 12-2033	2,427,127,806	83,731,919	90,519,826	90,519,826	108.1	100.0	0	3.1	7.3		
					83,731,919	90,519,826	90,519,826	108.1	100.0					
A-0108-M - Campo Cráter	00000054091	NAC.	01-2018 12-2022	46,979,635	12,136,612	548,978	548,978	4.5	100.0	0	0.9	1.8		
					12,136,612	548,978	548,978	4.5	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0127-M - Campo Escarbado	00000054092	NAC.	01-2018 12-2019	14,761,423	5,126,006	0	0	0.0	0.0	0	0	8		
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	5,126,006	0	0	0.0	0.0				
A-0197 - Campo Luna-Palapa	00000054093	NAC.	01-2018 12-2026	876,106,754	112,895,200	29,293,125	29,293,125	25.9	100.0	0	2.6	5.4		
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	112,895,200	29,293,125	29,293,125	25.9	100.0				
A-0233-M - Campo Navegante	00000054094	NAC.	01-2018 12-2019	9,011,705	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.1		
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	0	0	0	0.0	0.0				
A-0305-M - Campo Sen	00000054095	NAC.	01-2018 12-2036	3,786,162,557	136,486,204	202,410,153	202,410,153	148.3	100.0	0	4.5	9.2		
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	136,486,204	202,410,153	202,410,153	148.3	100.0				
A-0310-M - Campo Sini	00000054096	NAC.	01-2018 12-2027	928,629,950	92,853,522	579,119,116	578,621,420	623.1	99.9	0	-16.5	19.4		
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	92,853,522	579,119,116	578,621,420	623.1	99.9				
A-0332-M - Campo Terra	00000054097	NAC.	01-2018 12-2040	6,435,053,028	1,593,970,216	733,880,663	733,309,142	46.0	99.9	0	5.3	16.4		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,593,970,216	733,880,663	733,309,142	46.0	99.9				
A-0340-M - Campo Tizón	00000054098	NAC.	01-2018 12-2032	2,239,671,384	106,779,956	195,310,559	195,310,559	182.9	100.0	0	8.4	12.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			106,779,956	195,310,559	195,310,559	182.9	100.0				
CE Cárdenas-Mora	00000054170	NAC.	03-2018 07-2055	9,186,257,457	23,941,921	978,141,656	978,141,656	4085.4	100.0	0	10.5	19.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			23,941,921	978,141,656	978,141,656	4,085.4	100.0				
CE Ogarrío	00000054171	NAC.	02-2018 12-2061	3,580,295,807	267,202,261	1,008,153,888	1,008,153,888	377.2	100.0	0	27.4	36.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			267,202,261	1,008,153,888	1,008,153,888	377.2	100.0				
CE Santuario-El Golpe	00000054400	NAC.	03-2018 12-2037	17,938,010,128	596,248,647	797,341,440	797,341,440	133.7	100.0	0	4.2	4.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			596,248,647	797,341,440	797,341,440	133.7	100.0				
CEE Misión	00000054585	NAC.	03-2018 01-2027	4,501,389,757	480,632,262	598,909,111	598,909,111	124.6	100.0	0	12.9	16.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			480,632,262	598,909,111	598,909,111	124.6	100.0				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Holok Fase II	00000054655	NAC.	04-2018 12-2020	7,344,440,541	256,033,378	416,406,367	416,406,367	162.6	100.0	0	2.4	23.6
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	256,033,378	416,406,367	416,406,367	162.6	100.0		
Chalabil Fase II	00000054780	NAC.	05-2018 12-2021	18,470,000,575	149,993,156	4,276,260,336	4,276,260,336	2850.9	100.0	0	16.2	22.7
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	149,993,156	4,276,260,336	4,276,260,336	2,850.9	100.0		
Área Contractual 2 Perdido	00000055126	NAC.	06-2018 12-2023	1,374,313,011	72,664,277	136,194,762	136,194,762	187.4	100.0	0	9.6	12.8
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	72,664,277	136,194,762	136,194,762	187.4	100.0		
Área Contractual 5 Perdido	00000055127	NAC.	06-2018 12-2023	2,977,229,389	165,946,650	83,472,795	83,472,795	50.3	100.0	0	2.7	4.4
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	165,946,650	83,472,795	83,472,795	50.3	100.0		
Área Contractual 22 Cuenca Salina	00000055129	NAC.	06-2018 12-2023	924,369,508	44,945,450	83,120,280	83,120,280	184.9	100.0	0	9.4	29.4
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	44,945,450	83,120,280	83,120,280	184.9	100.0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Perdido Fase II	00000056954	NAC.	06-2018 12-2021	18,324,682,809	6,482,595,861	8,556,457,936	8,556,457,936	131.9	100.0	0	26.3	64.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,482,595,861	8,556,457,936	8,556,457,936	131.9	100.0					
Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057004	NAC.	07-2018 12-2023	558,957,740	27,857,617	51,362,117	51,362,117	184.3	100.0	0	8.8	8.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				27,857,617	51,362,117	51,362,117	184.3	100.0					
Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057007	NAC.	06-2018 12-2023	564,210,499	29,211,735	39,327,118	39,327,118	134.6	100.0	0	6.7	6.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				29,211,735	39,327,118	39,327,118	134.6	100.0					
Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057009	NAC.	06-2018 12-2023	1,292,038,910	174,797,038	73,208,686	73,208,686	41.8	100.0	0	5.4	6.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				174,797,038	73,208,686	73,208,686	41.8	100.0					
Área Contractual 29 Cuencas del Sureste	00000057010	NAC.	06-2018 12-2023	2,470,155,964	135,276,674	15,869,224	15,869,224	11.7	100.0	0	0.6	0.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				135,276,674	15,869,224	15,869,224	11.7	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Área Contractual 32 Cuencas del Sureste	00000057011	NAC.	06-2018 12-2023	762,943,878	38,400,498	67,341,681	67,341,681	175.3	100.0	0	8.5	10.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				38,400,498	67,341,681	67,341,681	175.3	100.0			
Área Contractual 33 Cuencas del Sureste	00000057012	NAC.	06-2018 12-2023	686,634,360	28,750,475	41,765,449	41,765,449	145.2	100.0	0	6	12.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				28,750,475	41,765,449	41,765,449	145.2	100.0			
Área Contractual 35 Cuencas del Sureste	00000057013	NAC.	06-2018 12-2023	798,819,062	37,983,042	37,980,845	37,980,845	99.9	100.0	0	4.6	7.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				37,983,042	37,980,845	37,980,845	99.9	100.0			
Campo Xikin	00000057741	NAC.	09-2018 12-2038	23,879,692,200	2,250,000,000	6,240,604,202	6,240,604,202	277.3	100.0	0	24.5	25.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,250,000,000	6,240,604,202	6,240,604,202	277.3	100.0			
CEE Ébano	00000057870	NAC.	10-2018 12-2046	7,597,437,648	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Esah	00000058187	NAC.	12-2018 12-2035	9,019,877,694	8,495,000,000	1,676,228,897	1,676,228,897	19.7	100.0	0	17.9	17.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				8,495,000,000	1,676,228,897	1,676,228,897	19.7	100.0					
Campo Chocol	00000058232	NAC.	01-2019 12-2040	895,129,414	0	719,660	719,660	0.0	100.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	719,660	719,660	0.0	100.0					
Campo Cheek	00000058288	NAC.	02-2019 12-2029	5,405,057,885	0	45,940,442	45,940,442	0.0	100.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	45,940,442	45,940,442	0.0	100.0					
Campo Cahua	00000061550	NAC.	03-2019 12-2043	5,364,497,318	0	65,919,791	65,919,791	0.0	100.0	0	1.2	1.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	65,919,791	65,919,791	0.0	100.0					
Campo Ixachi	00000061607	NAC.	04-2019 12-2063	62,020,621,204	0	439,864,909	439,864,909	0.0	100.0	0	0.7	0.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	439,864,909	439,864,909	0.0	100.0					
Campo Mulach	00000061766	NAC.	06-2019 12-2040	8,164,034,567	0	63,920,748	63,920,748	0.0	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
					2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	63,920,748	63,920,748	0.0	100.0				
Campo Manik NW	00000061767	NAC.	06-2019 12-2042	4,657,299,780	0	148,783,282	148,783,282	0.0	100.0	0	0	0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	148,783,282	148,783,282	0.0	100.0			
Campo Cibix	00000061835	NAC.	07-2019 12-2033	2,166,556,337	0	1,663,562	1,663,562	0.0	100.0	0	0	0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	1,663,562	1,663,562	0.0	100.0			
Campo Octli	00000061837	NAC.	07-2019 12-2036	5,324,855,583	0	506,174,680	506,174,680	0.0	100.0	0	9.5	9.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	506,174,680	506,174,680	0.0	100.0			
Campo Hok	00000061839	NAC.	07-2019 12-2031	5,519,559,417	0	178,608,231	39,608,231	0.0	22.1	0	0	0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	178,608,231	39,608,231	0.0	22.1			
Campo Teekit Profundo	00000061840	NAC.	07-2019 12-2039	6,202,608,325	0	566,201,693	566,201,693	0.0	100.0	0	9.1	9.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	566,201,693	566,201,693	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Tlacame	00000062123	NAC.	07-2019 12-2039	6,364,124,199	0	29,969,565	29,969,565	0.0	100.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	29,969,565	29,969,565	0.0	100.0					
Campo Tetl	00000062130	NAC.	07-2019 12-2028	6,135,315,422	0	727,779,022	727,779,022	0.0	100.0	0	11.8	11.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	727,779,022	727,779,022	0.0	100.0					
Campo Koban	00000062135	NAC.	07-2019 12-2033	8,220,905,263	0	173,520,691	173,520,691	0.0	100.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	173,520,691	173,520,691	0.0	100.0					
Campo Suuk	00000062140	NAC.	07-2019 12-2048	9,831,350,249	0	637,473,451	637,473,451	0.0	100.0	0	6.4	6.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	637,473,451	637,473,451	0.0	100.0					
Proyecto Coyula	00000062335	NAC.	09-2019 12-2022	5,493,954,218	0	44,689,056	44,689,056	0.0	100.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	44,689,056	44,689,056	0.0	100.0					
A-0144-M - Campo Giraldas	00000062569	NAC.	11-2019 12-2036	2,145,851,029	0	9,011,956	9,011,956	0.0	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	9,011,956	9,011,956	0.0	100.0				
Proyecto Aceite Terciario del Golfo	001 02 001	NAC.	12-2002 12-2031	413,477,773,219	3,253,007,366	3,777,677,265	3,775,883,043	116.0	99.9	0	0.9	74.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,253,007,366	3,777,677,265	3,775,883,043	116.0	99.9			
Integral Jujo-Tecominoacán	018 01 016	NAC.	12-2002 12-2032	119,797,435,969	1,559,770,948	1,287,937,928	1,287,514,708	82.5	99.9	0	1.1	82.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,559,770,948	1,287,937,928	1,287,514,708	82.5	99.9			
Cantarell	020 96 020	NAC.	01-1997 12-2039	1,454,779,552,414	10,017,573,164	15,128,922,086	15,125,847,348	150.9	99.9	0	1.1	78.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,017,573,164	15,128,922,086	15,125,847,348	150.9	99.9			
Burgos	021 96 021	NAC.	01-1997 12-2027	502,093,076,413	3,323,597,324	3,058,298,431	3,057,747,589	92.0	99.9	0	0.4	86.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,323,597,324	3,058,298,431	3,057,747,589	92.0	99.9			
Proyecto Tamaulipas Constituciones	0218T4L0039	NAC.	01-2001 12-2044	59,971,818,744	1,460,947,243	1,993,595,797	1,992,321,115	136.3	99.9	0	3.4	86.4

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,460,947,243	1,993,595,797	1,992,321,115	136.3	99.9						
Delta del Grijalva	038 98 038	NAC.	01-1998 12-2027	105,910,991,778	0	242,827	242,827	0.0	100.0	0	0	99.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	242,827	242,827	0.0	100.0					
Integral Ku-Maloob-Zaap	039 98 039	NAC.	12-2002 12-2030	873,278,577,181	51,483,883,446	33,382,417,387	33,377,983,908	64.8	99.9	0	4.2	85.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				51,483,883,446	33,382,417,387	33,377,983,908	64.8	99.9					
Integral Complejo Antonio J. Bermudez	069 98 069	NAC.	01-2002 12-2035	262,656,239,239	3,689,549,088	5,337,719,782	5,335,886,706	144.6	99.9	0	1.8	89.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,689,549,088	5,337,719,782	5,335,886,706	144.6	99.9					
Integral Lakach	0718TZZ0001	NAC.	01-2009 12-2029	33,299,190,142	1,378,797,170	58,756,132	58,756,132	4.2	100.0	0	0	70.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,378,797,170	58,756,132	58,756,132	4.2	100.0					
Integral Poza Rica	093 98 093	NAC.	01-2002 12-2029	86,008,510,544	2,308,849,911	2,349,767,768	2,347,873,323	101.6	99.9	0	3	85.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,308,849,911	2,349,767,768	2,347,873,323	101.6	99.9					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Integral Arenque	094 01 092	NAC.	01-2002 12-2029	54,457,694,248	33,978,273	262,678,949	262,678,949	773.0	100.0	0	1	90.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				33,978,273	262,678,949	262,678,949	773.0	100.0			
Integral Bellota-Chinchorro	097 01 095	NAC.	12-2002 12-2027	116,776,607,211	1,958,742,858	2,846,421,864	2,845,405,391	145.2	99.9	0	2.1	95.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,958,742,858	2,846,421,864	2,845,405,391	145.2	99.9			
Integral Cactus Sitio-Grande	098 01 096	NAC.	01-2002 12-2036	70,343,085,104	2,618,485,864	2,585,007,363	2,585,007,363	98.7	100.0	0	9.4	95.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,618,485,864	2,585,007,363	2,585,007,363	98.7	100.0			
Integral Chuc	101 01 099	NAC.	01-2002 12-2038	332,149,686,814	19,562,099,892	18,387,646,599	18,385,366,197	93.9	99.9	0	6.7	89.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				19,562,099,892	18,387,646,599	18,385,366,197	93.9	99.9			
Integral Ek-Balam	102 01 100	NAC.	01-2002 12-2045	101,719,548,644	0	305,669,018	305,669,018	0.0	100.0	0	0	43.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	305,669,018	305,669,018	0.0	100.0			
Integral Yaxche	109 01 107	NAC.	12-2006 12-2032	115,550,294,180	7,706,683,051	8,014,417,998	8,012,896,664	103.9	99.9	0	8.1	84

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			7,706,683,051	8,014,417,998	8,012,896,664	103.9	99.9				
Proyecto de Exploración Campeche Oriente	1118T4L0002	NAC.	01-2012 12-2019	34,565,071,244	16,945,342,427	1,235,324,476	1,235,324,476	7.2	100.0	0	4	46.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			16,945,342,427	1,235,324,476	1,235,324,476	7.2	100.0				
Proyecto de Exploración Comalcalco	1118T4L0003	NAC.	01-2012 12-2020	38,230,030,433	4,404,633,866	4,026,534,786	4,026,534,786	91.4	100.0	0	12.5	69
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			4,404,633,866	4,026,534,786	4,026,534,786	91.4	100.0				
Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	1118T4L0006	NAC.	01-2012 12-2025	8,179,969,443	834,158,786	807,851,541	807,851,541	96.8	100.0	0	16.2	64.8
	K-030-Otros proyectos de infraestructura			834,158,786	807,851,541	807,851,541	96.8	100.0				
Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	1218T4L0001	NAC.	04-2012 12-2026	3,671,941,237	108,030	10,236,796	10,236,796	9475.8	100.0	0	0	18.8
	K-030-Otros proyectos de infraestructura			108,030	10,236,796	10,236,796	9,475.8	100.0				
Proyecto de Exploración Alosa	1218T4L0007	NAC.	01-2013 12-2020	4,116,748,411	36,997,418	20,236	20,236	0.0	100.0	0	0	9.3

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			36,997,418	20,236	20,236	0.0	100.0						
Proyecto de Exploración Pakal	1218T4L0009	NAC.	01-2013 12-2019	5,329,158,907	0	10,779,792	10,779,792	0.0	100.0	0	0	10.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	10,779,792	10,779,792	0.0	100.0						
Proyecto de Exploración Cuichapa	1218T4L0010	NAC.	01-2013 12-2020	11,803,410,805	658,408,434	620,672,278	620,672,278	94.2	100.0	0	5.7	59.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			658,408,434	620,672,278	620,672,278	94.2	100.0						
Proyecto de Exploración Uchukil	1218T4L0011	NAC.	01-2013 12-2019	20,537,457,930	0	0	0	0.0	0.0	0	0	75		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto de Exploración Holok	1218T4L0014	NAC.	01-2013 12-2019	20,966,134,098	4,874,422	223,891	223,891	4.5	100.0	0	0	92.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			4,874,422	223,891	223,891	4.5	100.0						
Proyecto de Exploración Han	1218T4L0015	NAC.	01-2013 12-2020	15,721,374,807	4,242,825,265	12,762,001	12,762,001	0.3	100.0	0	0	19.3		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			4,242,825,265	12,762,001	12,762,001	0.3	100.0						
Proyecto Tsimin Xux	1218T4L0017	NAC.	01-2013 12-2048	149,255,496,212	3,395,635,061	3,601,019,957	3,600,386,454	106.0	99.9	0	2.2	61		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,395,635,061	3,601,019,957	3,600,386,454	106.0	99.9					
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	1218T4L0018	NAC.	01-2013 12-2032	66,845,997,660	3,008,076,125	3,340,031,821	3,337,592,899	110.9	99.9	0	5	69.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,008,076,125	3,340,031,821	3,337,592,899	110.9	99.9					
Proyecto Crudo Ligero Marino	1218T4L0021	NAC.	01-2013 12-2037	155,269,815,676	12,005,909,616	8,188,990,698	8,188,990,698	68.2	100.0	0	4.9	64.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				12,005,909,616	8,188,990,698	8,188,990,698	68.2	100.0					
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	1218T4L0022	NAC.	01-2013 12-2032	8,004,111,554	568,795,691	291,721,518	291,721,518	51.2	100.0	0	3.4	77.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				568,795,691	291,721,518	291,721,518	51.2	100.0					
Proyecto Lankahuasa	1218T4L0024	NAC.	01-2013 12-2030	3,692,154,800	53,738,417	81,366,142	81,366,142	151.4	100.0	0	1.2	13.9		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			53,738,417	81,366,142	81,366,142	151.4	100.0				
Proyecto Integral Veracruz	1218T4L0025	NAC.	01-2013 12-2034	85,458,657,521	2,608,966,912	3,915,902,982	3,915,724,984	150.0	99.9	0	4	30.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			2,608,966,912	3,915,902,982	3,915,724,984	150.0	99.9				
Proyecto Ixtal-Manik	1218T4L0026	NAC.	01-2013 12-2034	42,922,329,563	1,871,631,555	3,771,383,805	3,771,383,805	201.5	100.0	0	7.3	57.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,871,631,555	3,771,383,805	3,771,383,805	201.5	100.0				
Proyecto Costero Terrestre	1218T4L0027	NAC.	01-2013 12-2036	11,936,856,949	235,086,516	454,405,445	453,414,675	192.8	99.7	0	3.8	31.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			235,086,516	454,405,445	453,414,675	192.8	99.7				
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	1218T4L0028	NAC.	01-2013 12-2022	17,397,520,712	3,350,952,330	1,542,888,718	1,542,888,718	46.0	100.0	0	7.1	25
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			3,350,952,330	1,542,888,718	1,542,888,718	46.0	100.0				
Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	1318T4L0011	NAC.	07-2013 12-2023	3,190,279,146	386,125,970	355,461,526	355,461,526	92.0	100.0	0	12.9	62.8

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-030-Otros proyectos de infraestructura				386,125,970	355,461,526	355,461,526	92.0	100.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Los proyectos de la extinta Empresa Productiva Subsidiaria Pemex Perforación y Servicios se reportaron en su totalidad, en la EPS Pemex Exploración y Producción (PEP) derivado de la fusión de PPS en junio de 2019. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.