

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				551,819,005	0	55,131,912	39,869,071	0.0	72.3			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				422,121,401	0	22,535,522	16,978,313	0.0	75.3			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				26,141,206	0	22,535,522	16,978,313	0.0	75.3			
Programa de Adquisiciones	2009J2P0001	Tab.	01-2020 12-2020	26,141,206	0	22,535,522	16,978,313	0.0	75.3	100	94	94
			E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria		0	22,535,522	16,978,313	0.0	75.3			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				395,980,195	0	0	0	0.0	0.0			
Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024	2009J2P0005	Tab.	04-2019 12-2024	395,980,195	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			K-027-Mantenimiento de infraestructura		0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				129,697,604	0	32,596,390	22,890,758	0.0	70.2			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				129,697,604	0	32,596,390	22,890,758	0.0	70.2			
onstrucción del Centro de Respuesta a Emergencias	2009J2P0002	Tab.	05-2020 12-2020	83,243,992	0	25,596,390	16,851,207	0.0	65.8	100	71	71
			K-004-Proyectos de construcción de puertos		0	25,596,390	16,851,207	0.0	65.8			
Ampliación de la Aduana	2009J2P0003	Tab.	04-2020 12-2020	8,120,000	0	7,000,000	6,039,551	0.0	86.2	0	86.3	86.3
			K-004-Proyectos de construcción de puertos		0	7,000,000	6,039,551	0.0	86.2			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Obras complementarias de urbanización de la TUM.	2009J2P0004	Tab.	04-2019 12-2020	38,333,612	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.