

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
TOTAL				2,708,067,664	457,445,060	457,445,060	122,428,756	26.7	26.7				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,708,067,664	457,445,060	457,445,060	122,428,756	26.7	26.7				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				2,708,067,664	457,445,060	457,445,060	122,428,756	26.7	26.7				
Subestaciones Eléctricas y Líneas de Trasmisión	1709J2Y0001	Tamps.	02-2017 12-2020	524,805,649	89,052,168	20,000,000	7,687,208	8.6	38.4	33.1	5.4	66.8	
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	89,052,168	20,000,000	7,687,208	8.6	38.4			
Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1	1809J2Y0001	Tamps.	05-2018 12-2021	756,328,239	271,111,690	50,000,000	10,928,589	4.0	21.8	35.8	2.3	10.9	
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	271,111,690	50,000,000	10,928,589	4.0	21.8			
MUELLE Y PATIO API 3	1909J2Y0001	Tamps.	01-2019 12-2021	117,650,096	47,281,202	12,281,202	582,791	1.2	4.7	40.1	0.4	1.2	
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	47,281,202	12,281,202	582,791	1.2	4.7			
ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR ROJO EN ALTAMIRA	1909J2Y0002	Tamps.	01-2019 12-2021	289,993,004	50,000,000	124,470,918	103,230,168	206.4	82.9	43	83.2	93.9	
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	50,000,000	124,470,918	103,230,168	206.4	82.9			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880	1909J2Y0003	Tamps.	01-2020 12-2022	268,208,797	0	60,000,000	0	0.0	0.0	22.4	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	60,000,000	0	0.0	0.0					
DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023	1909J2Y0004	Tamps.	07-2019 12-2023	751,081,879	0	190,692,940	0	0.0	0.0	25.4	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	190,692,940	0	0.0	0.0					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.