

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	
TOTAL				1,953,566,132	125,810,848	727,003,529	89,783,743	71.3	12.3			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,953,566,132	125,810,848	727,003,529	89,783,743	71.3	12.3			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				1,953,566,132	125,810,848	727,003,529	89,783,743	71.3	12.3			
Construcción de bardas colindantes en el puerto.	1509J3A0001	Mich.	04-2015 12-2020	53,705,949	8,724,213	9,035,574	6,381,992	73.1	70.6	24.9	18.8	93.8
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				8,724,213	9,035,574	6,381,992	73.1	70.6			
Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	1609J3A0003	Mich.	03-2017 04-2020	208,617,329	0	11,000,000	9,888,842	0.0	89.8	3.7	3.7	99.5
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	11,000,000	9,888,842	0.0	89.8			
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura	1609J3A0004	Mich.	01-2017 12-2021	49,752,748	12,515,432	12,962,099	965,390	7.7	7.4	7.4	0.5	90
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				12,515,432	12,962,099	965,390	7.7	7.4			
Construcción de muelle y patio de uso público.	1709J3A0009	Mich.	12-2017 08-2020	478,433,462	104,571,203	0	0	0.0	0.0	0	0	2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				104,571,203	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Modernización de vialidades de acceso al Puerto	1909J3A0002	Mich.	01-2019 06-2022	470,707,955	0	398,000,000	32,989,145	0.0	8.2	98.9	7.7	8.8		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	398,000,000	32,989,145	0.0	8.2					
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste	1909J3A0003	Mich.	01-2020 07-2022	557,767,910	0	199,876,728	14,584,074	0.0	7.2	55.9	4	4		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	199,876,728	14,584,074	0.0	7.2					
Protección marginal en senos de escolleras	1909J3A0004	Mich.	03-2020 04-2021	134,580,779	0	96,129,128	24,974,300	0.0	25.9	71	18.4	18.4		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	96,129,128	24,974,300	0.0	25.9					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.