				1113111010	DE SALUD PAR		INVERSIÓN				PORCEN	TA1F DE	E AVANCE
			FECHA DE		(DE	ESOS					, 6,132.1	., ., .	1
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-	INICIO Y TÉRMINO DE LA		2020						2020		ACUMU-
NOTAS		TIVA	ETAPA DE INVERSIÓN	2/ INVERSIÓN TOTAL	APROBADA		MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2020
TOTAL	-	•		18,674,181,637	(	0	374,065,438	374,065,438	0.0	100.0			•
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				9,896,734,879	(	0	374,065,438	374,065,438	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN D	E ADQUISICIONE	s		9,896,734,879	(	0	374,065,438	374,065,438	0.0	100.0			
Programa de Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento del Sistema de Atención de Urgencias Médicas en el Estado de CoahuilaFideicomiso 2020	1912U000008	Coah.	01-2020 12-2020	127,980,139	(	O	0	0	0.0	0.0	0	C	0
	N-RPP-No requie	ere progra	ıma presupı	uestario	(	0	0	0	0.0	0.0			
Equipamiento para atención de emergencia epidemiológica del COVID-19.	2012M7B0001	CDMX.	03-2020 12-2020	125,113,282	(	0	0	0	0.0	0.0	0	6	61
	E-023-Atención a	a la Salud			(	0	0	0	0.0	0.0			
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO A NIVEL NACIONAL PARA DIAGNOSTICAR EL COVID-19	= 2012M7B0002	NAC.	05-2020 12-2020	92,741,272	(	0	0	0	0.0	0.0	0	13	3 13
	N-RPP-No requie	ere progra	ama presupu	uestario	(	0	0	0	0.0	0.0			

					DE SALOD PARA	<u>. –</u>								
			FECHA DE				INVERSIÓN				PORCENTAJE DE AVANCE			
TIPOS DE PROGRAMAS Y	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-	INICIO Y		(PE	SOS	)				2020			
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS			TÉRMINO DE LA	2)			2020		FINANCIERO				ACUMU- LADO	
NOTAS		TIVA	ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL	APROBADA		MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	HASTA 2020	
Equipamiento para atención de emergencia epidemiológica del COVID-19.	2012M7B0003	CDMX.	03-2020 12-2020	149,390,036	С	)	0	C	0.0	0.0	0	23	3 23	
	E-023-Atención a	la Salud			C	)	0	C	0.0	0.0	)			
Equipamiento médico para atención de emergencia epidemiológica del COVID-19	2012M7B0004	NAC.	05-2020 12-2020	5,237,492,492	C	)	0	C	0.0	0.0	) 0	69	) 69	
	N-RPP-No requie	re progra	ıma presupi	uestario	C	)	0	C	0.0	0.0	)			
Equipamiento médico para la continuidad de la atención de emergencia epidemiologica del COVID-19	2012M7B0005	NAC.	08-2020 12-2020	198,129,060	C	)	0	C	0.0	0.0	0	(	0	
	N-RPP-No requie	re progra	ıma presupi	uestario	C	)	0	C	0.0	0.0	)			
Equipamiento para la RNL, LAVES e InDRE para procesamiento de muestras SARS-Cov2	2012M7B0006	NAC.	09-2020 12-2020	147,984,983	C	)	0	C	0.0	0.0	) 0	(	0	
	N-RPP-No requie	re progra	ma presupi	uestario	C	)	0	C	0.0	0.0	)			

				11131110101			INVERSIÓN				PORCEN	TA 3E DE	- AV/ANIGE
			FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA								PORCEN	TAJE DE	AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD			(PE	SOS)			PORCENTAJE FINANCIE		2020		
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	FEDERA- TIVA		21		2020			T INANGIERO 2020				ACUMU- LADO
			ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL	APROBADA		MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	HASTA 2020
Equipamiento para atención de COVID-19 (Ingresos Excedentes 2020)	2012M7B0007	NAC.	10-2020 12-2020	3,139,400,062	C	0	374,065,438	374,065,438	0.0	100.0	100	8	8
	E-023-Atención a	la Salud			C	)	374,065,438	374,065,438	0.0	100.0	ı		
Adquisición de Bombas de Infusión	2012M7B0008	NAC.	12-2020 01-2021	5,898,600	C	)	0	0	0.0	O.C	0	C	0
	E-023-Atención a	la Salud			C	)	0	0	0.0	0.0	1		
Fortalecimiento del Servicio de Imagenología y Radiodiagnóstico del Hospital Regional Universitario de Colima2020	20126110004	Col.	06-2020 12-2020	28,859,233	C	O .	0	0	0.0	0.0	0	С	0
	N-RPP-No requie	re progra	ıma presupi	uestario	C	)	0	0	0.0	0.0	1		
Equipamiento de Hospitales Regionales de Alta Especialidad y UNEME de imagenología, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2020	20126110005	Tab.	06-2020 12-2020	412,123,343	C	D)	0	0	0.0	0.0	0	C	0
	N-RPP-No requiere programa presupue					)	0	0	0.0	0.0			

							,							
			FECHA DE				INVERSIÓN				PORCENTAJE DE AVANCE			
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	INICIO Y								2020			
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y	CLAVE	FEDERA-	TÉRMINO DE LA				2020						ACUMU-	
NOTAS		TIVA	ETAPA DE INVERSIÓN	2/ INVERSIÓN TOTAL	APROBADA		MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2020	
Equipamiento de Hospitales Generales y Hospitales Comunitarios, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2020	20126110007	Tab.	09-2020 12-2020	231,622,377	c	)	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	N-RPP-No requie	re progra	ıma presupı	uestario	C	)	0	0	0.0	0.0	1			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				8,777,446,758	c	)	0	0	0.0	0.0	)			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE	INFRAESTRUCTU	IRA SOCIA	ΔL	8,777,446,758	c	)	0	0	0.0	0.0	)			
Sonora. Construcción por Sustitución del Hospital General del estado de Sonora. Fideicomiso 2017-2020	1712U000009	Son.	10-2017 12-2020	1,989,120,293	С	O	0	0	0.0	0.0	0	24.1	94.1	
	K-011-Proyectos c	le infraest	tructura soc	ial de salud	C	)	0	0	0.0	0.0	1			
San Luis Potosí Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto Fideicomiso 2018-2020	1712U000016	SLP.	01-2018 12-2020	1,895,631,537	С	D)	0	0	0.0	0.0	0	11.5	98.5	
	K-011-Proyectos c	le infraest	tructura soc	ial de salud	C	)	0	0	0.0	0.0				

			FECHA DE				INVERSIÓN				PORCEN <sup>-</sup>	TAJE DE	E AVANCE
TIPOS DE PROGRAMAS Y		ENTIDAD	INICIO Y		(PES	(SOS	)		PORCENTAJ		2020		
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y	CLAVE	FEDERA-	TÉRMINO DE LA						FINANCI	2020		ACUMU-	
NOTAS		TIVA	ETAPA DE INVERSIÓN	2/ INVERSIÓN TOTAL	APROBADA		MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2020
SinaloaSustitución por obra nueva del Hospital General Culiacán 120 camas, en el municipio de Culiacán Fideicomiso 2018-2020	1812U000014	Sin.	09-2018 12-2020	1,448,493,813	o	D)	0	o	0.0	0.0	0	30.8	8 85.8
	N-RPP-No requie	re progra	ma presupi	uestario	0	)	0	0	0.0	0.0	)		
Querétaro. Sustitución por obra nueva del Hospital General de Querétaro 120 camas, en el municipio de QuerétaroFideicomiso 2018- 2020	1812U000018	Qro.	09-2018 12-2020	1,664,735,463	0	)	0	C	0.0	0.0	) 0	33.	83.1
	K-011-Proyectos c	de infraest	tructura soc	ial de salud	0	)	0	0	0.0	0.0	)		
Sustitución del Hospital Pediátrico de Sinaloa sin contemplar la unidad de hemato-oncología, en el municipio de Culiacán, Sinaloa	1812U000023	Sin.	10-2018 12-2020	1,104,170,459	0	D)	0	С	0.0	0.0	0	23.	88.1
	N-RPP-No requie	ere progra	ıma presupı	uestario	0	)	0	0	0.0	0.0	)		
Construcción del Hospital de 30 camas, de Santa Rosalia, Mulege, en el Estado de Baja California Sur.	1812U000032	BCS.	01-2019 12-2020	210,022,470	0	D	0	О	0.0	0.0	) 0	15	5 35

							L DILINESIAN							
							INVERSIÓN				PORCEN	NTAJE D	E AVANCE	
		FECHA DE INICIO Y		(PE	SOS	5)		PORCENT	AJE DE AVANCE	2020				
	AMAS Y ENTIDAD   TÉDMINE	FEDERA-	TÉRMINO DE LA				2020		FINAN				ACUML	
NOTAS		ETAPA DE	2/ INVERSIÓN TOTAL	APROBADA		MODIFICADA	PAGADA	PAGADA APROBAD	PAGADA/ A MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 20		
	K-011-Proyectos o	de infraest	ructura soc	ial de salud	C	0	0	(	) (	0.0 0.	0	·		
Fortalecimiento de los Servicios de Hemodinamia en los Hospitales Generales de las ciudades de Torreón y Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza.	1912U000009	Coah.	01-2020 12-2020	63,992,884	C	0	0	C	) (	0.0 0.	о с	) (	)	0
	N-RPP-No requie	ere progra	ma presupi	uestario	C	0	0	(	) (	0.0 0.	0			_
Construcción y Equipamiento de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", en el Estado de Tabasco.	20126110003	Tab.	05-2020 12-2020	266,499,733	C	0	0	C	) (	0.0 0.	0 C	) (	)	0
	N-RPP-No requie	ere progra	ma presupi	uestario	C	0	0	(	) (	0.0 0.	0			_
Construcción y equipamiento por sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Dr. Maximiliano Dorantes en Villahermosa Tabasco 2020	20126110006	Tab.	07-2020 12-2020	134,780,106	C	O .	0	C	) (	0.0 0.	O C	) (	)	0
	N-RPP-No requie	ere progra	ma presupi	uestario	C	0	0	(	) (	0.0	0			_

#### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

				FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE		
	TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS		ENTIDAD		(PESOS)					PORCENTAJE DE AVANCE		2020		
		CLAVE	FEDERA-		2/ INVERSIÓN TOTAL		2020	FINANCIE	2020		ACUMU-			
			TIVA			APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	LADO HASTA 2020	

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

V Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.