

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>5,917,062,900,604</b>	<b>269,168,412,980</b>	<b>180,525,129,249</b>	<b>180,525,129,249</b>	<b>67.0</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>42,897,279,031</b>	<b>1,901,281,071</b>	<b>1,872,312,394</b>	<b>1,872,312,394</b>	<b>98.4</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>18,272,237,943</b>	<b>1,118,926,580</b>	<b>844,170,135</b>	<b>844,170,135</b>	<b>75.4</b>	<b>100.0</b>			
Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos	00000048700	NAC.	03-2016 12-2023	15,406,904,258	902,721,420	707,485,244	707,485,244	78.3	100.0	2.7	5.1	33.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				902,721,420	707,485,244	707,485,244	78.3	100.0			
Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos	00000048712	NAC.	09-2016 12-2023	2,865,333,685	216,205,160	136,684,891	136,684,891	63.2	100.0	1.9	-24.5	44.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				216,205,160	136,684,891	136,684,891	63.2	100.0			
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>24,625,041,088</b>	<b>782,354,491</b>	<b>1,028,142,259</b>	<b>1,028,142,259</b>	<b>131.4</b>	<b>100.0</b>			
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración	00000053657	NAC.	07-2017 12-2022	24,625,041,088	782,354,491	1,028,142,259	1,028,142,259	131.4	100.0	0.6	3.4	17.6
	K-028-Estudios de preinversión				782,354,491	1,028,142,259	1,028,142,259	131.4	100.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>5,874,165,621,573</b>	<b>267,267,131,909</b>	<b>178,652,816,855</b>	<b>178,652,816,855</b>	<b>66.8</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>5,874,165,621,573</b>	<b>267,267,131,909</b>	<b>178,652,816,855</b>	<b>178,652,816,855</b>	<b>66.8</b>	<b>100.0</b>			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos	00000049520	NAC.	04-2016 12-2022	3,609,161,792	0	2,420,974	2,420,974	0.0	100.0	0	9.3	61.8		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	2,420,974	2,420,974	0.0	100.0					
A-0338-M-Campo Tintal	00000051294	NAC.	01-2017 12-2021	1,362,429,277	247,101,716	285,677,064	285,677,064	115.6	100.0	10.1	31.1	65.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				247,101,716	285,677,064	285,677,064	115.6	100.0					
A-0282-M-Campo Puerto Ceiba	00000051303	NAC.	07-2016 12-2040	11,356,411,454	634,306,061	1,475,177,815	1,475,177,815	232.5	100.0	2.9	9.5	26.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				634,306,061	1,475,177,815	1,475,177,815	232.5	100.0					
A-0067-M-Campo Castarrical	00000051311	NAC.	07-2016 12-2023	1,164,594,285	339,128,071	228,877,631	228,877,631	67.4	100.0	11.6	23.2	32.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				339,128,071	228,877,631	228,877,631	67.4	100.0					
A-0264-M-Campo Pareto	00000051316	NAC.	07-2016 12-2029	2,763,888,573	1,144,363	11,608,818	11,608,818	1014.4	100.0	0.7	-0.1	5.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,144,363	11,608,818	11,608,818	1,014.4	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0356-M-Campo Tupilco	00000051318	NAC.	07-2016 12-2027	4,837,707,849	508,600,104	598,054,280	598,054,280	117.5	100.0	6.7	9.4	48.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				508,600,104	598,054,280	598,054,280	117.5	100.0					
A-0342 - Campo Tokal	00000051321	NAC.	07-2016 12-2034	1,802,532,425	262,224,849	439,548,463	439,548,463	167.6	100.0	10.7	26.2	36.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				262,224,849	439,548,463	439,548,463	167.6	100.0					
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	00000052496	NAC.	01-2017 12-2027	1,242,869,505	42,760,608	13,697,737	13,697,737	32.0	100.0	2	1.4	12.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				42,760,608	13,697,737	13,697,737	32.0	100.0					
Uchukil Fase II	00000052526	NAC.	04-2017 12-2023	73,109,104,148	10,592,776,868	9,907,304,651	9,907,304,651	93.5	100.0	13	-36.8	35.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,592,776,868	9,907,304,651	9,907,304,651	93.5	100.0					
CE Ek-Balam	00000052717	NAC.	05-2017 12-2026	79,922,679,760	10,422,815,748	10,264,250,415	10,264,250,415	98.4	100.0	6.4	13.2	34.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,422,815,748	10,264,250,415	10,264,250,415	98.4	100.0					

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Contractual Trión	00000052808	NAC.	06-2017 12-2021	65,758,966	0	9,359,893	9,359,893	0.0	100.0	0	14.2	14.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	9,359,893	9,359,893	0.0	100.0					
Área Contractual 2 Tampico Misantla	00000053723	NAC.	09-2017 12-2021	832,461,247	42,486,654	32,478,402	32,478,402	76.4	100.0	2.7	3.7	22.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				42,486,654	32,478,402	32,478,402	76.4	100.0					
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste	00000053724	NAC.	09-2017 12-2022	738,468,682	9,172,469	28,130,441	28,130,441	306.6	100.0	3.5	-65.6	30.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				9,172,469	28,130,441	28,130,441	306.6	100.0					
A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle	00000054090	NAC.	01-2018 12-2036	2,221,767,923	377,216,208	46,716,749	46,716,749	12.3	100.0	11.4	3.6	10.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				377,216,208	46,716,749	46,716,749	12.3	100.0					
A-0108-M - Campo Cráter	00000054091	NAC.	01-2018 12-2021	45,167,835	3,855,250	3,742,190	3,742,190	97.0	100.0	3.3	8.5	10.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,855,250	3,742,190	3,742,190	97.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA								
A-0127-M - Campo Escarbado	00000054092	NAC.	01-2018 12-2023	114,295,893	0	7,645,999	7,645,999	0.0	100.0	0	-0.1	7.8			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	7,645,999	7,645,999	0.0	100.0						
A-0197 - Campo Luna-Palapa	00000054093	NAC.	01-2018 12-2039	801,979,145	156,969,817	66,799,726	66,799,726	42.5	100.0	9.1	8.5	13.9			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				156,969,817	66,799,726	66,799,726	42.5	100.0						
A-0233-M - Campo Navegante	00000054094	NAC.	01-2018 12-2020	11,137,906	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.1			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
A-0305-M - Campo Sen	00000054095	NAC.	01-2018 12-2028	4,328,043,249	774,270,884	161,630,836	161,630,836	20.8	100.0	4.9	2.7	12			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				774,270,884	161,630,836	161,630,836	20.8	100.0						
A-0310-M - Campo Sini	00000054096	NAC.	01-2018 12-2029	4,539,240,766	240,970,937	920,310,266	920,310,266	381.9	100.0	19.4	16.3	35.7			
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				240,970,937	920,310,266	920,310,266	381.9	100.0						
A-0332-M - Campo Terra	00000054097	NAC.	01-2018 12-2077	6,921,952,538	437,352,186	291,401,445	291,401,445	66.6	100.0	2.9	7.5	24			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			437,352,186	291,401,445	291,401,445	66.6	100.0				
A-0340-M - Campo Tizón	00000054098	NAC.	01-2018 12-2028	2,050,172,234	342,992,196	412,996,351	412,996,351	120.4	100.0	9.3	19.7	31.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				342,992,196	412,996,351	412,996,351	120.4	100.0			
CE Cárdenas-Mora	00000054170	NAC.	03-2018 12-2040	11,219,666,131	938,866,935	93,418,289	93,418,289	9.9	100.0	7.5	0.9	20
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				938,866,935	93,418,289	93,418,289	9.9	100.0			
CE Ogarrio	00000054171	NAC.	02-2018 12-2025	4,258,175,542	32,203,646	248,845,732	248,845,732	772.7	100.0	0.9	6	42.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				32,203,646	248,845,732	248,845,732	772.7	100.0			
CE Santuario-El Golpe	00000054400	NAC.	03-2018 12-2029	21,985,819,969	1,606,024,394	599,363,729	599,363,729	37.3	100.0	2.9	4.5	8.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,606,024,394	599,363,729	599,363,729	37.3	100.0			
CEE Misión	00000054585	NAC.	03-2018 12-2026	5,334,518,117	193,871,935	252,488,831	252,488,831	130.2	100.0	4.1	10	27
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				193,871,935	252,488,831	252,488,831	130.2	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Holok Fase II	00000054655	NAC.	04-2018 12-2026	8,191,361,604	319,009,864	75,580,935	75,580,935	23.6	100.0	2.6	0	23.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				319,009,864	75,580,935	75,580,935	23.6	100.0					
Chalabil Fase II	00000054780	NAC.	05-2018 12-2022	22,527,151,063	14,122,559,711	4,807,400,461	4,807,400,461	34.0	100.0	16.7	24.9	47.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				14,122,559,711	4,807,400,461	4,807,400,461	34.0	100.0					
Área Contractual 2 Perdido	00000055126	NAC.	06-2018 12-2023	1,454,322,590	74,473,058	33,131,366	33,131,366	44.4	100.0	2.4	5.3	18.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				74,473,058	33,131,366	33,131,366	44.4	100.0					
Área Contractual 5 Perdido	00000055127	NAC.	06-2018 12-2025	3,469,379,723	130,422,346	62,700,590	62,700,590	48.0	100.0	1.6	1.2	5.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				130,422,346	62,700,590	62,700,590	48.0	100.0					
Área Contractual 22 Cuenca Salina	00000055129	NAC.	06-2018 12-2022	1,142,462,951	84,647,068	37,981,992	37,981,992	44.8	100.0	3.4	8.8	38.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				84,647,068	37,981,992	37,981,992	44.8	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Perdido Fase II	00000056954	NAC.	06-2018 12-2023	16,941,204,326	736,318,085	675,457,020	675,457,020	91.7	100.0	1.7	16.1	80.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				736,318,085	675,457,020	675,457,020	91.7	100.0					
Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057004	NAC.	07-2018 12-2027	690,836,840	25,913,294	6,873,754	6,873,754	26.5	100.0	1.9	3.5	12.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				25,913,294	6,873,754	6,873,754	26.5	100.0					
Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057007	NAC.	06-2018 12-2027	545,225,411	26,687,463	8,499,716	8,499,716	31.8	100.0	1.8	4.9	11.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				26,687,463	8,499,716	8,499,716	31.8	100.0					
Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057009	NAC.	07-2018 12-2028	1,459,554,171	61,437,192	42,697,141	42,697,141	69.4	100.0	2.6	2.5	8.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				61,437,192	42,697,141	42,697,141	69.4	100.0					
Área Contractual 29 Cuencas del Sureste	00000057010	NAC.	06-2018 12-2023	2,283,241,542	39,887,631	13,045,348	13,045,348	32.7	100.0	0.7	1	1.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				39,887,631	13,045,348	13,045,348	32.7	100.0					



# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Contractual 32 Cuencas del Sureste	00000057011	NAC.	06-2018 12-2027	942,950,960	27,121,865	33,488,153	33,488,153	123.4	100.0	1.7	4.9	15.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				27,121,865	33,488,153	33,488,153	123.4	100.0					
Área Contractual 33 Cuencas del Sureste	00000057012	NAC.	06-2018 12-2029	848,637,164	180,801,962	42,855,491	42,855,491	23.7	100.0	10.3	6.6	18.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				180,801,962	42,855,491	42,855,491	23.7	100.0					
Área Contractual 35 Cuencas del Sureste	00000057013	NAC.	06-2018 12-2027	987,290,446	45,054,625	201,111,334	201,111,334	446.3	100.0	2.2	26	33.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				45,054,625	201,111,334	201,111,334	446.3	100.0					
Campo Xikin	00000057741	NAC.	09-2018 12-2051	23,117,864,824	6,012,053,320	2,961,709,551	2,961,709,551	49.2	100.0	15.7	16.8	41.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,012,053,320	2,961,709,551	2,961,709,551	49.2	100.0					
CEE Ébano	00000057870	NAC.	10-2018 12-2061	8,493,925,045	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Esah	00000058187	NAC.	12-2018 12-2035	8,280,380,077	1,895,689,522	647,877,933	647,877,933	34.1	100.0	6	18.2	36.1		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					1,895,689,522	647,877,933	647,877,933	34.1	100.0					
Campo Chocol	00000058232	NAC.	01-2019 12-2041	788,941,645	334,600,000	838,641	838,641	0.2	100.0	4.7	0.2	0.2		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					334,600,000	838,641	838,641	0.2	100.0					
CEE Miquetla	00000058267	NAC.	02-2019 12-2053	11,107,415,022	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0					
Campo Cheek	00000058288	NAC.	02-2019 12-2027	5,279,268,431	366,316,071	2,275,311,175	2,275,311,175	621.1	100.0	3.9	44	44		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					366,316,071	2,275,311,175	2,275,311,175	621.1	100.0					
Campo Cahua	00000061550	NAC.	03-2019 12-2043	5,374,445,228	477,936,483	3,460,615,766	3,460,615,766	724.0	100.0	0.7	66.7	67.9		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					477,936,483	3,460,615,766	3,460,615,766	724.0	100.0					
Campo Ixachi	00000061607	NAC.	04-2019 12-2060	69,272,906,918	20,311,528,827	1,960,963,392	1,960,963,392	9.6	100.0	6.1	2.7	3.4		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			20,311,528,827	1,960,963,392	1,960,963,392	9.6	100.0						
Campo Uchbal	00000061699	NAC.	05-2019 12-2037	4,915,564,353	0	89,708,143	89,708,143	0.0	100.0	0	3	3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	89,708,143	89,708,143	0.0	100.0					
Campo Mulach	00000061766	NAC.	06-2019 12-2036	7,398,182,291	2,472,681,730	2,960,902,746	2,960,902,746	119.7	100.0	10	38.7	38.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,472,681,730	2,960,902,746	2,960,902,746	119.7	100.0					
Campo Manik NW	00000061767	NAC.	06-2019 12-2044	4,099,988,207	733,545,089	932,363,074	932,363,074	127.1	100.0	12.4	31.3	31.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				733,545,089	932,363,074	932,363,074	127.1	100.0					
Campo Cibix	00000061835	NAC.	07-2019 12-2035	1,909,541,210	338,996,000	57,597,532	57,597,532	16.9	100.0	9.1	1.7	1.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				338,996,000	57,597,532	57,597,532	16.9	100.0					
Campo Octli	00000061837	NAC.	07-2019 12-2031	4,693,176,443	1,769,090,177	1,795,871,709	1,795,871,709	101.5	100.0	10.8	51.4	60.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,769,090,177	1,795,871,709	1,795,871,709	101.5	100.0					

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Hok	00000061839	NAC.	07-2019 12-2030	4,864,782,870	1,609,294,096	1,580,905,371	1,580,905,371	98.2	100.0	14.9	46	46		
					1,609,294,096	1,580,905,371	1,580,905,371	98.2	100.0					
Campo Teekit Profundo	00000061840	NAC.	07-2019 12-2033	5,466,802,774	1,675,063,511	245,285,011	245,285,011	14.6	100.0	21.7	10.3	19.5		
					1,675,063,511	245,285,011	245,285,011	14.6	100.0					
Campo Tlacame	00000062123	NAC.	07-2019 12-2038	6,098,548,099	1,304,078,422	2,779,190,503	2,779,190,503	213.1	100.0	4.4	46	46		
					1,304,078,422	2,779,190,503	2,779,190,503	213.1	100.0					
Campo Tetl	00000062130	NAC.	07-2019 12-2027	6,249,606,166	1,367,250,178	1,205,523,176	1,205,523,176	88.1	100.0	16.9	27.3	39.1		
					1,367,250,178	1,205,523,176	1,205,523,176	88.1	100.0					
Campo Koban	00000062135	NAC.	07-2019 12-2034	7,707,752,879	2,639,247,835	1,224,967,675	1,224,967,675	46.4	100.0	8.3	24.4	24.4		
					2,639,247,835	1,224,967,675	1,224,967,675	46.4	100.0					
Campo Suuk	00000062140	NAC.	07-2019 12-2052	9,992,991,858	2,602,943,905	808,385,811	808,385,811	31.0	100.0	10.5	10.3	16.8		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			2,602,943,905	808,385,811	808,385,811	31.0	100.0						
Proyecto Coyula	0000062335	NAC.	09-2019 12-2022	6,483,817,269	0	877,694,109	877,694,109	0.0	100.0	0	16	16		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	877,694,109	877,694,109	0.0	100.0					
A-0057-M - Campo Cactus	0000062568	NAC.	11-2019 12-2024	3,604,194,449	0	350,327,582	350,327,582	0.0	100.0	0	11	11		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	350,327,582	350,327,582	0.0	100.0					
A-0144-M - Campo Girdas	0000062569	NAC.	11-2019 12-2024	2,480,046,607	0	46,203,861	46,203,861	0.0	100.0	0	1.5	1.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	46,203,861	46,203,861	0.0	100.0					
A-0317-M - Campo Sunuapa	0000062570	NAC.	11-2019 12-2026	2,763,101,269	0	99,623,712	99,623,712	0.0	100.0	0	4.1	4.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	99,623,712	99,623,712	0.0	100.0					
A-0329-M - Campo Teotleco	0000062571	NAC.	11-2019 12-2024	2,329,698,501	0	912,402,204	912,402,204	0.0	100.0	0	32.5	32.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	912,402,204	912,402,204	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0003-M - Campo Agave	00000062625	NAC.	11-2019 12-2024	354,395,805	0	31,523,774	31,523,774	0.0	100.0	0	6.2	6.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	31,523,774	31,523,774	0.0	100.0					
A-0029-M - Campo Artesa	00000062626	NAC.	11-2019 12-2022	294,839,523	0	31,679,224	31,679,224	0.0	100.0	0	13.2	13.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	31,679,224	31,679,224	0.0	100.0					
A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó	00000062627	NAC.	11-2019 12-2026	437,552,945	0	33,613,194	33,613,194	0.0	100.0	0	5.2	5.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	33,613,194	33,613,194	0.0	100.0					
A-0099-M - Campo Comoapa	00000062628	NAC.	11-2019 12-2033	495,416,073	0	32,679,972	32,679,972	0.0	100.0	0	3.9	3.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	32,679,972	32,679,972	0.0	100.0					
A-0141-M - Campo Gaucho	00000062629	NAC.	11-2019 12-2025	395,889,346	0	15,728,165	15,728,165	0.0	100.0	0	4.2	4.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	15,728,165	15,728,165	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0169-M - Campo Juspi	00000062630	NAC.	11-2019 12-2029	82,254,597	0	0	0	0.0	0.0	0	0.2	0.2		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0					
A-0230-M - Campo Muspac	00000062631	NAC.	11-2019 12-2032	448,654,482	0	8,484,648	8,484,648	0.0	100.0	0	2.7	2.7		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	8,484,648	8,484,648	0.0	100.0					
A-0236-M - Campo Nispero	00000062632	NAC.	11-2019 12-2025	509,328,123	0	21,586,104	21,586,104	0.0	100.0	0	2.4	2.4		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	21,586,104	21,586,104	0.0	100.0					
A-0291-M - Campo Río Nuevo	00000062633	NAC.	11-2019 12-2028	55,402,106	0	506,662	506,662	0.0	100.0	0	0.9	0.9		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	506,662	506,662	0.0	100.0					
Campeche Oriente Fase II	00000062881	NAC.	01-2020 12-2024	9,844,621,042	0	11,885,563	11,885,563	0.0	100.0	0	0.2	0.2		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	11,885,563	11,885,563	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0312-M - Campo Sitio Grande	00000065141	NAC.	04-2020 12-2028	318,578,804	0	1,117,213	1,117,213	0.0	100.0	0	1	1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	1,117,213	1,117,213	0.0	100.0					
Campo Quesqui	00000065396	NAC.	06-2020 12-2040	19,231,799,060	0	248,741,208	248,741,208	0.0	100.0	0	0.7	0.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	248,741,208	248,741,208	0.0	100.0					
A-0046-M - Campo Bellota	00000065444	NAC.	07-2020 12-2036	7,202,576,588	0	39,208,260	39,208,260	0.0	100.0	0	0.2	0.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	39,208,260	39,208,260	0.0	100.0					
A-0050-M - Campo Bricol	00000065445	NAC.	07-2020 12-2033	3,907,063,052	0	42,351,669	42,351,669	0.0	100.0	0	0.4	0.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	42,351,669	42,351,669	0.0	100.0					
A-0087-M - Campo Chinchorro	00000065446	NAC.	07-2020 12-2036	1,134,120,612	0	21,468,115	21,468,115	0.0	100.0	0	3.8	3.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	21,468,115	21,468,115	0.0	100.0					



## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0119-M - Campo Edén-Jolote	00000065449	NAC.	07-2020 12-2035	3,842,939,938	0	34,406,236	34,406,236	0.0	100.0	0	0.3	0.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	34,406,236	34,406,236	0.0	100.0					
A-0201-M - Campo Madrefil	00000065450	NAC.	07-2020 12-2036	5,978,006,452	0	56,287,895	56,287,895	0.0	100.0	0	13	13		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	56,287,895	56,287,895	0.0	100.0					
A-0088-M - Campo Chipilín	00000065452	NAC.	07-2020 12-2029	128,340,524	0	6,375,294	6,375,294	0.0	100.0	0	1.7	1.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	6,375,294	6,375,294	0.0	100.0					
A-0115-M - Campo Cupache	00000065453	NAC.	07-2020 12-2032	410,585,704	0	20,172	20,172	0.0	100.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	20,172	20,172	0.0	100.0					
A-0250-M - Campo Paché	00000065454	NAC.	07-2020 12-2028	885,147,978	0	19,069,299	19,069,299	0.0	100.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	19,069,299	19,069,299	0.0	100.0					
A-0252-M - Campo Palangre	00000065455	NAC.	07-2020 12-2029	631,526,434	0	3,741,480	3,741,480	0.0	100.0	0	0.1	0.1		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	3,741,480	3,741,480	0.0	100.0				
A-0372-M - Campo Yagual	00000065456	NAC.	07-2020 12-2027	682,106,592	0	32,393,366	32,393,366	0.0	100.0	0	2	2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	32,393,366	32,393,366	0.0	100.0			
Campo Itta	00000065476	NAC.	07-2020 12-2025	4,761,960,711	0	127,015,461	127,015,461	0.0	100.0	0	2.3	2.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	127,015,461	127,015,461	0.0	100.0			
Campo Tlmatini	00000065477	NAC.	07-2020 12-2028	5,984,656,311	0	260,056,707	260,056,707	0.0	100.0	0	0.6	0.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	260,056,707	260,056,707	0.0	100.0			
Comalcalco Fase II	00000065824	NAC.	10-2020 12-2024	35,496,241,011	0	58,814,554	58,814,554	0.0	100.0	0	2.9	2.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	58,814,554	58,814,554	0.0	100.0			
Proyecto Aceite Terciario del Golfo	001 02 001	NAC.	12-2002 12-2033	433,073,176,672	6,181,644,877	3,035,707,856	3,035,707,856	49.1	100.0	0.6	-5.9	68.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,181,644,877	3,035,707,856	3,035,707,856	49.1	100.0			

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Integral Jujo-Tecominoacán	018 01 016	NAC.	12-2002 12-2035	122,988,247,528	2,724,690,394	1,194,065,151	1,194,065,151	43.8	100.0	1.3	0.4	83.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,724,690,394	1,194,065,151	1,194,065,151	43.8	100.0			
Cantarell	020 96 020	NAC.	01-1997 12-2039	1,335,149,483,248	19,131,520,608	13,750,021,086	13,750,021,086	71.8	100.0	0.6	3.8	82.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				19,131,520,608	13,750,021,086	13,750,021,086	71.8	100.0			
Burgos	021 96 021	NAC.	01-1997 12-2032	549,418,857,132	3,075,376,838	2,676,819,834	2,676,819,834	87.0	100.0	0.3	4.1	90.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,075,376,838	2,676,819,834	2,676,819,834	87.0	100.0			
Proyecto Tamaulipas Constituciones	0218T4L0039	NAC.	01-2001 12-2044	59,968,501,021	2,935,946,391	3,604,445,377	3,604,445,377	122.7	100.0	3.5	2.1	88.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,935,946,391	3,604,445,377	3,604,445,377	122.7	100.0			
Integral Ku-Maloob-Zaap	039 98 039	NAC.	12-2002 12-2030	885,990,161,307	41,164,263,479	34,969,722,597	34,969,722,597	84.9	100.0	2.5	0.2	85.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				41,164,263,479	34,969,722,597	34,969,722,597	84.9	100.0			

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Integral Complejo Antonio J. Bermudez	069 98 069	NAC.	01-2002 12-2035	283,976,249,238	8,200,736,063	4,559,664,401	4,559,664,401	55.6	100.0	1.5	-6	83.7	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				8,200,736,063	4,559,664,401	4,559,664,401	55.6	100.0				
Integral Lakach	0718TZZ0001	NAC.	01-2009 12-2029	34,488,520,823	2,319,841	51,178,459	51,178,459	2206.1	100.0	0	10.2	81	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,319,841	51,178,459	51,178,459	2,206.1	100.0				
Integral Poza Rica	093 98 093	NAC.	01-2002 12-2029	86,995,522,534	3,942,883,423	2,584,810,592	2,584,810,592	65.5	100.0	2.3	-0.2	85.4	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,942,883,423	2,584,810,592	2,584,810,592	65.5	100.0				
Integral Arenque	094 01 092	NAC.	01-2002 12-2029	55,881,930,326	152,673,160	91,319,806	91,319,806	59.8	100.0	0.1	-6	84.2	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				152,673,160	91,319,806	91,319,806	59.8	100.0				
Integral Ayin-Alux	095 01 093	NAC.	01-2009 12-2027	22,180,145,582	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.4	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Integral Bellota-Chinchorro	097 01 095	NAC.	12-2002 12-2036	107,883,763,283	1,504,606,524	1,766,993,283	1,766,993,283	117.4	100.0	0.8	3.2	98.7		
					1,504,606,524	1,766,993,283	1,766,993,283	117.4	100.0					
Integral Cactus Sitio-Grande	098 01 096	NAC.	01-2002 12-2036	72,815,812,709	1,189,978,654	938,552,010	938,552,010	78.8	100.0	1.1	2.1	97.5		
					1,189,978,654	938,552,010	938,552,010	78.8	100.0					
Integral Chuc	101 01 099	NAC.	01-2002 12-2038	350,062,107,957	14,038,564,260	12,371,010,842	12,371,010,842	88.1	100.0	2.5	-3	86.7		
					14,038,564,260	12,371,010,842	12,371,010,842	88.1	100.0					
Integral El Golpe-Puerto Ceiba	103 01 101	NAC.	12-2002 12-2036	60,165,918,616	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
					0	0	0	0.0	0.0					
Integral Yaxche	109 01 107	NAC.	12-2006 12-2032	118,161,598,383	10,045,849,088	9,800,370,220	9,800,370,220	97.5	100.0	4.9	3.1	87.2		
					10,045,849,088	9,800,370,220	9,800,370,220	97.5	100.0					

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Proyecto de Exploración Campeche Oriente	1118T4L0002	NAC.	01-2012 10-2020	18,625,145,913	0	0	0	0.0	0.0	0	53.1	100		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto de Exploración Comalcalco	1118T4L0003	NAC.	01-2012 12-2020	35,436,756,699	10,581,125,578	4,647,189,702	4,647,189,702	43.9	100.0	15.8	19.1	88.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,581,125,578	4,647,189,702	4,647,189,702	43.9	100.0					
Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	1118T4L0006	NAC.	01-2012 12-2025	10,112,817,333	252,661,561	830,858,022	830,858,022	328.8	100.0	0.5	0	64.8		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				252,661,561	830,858,022	830,858,022	328.8	100.0					
Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	1218T4L0001	NAC.	04-2012 12-2026	3,798,521,394	0	617,577	617,577	0.0	100.0	0	4.4	23.2		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	617,577	617,577	0.0	100.0					
Proyecto de Exploración Alosa	1218T4L0007	NAC.	01-2013 12-2020	4,096,820,495	0	1,666,782	1,666,782	0.0	100.0	0	1.6	11		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	1,666,782	1,666,782	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de Exploración Cuichapa	1218T4L0010	NAC.	01-2013 12-2020	10,819,772,941	4,188,837,692	2,350,709,778	2,350,709,778	56.1	100.0	8.5	26.5	86.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,188,837,692	2,350,709,778	2,350,709,778	56.1	100.0			
Proyecto de Exploración Han	1218T4L0015	NAC.	01-2013 12-2020	16,199,604,483	14,735,224	26,320,726	26,320,726	178.6	100.0	0	2.2	21.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				14,735,224	26,320,726	26,320,726	178.6	100.0			
Proyecto Tsimin Xux	1218T4L0017	NAC.	01-2013 12-2048	154,582,320,001	4,207,034,947	2,930,557,769	2,930,557,769	69.6	100.0	1.6	8.4	69.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,207,034,947	2,930,557,769	2,930,557,769	69.6	100.0			
Proyecto Ogarrío - Sánchez Magallanes	1218T4L0018	NAC.	01-2013 12-2032	70,450,282,433	7,251,108,559	3,328,136,552	3,328,136,552	45.8	100.0	5.2	1.5	71.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,251,108,559	3,328,136,552	3,328,136,552	45.8	100.0			
Proyecto Crudo Ligero Marino	1218T4L0021	NAC.	01-2013 12-2037	165,434,833,508	21,582,287,370	4,103,540,708	4,103,540,708	19.0	100.0	7.6	-3.6	60.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				21,582,287,370	4,103,540,708	4,103,540,708	19.0	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	1218T4L0022	NAC.	01-2013 12-2032	9,335,384,460	320,185,379	246,102,445	246,102,445	76.8	100.0	2.5	-6.9	70.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				320,185,379	246,102,445	246,102,445	76.8	100.0			
Proyecto Lankahuasa	1218T4L0024	NAC.	01-2013 12-2030	3,823,925,207	15,060,753	30,097,125	30,097,125	199.8	100.0	0.2	3.2	17.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				15,060,753	30,097,125	30,097,125	199.8	100.0			
Proyecto Integral Veracruz	1218T4L0025	NAC.	01-2013 12-2034	88,508,616,958	7,512,152,509	4,780,289,833	4,780,289,833	63.6	100.0	4.6	8.7	39.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,512,152,509	4,780,289,833	4,780,289,833	63.6	100.0			
Proyecto Ixtal-Manik	1218T4L0026	NAC.	01-2013 12-2034	44,454,197,341	1,686,440,711	2,124,651,757	2,124,651,757	125.9	100.0	1.4	10.5	68.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,686,440,711	2,124,651,757	2,124,651,757	125.9	100.0			
Proyecto Costero Terrestre	1218T4L0027	NAC.	01-2013 12-2036	12,362,874,983	475,330,977	305,930,086	305,930,086	64.3	100.0	1.7	5.9	37.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				475,330,977	305,930,086	305,930,086	64.3	100.0			



# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	1218T4L0028	NAC.	01-2013 12-2022	18,727,111,498	4,655,737,447	297,500,603	297,500,603	6.3	100.0	11.7	0.4	25.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,655,737,447	297,500,603	297,500,603	6.3	100.0					
Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	1318T4L0011	NAC.	07-2013 12-2023	3,786,069,317	241,618,373	398,172,936	398,172,936	164.7	100.0	0.9	3.8	66.7		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				241,618,373	398,172,936	398,172,936	164.7	100.0					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.