Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			2021		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA			
TOTAL				5,333,757,065	459,746,651	251,631,297	138,534,822	30.1	55.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				11,080,092	0	11,080,092	7,262,483	0.0	65.5			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				11,080,092	0	11,080,092	7,262,483	0.0	65.5			
Sustitución de Lanchas para seguridad del puerto y vehiculo de pasajeros.	2109J3A0001	Mich.	04-2021 12-2021	11,080,092	0	11,080,092	7,262,483	0.0	65.5	100	0	0
	E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	11,080,092	7,262,483	0.0	65.5			
	E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,322,676,973	459,746,651	240,551,205	131,272,339	28.5	54.5			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				5,322,676,973	459,746,651	240,551,205	131,272,339	28.5	54.5			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura <i>Nota: Adicionalmente a lo ejercido, se ejerció recursos en el ramo 9 por \$1,080,881 con lo cual se tiene un ejercido acumulado en este proyecto al 31/12/21 por \$2,521,191 pesos, esto debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20.</i>	1609J3A0004	Mich.	01-2017 12-2021	51,460,907	5,415,000	3,790,500	2,521,191	46.5	66.5	9.9	5.4	95.5		
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	5,415,000	3,790,500	2,521,191	46.5	66.5					
Modernización de vialidades de acceso al Puerto	1909J3A0002	Mich.	01-2019 06-2022	486,868,746	200,000,000	62,971,747	0	0.0	0.0	41	0	8.8		
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	200,000,000	62,971,747	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste <i>Nota: Adicional a lo ejercido, se ejerció recursos en el ramo 9 por \$4,404,286 acumulando un ejercido al 31/12/21 por \$11,255,769 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20.</i>	1909J3A0003	Mich.	01-2020 07-2022	576,917,726	215,880,000	25,887,934	11,255,769	5.2	43.4	37.4	0.3	4.3		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					215,880,000	25,887,934	11,255,769	5.2	43.4					
Protección marginal en senos de escolleras <i>Nota: El ejercido total de este proyecto al 31/12/21 fue de \$36,927,237 pesos; en el ramo 13 sólo se ejerció \$616,928 pesos; en el ramo 9 se ejerció \$36,310,309 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20</i>	1909J3A0004	Mich.	03-2020 12-2022	139,201,333	38,451,651	40,545,984	36,927,237	96.0	91.0	24.8	2.1	20.5		

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				38,451,651	40,545,984	36,927,237	96.0	91.0						
Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto.	2109J3A0002	Mich.	01-2021 02-2022	76,281,253	0	15,708,095	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	15,708,095	0	0.0	0.0					
Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje <i>Nota: El monto ejercido correcto es de \$80,568,142 pesos registrado en el AC01.</i>	2113J3A0001	Mich.	09-2021 12-2023	449,087,047	0	91,646,945	80,568,142	0.0	87.9	0	17.8	17.8		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	91,646,945	80,568,142	0.0	87.9					
Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas	2113J3A0002	Mich.	12-2021 12-2024	3,542,859,961	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0					
<p>^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p>^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p>Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p>														