

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			2021		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA			
TOTAL				12,561,345,056	1,847,036,707	714,330,691	714,330,691	38.6	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				617,795,761	0	27,294,181	27,294,181	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				494,403,115	0	0	0	0.0	0.0			
Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Salina Cruz	2147J3G0002	Oax.	09-2021 12-2022	494,403,115	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				123,392,646	0	27,294,181	27,294,181	0.0	100.0			
Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C.	1909J3G0003	Oax.	08-2019 12-2021	54,365,814	0	18,185,356	18,185,356	0.0	100.0	0	35.5	64.5
	K-028-Estudios de preinversión				0	18,185,356	18,185,356	0.0	100.0			
Estudios de preinversión para diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial	2147J3G0001	Oax.	05-2021 12-2022	69,026,832	0	9,108,825	9,108,825	0.0	100.0	0	14.8	14.8
	K-028-Estudios de preinversión				0	9,108,825	9,108,825	0.0	100.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				11,943,549,295	1,847,036,707	687,036,510	687,036,510	37.1	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA				11,943,549,295	1,847,036,707	687,036,510	687,036,510	37.1	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
ECONÓMICA														
Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa).	1909J3G0004	Oax.	11-2019 12-2024	10,390,624,495	1,847,036,707	687,036,510	687,036,510	37.1	100.0	0	5.1	7.8		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					1,847,036,707	687,036,510	687,036,510	37.1	100.0					
Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca.	2047J3G0001	Oax.	10-2020 12-2023	1,552,924,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0					
<p>^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p>^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p>Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p>														