

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
TOTAL				6,487,737,481,512	289,040,014,673	240,628,186,676	240,581,465,971	83.2	99.9					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				39,611,335,636	19,353,947,493	722,509,127	722,509,127	3.7	100.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				18,899,577,718	0	1,644,977	1,644,977	0.0	100.0					
Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos	00000048700	NAC.	03-2016 12-2023	15,935,868,684	0	1,306,738	1,306,738	0.0	100.0	0	0	33.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,306,738	1,306,738	0.0	100.0					
Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos	00000048712	NAC.	09-2016 12-2023	2,963,709,034	0	338,239	338,239	0.0	100.0	0	0	44.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	338,239	338,239	0.0	100.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				20,711,757,918	19,353,947,493	720,864,150	720,864,150	3.7	100.0					
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración	00000053657	NAC.	07-2017 12-2023	20,357,093,654	19,353,947,493	711,113,922	711,113,922	3.6	100.0	45.8	7.5	25.1		
	K-028-Estudios de preinversión				19,353,947,493	711,113,922	711,113,922	3.6	100.0					
Han Fase II	00000065774	NAC.	01-2021 12-2023	354,664,264	0	9,750,228	9,750,228	0.0	100.0	10.1	2.7	2.7		
	K-028-Estudios de preinversión				0	9,750,228	9,750,228	0.0	100.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				6,448,126,145,876	269,686,067,180	239,905,677,549	239,858,956,844	88.9	99.9					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				6,448,126,145,876	269,686,067,180	239,905,677,549	239,858,956,844	88.9	99.9					
Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos	00000049520	NAC.	04-2016 12-2022	3,733,074,952	166,128,033	0	0	0.0	0.0	4.4	0	61.8		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				166,128,033	0	0	0.0	0.0					
A-0338-M-Campo Tintal	00000051294	NAC.	01-2017 12-2022	1,741,399,103	464,169,233	414,842,899	414,842,899	89.3	100.0	32.9	7.2	73.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				464,169,233	414,842,899	414,842,899	89.3	100.0					
A-0282-M-Campo Puerto Ceiba	00000051303	NAC.	07-2016 12-2035	11,858,159,562	340,620,191	839,164,194	839,164,194	246.3	100.0	2.8	8.8	35.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				340,620,191	839,164,194	839,164,194	246.3	100.0					
A-0067-M-Campo Castarrical	00000051311	NAC.	07-2016 12-2023	1,349,640,184	268,448,408	640,157,060	640,157,060	238.4	100.0	22.2	41.1	73.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				268,448,408	640,157,060	640,157,060	238.4	100.0					
A-0264-M-Campo Pareto	00000051316	NAC.	07-2016 12-2062	2,180,547,942	37,500,633	35,101,512	35,101,512	93.6	100.0	1.3	3.2	8.8		

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
					2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			37,500,633	35,101,512	35,101,512	93.6	100.0					
A-0356-M-Campo Tupilco	00000051318	NAC.	07-2016 12-2027	4,845,865,950	542,660,192	754,975,693	754,777,893	139.0	99.9	10.8	15.7	64.6	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				542,660,192	754,975,693	754,777,893	139.0	99.9				
A-0342 - Campo Tokal	00000051321	NAC.	07-2016 12-2025	2,517,293,841	141,629,404	853,634,267	853,634,267	602.7	100.0	7.6	24.2	60.4	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				141,629,404	853,634,267	853,634,267	602.7	100.0				
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido	00000052496	NAC.	01-2017 12-2028	1,347,561,179	81,745,025	37,750,412	37,750,411	46.1	99.9	6.3	1	13.6	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				81,745,025	37,750,412	37,750,411	46.1	99.9				
Uchukil Fase II	00000052526	NAC.	04-2017 12-2023	75,971,559,355	14,345,392,482	18,774,685,952	18,774,655,903	130.8	99.9	18.9	24.6	60.2	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				14,345,392,482	18,774,685,952	18,774,655,903	130.8	99.9				
CE Ek-Balam	00000052717	NAC.	05-2017 12-2026	87,706,462,970	8,852,944,399	11,746,669,566	11,746,669,566	132.6	100.0	10.7	11.1	46.1	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				8,852,944,399	11,746,669,566	11,746,669,566	132.6	100.0				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Contractual Trión	00000052808	NAC.	06-2017 12-2021	68,016,665	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.2		
					0	0	0	0.0	0.0					
Área Contractual 2 Tampico Misantla	00000053723	NAC.	09-2017 12-2022	861,042,096	641,153,735	69,770,101	69,770,101	10.8	100.0	44.9	6	29		
					641,153,735	69,770,101	69,770,101	10.8	100.0					
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste	00000053724	NAC.	09-2017 12-2025	877,632,038	406,298	20,604,298	20,604,298	5071.2	100.0	0	0	30.4		
					406,298	20,604,298	20,604,298	5,071.2	100.0					
A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle	00000054090	NAC.	01-2018 12-2037	2,457,543,498	689,923,316	140,379,447	140,379,447	20.3	100.0	30	5.1	16.1		
					689,923,316	140,379,447	140,379,447	20.3	100.0					
A-0108-M - Campo Cráter	00000054091	NAC.	01-2018 12-2022	60,057,398	36,031,864	23,698,144	23,698,144	65.7	100.0	56.1	36.7	47		
					36,031,864	23,698,144	23,698,144	65.7	100.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			370,581,324	343,951,951	343,951,951	92.8	100.0				
A-0340-M - Campo Tizón	00000054098	NAC.	01-2018 12-2028	2,863,130,704	515,847,989	476,496,792	476,496,792	92.3	100.0	24.3	10.6	42.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			515,847,989	476,496,792	476,496,792	92.3	100.0				
CE Cárdenas-Mora	00000054170	NAC.	03-2018 12-2045	11,333,334,290	813,234,179	1,317,275,013	1,317,275,013	161.9	100.0	7	9.5	29.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			813,234,179	1,317,275,013	1,317,275,013	161.9	100.0				
CE Ogarrio	00000054171	NAC.	02-2018 12-2025	4,576,945,942	275,372,776	1,208,362,473	1,208,362,473	438.8	100.0	6.2	21.7	64.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			275,372,776	1,208,362,473	1,208,362,473	438.8	100.0				
CE Santuario-El Golpe	00000054400	NAC.	03-2018 12-2033	22,931,429,994	2,531,293,841	869,105,094	869,105,094	34.3	100.0	11.1	1.4	10.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			2,531,293,841	869,105,094	869,105,094	34.3	100.0				
CEE Misión	00000054585	NAC.	03-2018 12-2025	5,754,445,638	844,937,304	539,181,158	539,181,157	63.8	99.9	15.3	0	27
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			844,937,304	539,181,158	539,181,157	63.8	99.9				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Holok Fase II	00000054655	NAC.	04-2018 12-2029	9,388,919,002	322,775,498	183,621,713	183,621,713	56.8	100.0	3.8	0.3	24		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				322,775,498	183,621,713	183,621,713	56.8	100.0					
Chalabil Fase II	00000054780	NAC.	05-2018 12-2023	21,941,033,961	7,143,330,647	3,137,289,200	3,137,289,200	43.9	100.0	30.6	12	59.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,143,330,647	3,137,289,200	3,137,289,200	43.9	100.0					
Área Contractual 2 Perdido	00000055126	NAC.	06-2018 12-2026	1,756,881,750	126,882,000	86,176,624	86,176,622	67.9	99.9	8.4	0.3	18.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				126,882,000	86,176,624	86,176,622	67.9	99.9					
Área Contractual 5 Perdido	00000055127	NAC.	06-2018 12-2027	3,806,003,390	231,784,800	78,310,667	78,310,667	33.7	100.0	6.4	2.1	7.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				231,784,800	78,310,667	78,310,667	33.7	100.0					
Área Contractual 22 Cuenca Salina	00000055129	NAC.	06-2018 12-2022	1,181,687,071	58,837,680	135,406,323	135,406,323	230.1	100.0	4.9	2.5	40.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				58,837,680	135,406,323	135,406,323	230.1	100.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Área Perdido Fase II	00000056954	NAC.	06-2018 12-2023	18,363,215,476	585,500,854	308,220,066	308,220,066	52.6	100.0	3.3	0	80.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				585,500,854	308,220,066	308,220,066	52.6	100.0					
Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057004	NAC.	07-2018 12-2024	714,555,305	7,713,728	23,851,010	23,851,010	309.2	100.0	1	0	12.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,713,728	23,851,010	23,851,010	309.2	100.0					
Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057007	NAC.	06-2018 12-2026	721,270,279	39,744,960	14,209,886	14,209,883	35.7	99.9	7	0	11.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				39,744,960	14,209,886	14,209,883	35.7	99.9					
Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz	00000057009	NAC.	06-2018 12-2026	1,651,704,934	0	102,622,164	102,622,164	0.0	100.0	3.3	5.6	14.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	102,622,164	102,622,164	0.0	100.0					
Área Contractual 29 Cuencas del Sureste	00000057010	NAC.	06-2018 12-2025	2,488,210,212	180,256,794	27,456,911	27,456,911	15.2	100.0	7.6	0.5	2.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				180,256,794	27,456,911	27,456,911	15.2	100.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Área Contractual 32 Cuencas del Sureste	00000057011	NAC.	06-2018 12-2024	975,325,246	70,178,400	82,625,780	82,625,780	117.7	100.0	7.2	5.7	21	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				70,178,400	82,625,780	82,625,780	117.7	100.0				
Área Contractual 33 Cuencas del Sureste	00000057012	NAC.	06-2018 12-2030	877,773,380	322,422,696	119,117,001	119,117,002	36.9	100.0	36.7	10.4	29.2	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				322,422,696	119,117,001	119,117,002	36.9	100.0				
Área Contractual 35 Cuencas del Sureste	00000057013	NAC.	06-2018 12-2025	1,021,187,036	120,281,400	80,091,767	80,091,767	66.5	100.0	11.7	1	34.3	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				120,281,400	80,091,767	80,091,767	66.5	100.0				
Campo Xikin	00000057741	NAC.	09-2018 12-2065	24,890,376,381	640,244,697	606,423,758	606,423,758	94.7	100.0	2.6	0	41.9	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				640,244,697	606,423,758	606,423,758	94.7	100.0				
CEE Ébano	00000057870	NAC.	10-2018 12-2092	8,353,943,849	687,369,320	274,209,866	274,209,866	39.8	100.0	7.8	3.2	3.2	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				687,369,320	274,209,866	274,209,866	39.8	100.0				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Campo Esah	00000058187	NAC.	12-2018 12-2028	9,363,476,301	2,153,712,277	283,662,220	283,662,220	13.1	100.0	25.1	0	36.1	
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					2,153,712,277	283,662,220	283,662,220	13.1	100.0				
Campo Chocol	00000058232	NAC.	01-2019 12-2035	816,028,330	377,546,273	3,234,225	3,234,225	0.8	100.0	27.9	0.2	0.5	
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					377,546,273	3,234,225	3,234,225	0.8	100.0				
CEE Miquetla	00000058267	NAC.	02-2019 12-2031	12,315,079,147	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0				
Campo Cheek	00000058288	NAC.	02-2019 12-2034	6,644,329,702	1,220,608,552	1,311,753,909	1,311,753,909	107.4	100.0	22.3	12.1	56.1	
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					1,220,608,552	1,311,753,909	1,311,753,909	107.4	100.0				
Campo Cahua	00000061550	NAC.	03-2019 12-2034	6,315,692,815	114,793,899	1,006,930,420	1,006,930,420	877.1	100.0	2	7.7	75.7	
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					114,793,899	1,006,930,420	1,006,930,420	877.1	100.0				
Campo Ixachi	00000061607	NAC.	04-2019 12-2060	147,401,721,972	30,822,903,910	6,031,887,394	5,988,492,608	19.4	99.2	25.9	2.3	5.8	

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			30,822,903,910	6,031,887,394	5,988,492,608	19.4	99.2						
Campo Uchbal	00000061699	NAC.	05-2019 12-2031	5,084,305,540	917,581,788	1,483,651,759	1,483,651,759	161.6	100.0	18	28.5	31.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			917,581,788	1,483,651,759	1,483,651,759	161.6	100.0						
Campo Mulach	00000061766	NAC.	06-2019 12-2047	30,763,481,340	2,092,557,751	2,240,136,945	2,240,136,945	107.0	100.0	27.3	-20.8	17.8		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			2,092,557,751	2,240,136,945	2,240,136,945	107.0	100.0						
Campo Manik NW	00000061767	NAC.	06-2019 12-2031	4,383,503,430	47,624,048	2,406,984,275	2,406,984,275	5054.1	100.0	38	48.2	79.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			47,624,048	2,406,984,275	2,406,984,275	5,054.1	100.0						
Campo Cibix	00000061835	NAC.	07-2019 12-2022	2,666,735,006	470,545,883	511,001,222	511,001,222	108.5	100.0	23.8	20.2	21.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			470,545,883	511,001,222	511,001,222	108.5	100.0						
Campo Octli	00000061837	NAC.	07-2019 12-2026	6,554,170,110	553,815,812	2,618,673,448	2,618,673,448	472.8	100.0	11.4	16.2	77.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			553,815,812	2,618,673,448	2,618,673,448	472.8	100.0						

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campo Hok	00000061839	NAC.	07-2019 12-2029	5,031,805,200	767,161,906	1,843,650,286	1,843,650,286	240.3	100.0	15.2	24.5	70.5		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				767,161,906	1,843,650,286	1,843,650,286	240.3	100.0					
Campo Teekit Profundo	00000061840	NAC.	07-2019 12-2050	10,032,200,836	1,797,207,301	1,193,590,836	1,193,590,836	66.4	100.0	31.7	1.2	20.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,797,207,301	1,193,590,836	1,193,590,836	66.4	100.0					
Campo Tlacame	00000062123	NAC.	07-2019 12-2030	7,592,952,339	803,262,921	2,451,568,820	2,451,568,820	305.2	100.0	12.7	25	71.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				803,262,921	2,451,568,820	2,451,568,820	305.2	100.0					
Campo Tetl	00000062130	NAC.	07-2019 12-2023	7,551,735,504	2,573,390,908	2,595,656,751	2,595,656,751	100.8	100.0	39.8	20.6	59.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,573,390,908	2,595,656,751	2,595,656,751	100.8	100.0					
Campo Koban	00000062135	NAC.	07-2019 12-2034	8,861,284,883	3,652,367,864	3,468,345,913	3,468,345,913	94.9	100.0	27.6	30.7	55.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,652,367,864	3,468,345,913	3,468,345,913	94.9	100.0					
Campo Suuk	00000062140	NAC.	07-2019 12-2030	12,101,049,678	1,658,226,036	857,924,083	857,924,083	51.7	100.0	16	2.8	19.6		

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,658,226,036	857,924,083	857,924,083	51.7	100.0				
Proyecto Coyula	0000062335	NAC.	09-2019 12-2024	9,466,048,999	4,625,600,000	1,069,765,089	1,069,765,089	23.1	100.0	41.6	5.5	21.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			4,625,600,000	1,069,765,089	1,069,765,089	23.1	100.0				
A-0057-M - Campo Cactus	0000062568	NAC.	11-2019 12-2027	3,666,081,181	320,484,950	805,809,070	805,809,070	251.4	100.0	8.5	21.5	32.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			320,484,950	805,809,070	805,809,070	251.4	100.0				
A-0144-M - Campo Girdas	0000062569	NAC.	11-2019 12-2030	2,641,249,597	135,312,180	87,974,171	87,974,171	65.0	100.0	5.2	4	5.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			135,312,180	87,974,171	87,974,171	65.0	100.0				
A-0317-M - Campo Sunuapa	0000062570	NAC.	11-2019 12-2027	3,283,068,184	525,925,549	201,304,634	201,304,634	38.2	100.0	18.4	5.4	9.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			525,925,549	201,304,634	201,304,634	38.2	100.0				
A-0329-M - Campo Teotleco	0000062571	NAC.	11-2019 12-2029	5,874,597,854	388,655,264	1,488,821,411	1,488,821,411	383.0	100.0	16.1	8.6	41.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			388,655,264	1,488,821,411	1,488,821,411	383.0	100.0				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
A-0003-M - Campo Agave	00000062625	NAC.	11-2019 12-2022	377,302,305	85,451,813	114,182,763	114,182,763	133.6	100.0	23.3	32.3	38.6	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				85,451,813	114,182,763	114,182,763	133.6	100.0				
A-0029-M - Campo Artesa	00000062626	NAC.	11-2019 12-2027	412,307,038	64,476,483	66,711,645	66,711,645	103.4	100.0	21.1	10.8	24	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				64,476,483	66,711,645	66,711,645	103.4	100.0				
A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó	00000062627	NAC.	11-2019 12-2027	385,890,946	24,963,413	82,395,797	82,395,797	330.0	100.0	5.5	25.1	30.3	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				24,963,413	82,395,797	82,395,797	330.0	100.0				
A-0099-M - Campo Comoapa	00000062628	NAC.	11-2019 12-2035	669,172,305	7,328,567	58,085,813	58,085,813	792.5	100.0	1.4	9.9	13.8	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,328,567	58,085,813	58,085,813	792.5	100.0				
A-0141-M - Campo Gaucho	00000062629	NAC.	11-2019 12-2027	551,002,417	19,301,020	22,030,586	22,030,586	114.1	100.0	4.7	2.7	6.9	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				19,301,020	22,030,586	22,030,586	114.1	100.0				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0169-M - Campo Juspi	00000062630	NAC.	11-2019 12-2027	84,892,277	6,038,248	7,429,998	7,429,998	123.0	100.0	7.1	8.7	8.9		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,038,248	7,429,998	7,429,998	123.0	100.0					
A-0230-M - Campo Muspac	00000062631	NAC.	11-2019 12-2027	568,349,815	25,642,375	35,180,627	35,180,627	137.1	100.0	5.5	5	7.7		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				25,642,375	35,180,627	35,180,627	137.1	100.0					
A-0236-M - Campo Nispero	00000062632	NAC.	11-2019 12-2027	703,939,958	380,608,062	60,915,357	60,915,357	16.0	100.0	43.6	9.6	12		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				380,608,062	60,915,357	60,915,357	16.0	100.0					
A-0291-M - Campo Río Nuevo	00000062633	NAC.	11-2019 12-2027	62,268,622	8,367,672	855,734	855,734	10.2	100.0	14.6	1.3	2.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				8,367,672	855,734	855,734	10.2	100.0					
Campeche Oriente Fase II	00000062881	NAC.	01-2020 12-2024	9,470,719,489	3,127,130,503	28,396,422	28,396,422	0.9	100.0	30.7	0.1	0.4		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,127,130,503	28,396,422	28,396,422	0.9	100.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
A-0312-M - Campo Sitio Grande	00000065141	NAC.	04-2020 12-2027	376,361,550	82,814,515	47,988,899	47,988,899	57.9	100.0	25.1	12	13
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				82,814,515	47,988,899	47,988,899	57.9	100.0			
Campo Quesqui	00000065396	NAC.	06-2020 12-2022	22,856,003,821	7,746,536,323	4,349,320,990	4,349,320,990	56.1	100.0	38.9	19.6	20.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,746,536,323	4,349,320,990	4,349,320,990	56.1	100.0			
A-0046-M - Campo Bellota	00000065444	NAC.	07-2020 12-2030	8,559,891,745	1,875,558,752	227,259,737	227,259,737	12.1	100.0	25.1	2.8	3.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,875,558,752	227,259,737	227,259,737	12.1	100.0			
A-0050-M - Campo Bricol	00000065445	NAC.	07-2020 12-2061	4,640,425,546	644,601,002	271,606,532	271,606,532	42.1	100.0	15.9	6.4	6.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				644,601,002	271,606,532	271,606,532	42.1	100.0			
A-0087-M - Campo Chinchorro	00000065446	NAC.	07-2020 12-2027	1,317,754,979	114,060,799	131,616,869	131,616,869	115.3	100.0	9.7	7.6	11.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				114,060,799	131,616,869	131,616,869	115.3	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
A-0096-M - Campo Cobra	00000065447	NAC.	07-2020 12-2036	1,676,006,272	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos													
A-0119-M - Campo Edén-Jolote	00000065449	NAC.	07-2020 12-2027	4,486,525,759	136,729,396	182,037,962	182,037,962	133.1	100.0	3.4	4.5	4.9		
					136,729,396	182,037,962	182,037,962	133.1	100.0					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos													
A-0201-M - Campo Madrefil	00000065450	NAC.	07-2020 12-2048	6,724,723,264	2,054,732,724	1,283,265,153	1,283,265,153	62.4	100.0	33.2	6.7	19.7		
					2,054,732,724	1,283,265,153	1,283,265,153	62.4	100.0					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos													
A-0088-M - Campo Chipilín	00000065452	NAC.	07-2020 12-2027	152,526,110	14,246,302	17,549,270	17,549,270	123.1	100.0	10.7	14.4	16.1		
					14,246,302	17,549,270	17,549,270	123.1	100.0					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos													
A-0115-M - Campo Cupache	00000065453	NAC.	07-2020 12-2027	487,959,986	5,035,971	30,640,845	30,640,845	608.4	100.0	1.5	6.2	6.2		
					5,035,971	30,640,845	30,640,845	608.4	100.0					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos													
A-0250-M - Campo Paché	00000065454	NAC.	07-2020 12-2024	1,051,952,837	60,321,493	73,722,897	73,722,897	122.2	100.0	6.5	8.8	8.8		

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			60,321,493	73,722,897	73,722,897	122.2	100.0						
A-0252-M - Campo Palangre	00000065455	NAC.	07-2020 12-2028	750,536,678	18,522,189	13,855,408	13,855,408	74.8	100.0	2.8	2.2	2.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				18,522,189	13,855,408	13,855,408	74.8	100.0					
A-0372-M - Campo Yagual	00000065456	NAC.	07-2020 12-2027	781,936,251	125,316,203	139,143,072	139,143,072	111.0	100.0	17.7	20.1	22.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				125,316,203	139,143,072	139,143,072	111.0	100.0					
Campo Itta	00000065476	NAC.	07-2020 12-2022	5,659,345,330	2,219,649,393	2,240,336,363	2,240,299,708	100.9	99.9	42	40.6	43		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,219,649,393	2,240,336,363	2,240,299,708	100.9	99.9					
Campo Tlamatini	00000065477	NAC.	07-2020 12-2046	11,480,280,391	2,575,927,015	2,461,157,420	2,461,120,765	95.5	99.9	41.6	23.6	24.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,575,927,015	2,461,157,420	2,461,120,765	95.5	99.9					
Alosa Fase II	00000065725	NAC.	01-2021 12-2022	821,178,595	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Comalcalco Fase II	00000065824	NAC.	10-2020 12-2024	34,632,883,015	0	7,637,991,573	7,637,991,573	0.0	100.0	24	19.3	22.2		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	7,637,991,573	7,637,991,573	0.0	100.0					
Campo Teca	00000065910	NAC.	12-2020 12-2049	14,464,297,961	0	1,169,851,283	1,166,826,533	0.0	99.7	29.3	8.1	8.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	1,169,851,283	1,166,826,533	0.0	99.7					
Cuichapa Fase II	00000065958	NAC.	01-2021 12-2024	17,559,882,493	0	998,479,962	998,479,961	0.0	99.9	6.6	5.6	5.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	998,479,962	998,479,961	0.0	99.9					
Campo Pokche	00000069823	NAC.	09-2021 12-2027	19,649,840,760	0	245,385,831	245,385,831	0.0	100.0	21.5	1.1	1.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	245,385,831	245,385,831	0.0	100.0					
Proyecto Aceite Terciario del Golfo	001 02 001	NAC.	12-2002 12-2031	449,064,534,124	4,593,403,882	3,873,036,777	3,873,036,777	84.3	100.0	1	2.2	71		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,593,403,882	3,873,036,777	3,873,036,777	84.3	100.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Integral Jujo-Tecominoacán	018 01 016	NAC.	12-2002 12-2035	136,572,962,432	1,066,082,167	2,045,146,409	2,045,146,409	191.8	100.0	0.8	0	83.4		
					1,066,082,167	2,045,146,409	2,045,146,409	191.8	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
Cantarell	020 96 020	NAC.	01-1997 12-2039	1,549,626,400,131	15,862,939,949	21,885,971,974	21,885,971,974	137.9	100.0	1.1	0	82.3		
					15,862,939,949	21,885,971,974	21,885,971,974	137.9	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
Burgos	021 96 021	NAC.	01-1997 12-2032	568,339,978,337	4,708,958,221	4,747,849,395	4,747,849,394	100.8	99.9	0.8	1.3	92.2		
					4,708,958,221	4,747,849,395	4,747,849,394	100.8	99.9					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
Proyecto Tamaulipas Constituciones	0218T4L0039	NAC.	01-2001 12-2044	64,811,975,624	2,850,400,440	1,719,288,728	1,719,288,728	60.3	100.0	4.5	0.7	89.3		
					2,850,400,440	1,719,288,728	1,719,288,728	60.3	100.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														
Delta del Grijalva	038 98 038	NAC.	01-1998 12-2033	110,649,137,179	0	0	0	0.0	0.0	0	0.1	100		
					0	0	0	0.0	0.0					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos														

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Integral Ku-Maloob-Zaap	039 98 039	NAC.	12-2002 12-2030	949,511,231,931	51,363,441,597	43,807,903,497	43,807,903,497	85.2	100.0	5.5	1.9	87.8
					51,363,441,597	43,807,903,497	43,807,903,497	85.2	100.0			
Integral Complejo Antonio J. Bermudez	069 98 069	NAC.	01-2002 12-2032	296,095,559,192	4,634,337,417	3,565,802,296	3,565,802,296	76.9	100.0	1.5	1.7	85.4
					4,634,337,417	3,565,802,296	3,565,802,296	76.9	100.0			
Integral Lakach	0718TZZ0001	NAC.	01-2009 12-2029	35,671,676,287	2,212,386,626	347,336,942	347,336,942	15.6	100.0	6.2	0	81.1
					2,212,386,626	347,336,942	347,336,942	15.6	100.0			
Integral Poza Rica	093 98 093	NAC.	01-2002 12-2029	94,920,258,778	2,772,720,997	2,880,068,986	2,880,068,986	103.8	100.0	3	0.8	86.3
					2,772,720,997	2,880,068,986	2,880,068,986	103.8	100.0			
Integral Arenque	094 01 092	NAC.	01-2002 12-2029	58,535,041,951	295,230,439	164,193,253	164,193,253	55.6	100.0	0.5	0	84.2
					295,230,439	164,193,253	164,193,253	55.6	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Integral Ayin-Alux	095 01 093	NAC.	01-2009 12-2027	22,941,655,340	1,968,169,669	0	0	0.0	0.0	5.1	0	30.4
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	1,968,169,669	0	0	0.0	0.0		
Integral Bellota-Chinchorro	097 01 095	NAC.	12-2002 12-2036	111,594,577,407	0	207,367,619	207,367,619	0.0	100.0	0	1	99.7
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	0	207,367,619	207,367,619	0.0	100.0		
Integral Cactus Sitio-Grande	098 01 096	NAC.	01-2002 12-2036	74,165,953,694	7,934,848	43,948,783	43,948,783	553.8	100.0	0	0.8	98.3
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	7,934,848	43,948,783	43,948,783	553.8	100.0		
Integral Chuc	101 01 099	NAC.	01-2002 12-2038	370,215,440,468	12,968,402,649	15,978,479,495	15,978,479,495	123.2	100.0	3.5	3.8	90.6
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	12,968,402,649	15,978,479,495	15,978,479,495	123.2	100.0		
Integral Yaxche	109 01 107	NAC.	12-2006 12-2032	126,441,674,789	11,626,591,460	14,104,638,396	14,104,638,397	121.3	100.0	9.5	8.2	95.4
					K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	11,626,591,460	14,104,638,396	14,104,638,397	121.3	100.0		

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	1118T4L0006	NAC.	01-2012 12-2025	10,445,121,843	953,850,771	847,619,060	847,619,060	88.8	100.0	9.1	8	72.8
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				953,850,771	847,619,060	847,619,060	88.8	100.0			
Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	1218T4L0001	NAC.	04-2012 12-2026	3,939,400,348	9,500,000	2,449,995	2,449,995	25.7	100.0	0.2	0	23.2
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				9,500,000	2,449,995	2,449,995	25.7	100.0			
Proyecto Tsimin Xux	1218T4L0017	NAC.	01-2013 12-2048	159,889,586,579	3,870,314,643	2,926,925,199	2,926,925,199	75.6	100.0	2.4	2.6	72
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,870,314,643	2,926,925,199	2,926,925,199	75.6	100.0			
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	1218T4L0018	NAC.	01-2013 12-2032	76,766,365,187	7,520,772,821	4,977,685,624	4,977,685,624	66.1	100.0	10.3	4	75.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,520,772,821	4,977,685,624	4,977,685,624	66.1	100.0			
Proyecto Crudo Ligero Marino	1218T4L0021	NAC.	01-2013 12-2040	152,753,008,688	8,559,941,973	3,487,501,312	3,487,501,312	40.7	100.0	5	10	70.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				8,559,941,973	3,487,501,312	3,487,501,312	40.7	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	1218T4L0022	NAC.	01-2013 12-2029	9,705,821,198	262,501,042	269,249,741	269,249,741	102.5	100.0	2.7	3.2	73.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				262,501,042	269,249,741	269,249,741	102.5	100.0			
Proyecto Lankahuasa	1218T4L0024	NAC.	01-2013 12-2030	3,955,211,829	7,896,927	12,100,994	12,100,994	153.2	100.0	0.1	0.4	17.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,896,927	12,100,994	12,100,994	153.2	100.0			
Proyecto Integral Veracruz	1218T4L0025	NAC.	01-2013 12-2034	91,547,378,602	7,182,560,658	6,053,928,805	6,053,928,805	84.2	100.0	7.8	6.6	46
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,182,560,658	6,053,928,805	6,053,928,805	84.2	100.0			
Proyecto Ixtal-Manik	1218T4L0026	NAC.	01-2013 12-2034	45,980,440,941	2,066,548,384	3,705,857,279	3,705,857,279	179.3	100.0	4.5	7.8	76.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,066,548,384	3,705,857,279	3,705,857,279	179.3	100.0			
Proyecto Costero Terrestre	1218T4L0027	NAC.	01-2013 12-2036	12,787,328,917	666,647,364	136,230,152	136,230,152	20.4	100.0	5.2	1.4	39.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				666,647,364	136,230,152	136,230,152	20.4	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	1218T4L0028	NAC.	01-2013 12-2022	16,605,668,789	2,399,928	51,396,789	51,396,789	2141.5	100.0	0.1	4.1	29.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,399,928	51,396,789	51,396,789	2,141.5	100.0					
Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	1318T4L0011	NAC.	07-2013 12-2023	3,871,528,252	419,335,749	371,949,535	371,949,535	88.6	100.0	10.7	11.7	78.4		
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				419,335,749	371,949,535	371,949,535	88.6	100.0					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Los proyectos con avance físico negativo corresponde a la disminución por el cambio de monto y alcance presentado con posterioridad a la información que se reporto en años anteriores
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.