

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL 2	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				5,413,475,948	359,087,847	515,002,796	154,994,345	43.1	30.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,413,475,948	359,087,847	515,002,796	154,994,345	43.1	30.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				5,413,475,948	359,087,847	515,002,796	154,994,345	43.1	30.0			
Subestaciones Eléctricas y Líneas de Trasmisión	1709J2Y0001	Tamps.	02-2017 10-2024	895,402,752	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.8
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1	1809J2Y0001	Tamps.	05-2018 12-2024	851,598,677	0	80,994,860	11,500	0.0	0.0	0	0	10.9
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	80,994,860	11,500	0.0	0.0			
Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880	1909J2Y0003	Tamps.	01-2020 12-2023	317,094,286	83,411,085	83,411,085	50,746,936	60.8	60.8	29	22.3	26.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos					83,411,085	83,411,085	50,746,936	60.8	60.8			
DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023	1909J2Y0004	Tamps.	07-2019 12-2023	845,691,461	275,676,762	335,596,851	104,235,909	37.8	31.0	34.2	5.1	15.4
K-004-Proyectos de construcción de puertos					275,676,762	335,596,851	104,235,909	37.8	31.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Vías férreas de enlace e intercambio, en el puerto de Altamira, Tamps	2213J2Y0001	Tamps.	09-2022 12-2023	114,311,126	0	15,000,000	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	15,000,000	0	0.0	0.0				
¿Dragado Prolongación del Canal Norte, en el puerto industrial Altamira, Tamaulipas¿	2213J2Y0002	Tamps.	09-2022 12-2023	887,750,680	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0				
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD	2213J2Y0003	Tamps.	10-2022 12-2023	1,501,626,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0				
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.													
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.													
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.													