

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>1,602,631,041</b>	<b>66,537,606</b>	<b>62,737,680</b>	<b>58,994,619</b>	<b>88.6</b>	<b>94.0</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>445,859,605</b>	<b>66,537,606</b>	<b>20,711,258</b>	<b>20,711,257</b>	<b>31.1</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>445,859,605</b>	<b>66,537,606</b>	<b>20,711,258</b>	<b>20,711,257</b>	<b>31.1</b>	<b>99.9</b>			
Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024	2009J2P0005	Tab.	04-2019 12-2024	445,859,605	66,537,606	20,711,258	20,711,257	31.1	99.9	24.7	0	25
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				66,537,606	20,711,258	20,711,257	31.1	99.9			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,156,771,436</b>	<b>0</b>	<b>42,026,422</b>	<b>38,283,362</b>	<b>0.0</b>	<b>91.0</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>1,156,771,436</b>	<b>0</b>	<b>42,026,422</b>	<b>38,283,362</b>	<b>0.0</b>	<b>91.0</b>			
CONSTRUCCIÓN DE ISLA SANITARIA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA RESIDUAL Y PLUVIAL DE LA TUM	2313J2P0001	Tab.	05-2023 12-2023	35,075,708	0	27,737,680	24,749,629	0.0	89.2	100	100	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	27,737,680	24,749,629	0.0	89.2			
Construcción de Edificio Administrativo y Operativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas	2313J2P0002	Tab.	06-2023 12-2024	47,194,008	0	14,288,742	13,533,733	0.0	94.7	0	43.7	43.7
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	14,288,742	13,533,733	0.0	94.7			

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA						
Ampliación del puerto de Dos Bocas	2313J2P0003	Tab.	08-2023 12-2024	1,074,501,720	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0						

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.