

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				5,948,243,240	372,794,284	943,394,257	933,006,667	250.2	98.8			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,948,243,240	372,794,284	943,394,257	933,006,667	250.2	98.8			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				5,948,243,240	372,794,284	943,394,257	933,006,667	250.2	98.8			
Modernización de vialidades de acceso al Puerto	1909J3A0002	Mich.	01-2019 12-2023	642,000,404	0	0	0	0.0	0.0	0	-13.4	8.8
					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste <i>Nota: La diferencia en la información reportada en el Analítico de Claves (AC01) \$201,399,294 pesos y en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) \$423,510,454 pesos, obedece a que fue registrada por diferentes áreas de la Entidad Paraestatal. El monto ejercido es \$423,510,454 pesos.</i>	1909J3A0003	Mich.	01-2020 12-2023	728,511,103	253,217,206	424,610,741	423,510,454	167.2	99.7	70.6	56.6	86
					253,217,206	424,610,741	423,510,454	167.2	99.7			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto. <i>Nota: La diferencia en la información reportada en el Analítico de Claves (AC01) \$423,510,454 pesos y en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPi) \$36,093,606 pesos obedece a que fue registrada por diferentes áreas de la Entidad Paraestatal. El monto ejercido es \$36,093,606 pesos.</i>	2109J3A0002	Mich.	01-2022 12-2023	99,837,874	4,633,460	41,013,906	36,093,606	778.9	88.0	29.9	29.9	100		
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	4,633,460	41,013,906	36,093,606	778.9	88.0					
Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje <i>Nota: La diferencia en la información reportada en el Analítico de Claves (AC01) \$36,093,606 pesos y en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPi) \$201,399,293 pesos, obedece a que fue registrada por diferentes áreas de la Entidad Paraestatal. El monto ejercido es \$201,399,293 pesos.</i>	2113J3A0001	Mich.	09-2021 12-2023	567,091,086	78,574,227	205,373,041	201,399,293	256.3	98.0	46.3	29.3	83		
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	78,574,227	205,373,041	201,399,293	256.3	98.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas <i>Nota: La diferencia en la información reportada en el Analítico de Claves (AC01) \$239,143,311 pesos y en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) \$242,417,816 pesos, obedece a que fue registrada por diferentes áreas de la Entidad Paraestatal. El monto ejercido es \$242,417,816 pesos.</i>	2113J3A0002	Mich.	12-2021 12-2024	3,856,721,593	0	242,417,816	242,417,816	0.0	100.0	0	4.7	4.7		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	242,417,816	242,417,816	0.0	100.0					
Sustitución de sistema de iluminación del puerto por sistema fotovoltaico <i>Nota: La diferencia en la información reportada en el Analítico de Claves (AC01) \$29,585,498 pesos y en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) \$0.0 pesos, obedece a que fue registrada por diferentes áreas de la Entidad Paraestatal. El monto ejercido es \$0.0 pesos.</i>	2213J3A0001	Mich.	07-2022 12-2023	18,518,152	7,808,813	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					7,808,813	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Desarrollo y adecuación de infraestructura en edificaciones que integran el ASLA <i>Nota: La diferencia en la información reportada en el Analítico de Claves (AC01) \$3,274,505 pesos y en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) \$29,585,498 pesos, obedece a que fue registrada por diferentes áreas de la Entidad Paraestatal. El monto ejercido es \$29,585,498 pesos.</i>	2213J3A0002	Mich.	07-2022 12-2023	35,563,028	28,560,578	29,978,753	29,585,498	103.5	98.6	80.8	96	100		
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	28,560,578	29,978,753	29,585,498	103.5	98.6					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.