

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>23,561,838,529</b>	<b>2,251,002,987</b>	<b>3,234,993,364</b>	<b>2,183,391,636</b>	<b>96.9</b>	<b>67.4</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>18,571,924,309</b>	<b>2,251,002,987</b>	<b>2,693,535,627</b>	<b>1,731,815,163</b>	<b>76.9</b>	<b>64.2</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>18,248,659,459</b>	<b>2,251,002,987</b>	<b>2,690,406,342</b>	<b>1,728,685,878</b>	<b>76.7</b>	<b>64.2</b>			
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS	1618TON0002	Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver.	09-2016 12-2025	4,664,990,588	694,414,121	1,279,413,431	659,555,886	94.9	51.5	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				694,414,121	1,279,413,431	659,555,886	94.9	51.5			

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/ APROBADA		PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ MODIFICADA						
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS.	1718TON0001	Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2017 12-2025	2,858,060,157	106,003,642	218,314,517	207,964,828	196.1	95.2	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				106,003,642	218,314,517	207,964,828	196.1	95.2					

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/ APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas.	1718TON0002	Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2017 12-2025	6,620,379,170	760,213,305	560,818,997	419,388,589	55.1	74.7	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				760,213,305	560,818,997	419,388,589	55.1	74.7					
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS	1718TON0003	CDMX.	08-2017 10-2025	1,685,297,807	376,421,919	352,985,002	249,157,794	66.1	70.5	20	11.8	91		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				376,421,919	352,985,002	249,157,794	66.1	70.5					

## Cuenta Pública 2023

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS	1718TON0004	NAC.	01-2018 12-2024	2,419,931,737	313,950,000	278,874,395	192,618,781	61.3	69.0	0	0	0
					313,950,000	278,874,395	192,618,781	61.3	69.0			
<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>270,782,102</b>	<b>0</b>	<b>3,129,285</b>	<b>3,129,285</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS	1618TON0003	Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps.	11-2016 12-2023	270,782,102	0	3,129,285	3,129,285	0.0	100.0	0	100	100
					0	3,129,285	3,129,285	0.0	100.0			
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>52,482,748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
Est_Preinv_Rehab_y/o Const_de 36 Tramos SNG Etapa I.	2318TON0002	Coah., Gto., Mex., NL., Tab., Tamps., Tlax., Ver.	04-2023 12-2023	52,482,748	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>4,989,914,220</b>	<b>0</b>	<b>541,457,737</b>	<b>451,576,473</b>	<b>0.0</b>	<b>83.4</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>4,989,914,220</b>	<b>0</b>	<b>541,457,737</b>	<b>451,576,473</b>	<b>0.0</b>	<b>83.4</b>			

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/ APROBADA		PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Estación de Compresión en Pátzcuaro	2118TON0002	Mich.	07-2021 12-2023	1,593,203,890	0	41,815,000	41,815,000	0.0	100.0	0	100	100		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	41,815,000	41,815,000	0.0	100.0					
Gasoducto Libramiento Reynosa	2318TON0001	Tamps.	07-2023 06-2025	3,396,710,330	0	499,642,737	409,761,473	0.0	82.0	0	14.3	14.3		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	499,642,737	409,761,473	0.0	82.0					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.