

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,227,064,452	0	588,792,944	571,611,119	0.0	97.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				322,893,960	0	102,531,060	102,529,953	0.0	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				319,993,960	0	100,261,260	100,260,155	0.0	99.9			
Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags.	2007HXA0023	Ags.	07-2021 12-2023	30,994,714	0	24,200,719	24,199,617	0.0	99.9	0	100	100
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	24,200,719	24,199,617	0.0	99.9		
Mantenimiento de la UHM Rancho Alegre, Ver.	2207HXA0010	Ver.	01-2023 12-2023	172,374,057	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	0	0.0	0.0		
Mantenimiento de la UHM Puebla IV, Pue.	2207HXA0012	Pue.	01-2023 12-2023	1,476,545	0	1,156,248	1,156,247	0.0	99.9	0	100	100
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	1,156,248	1,156,247	0.0	99.9		
Mantenimiento de la UHM Puebla I, Pue.	2307HXA0008	Pue.	07-2023 12-2023	113,036,952	0	74,904,293	74,904,291	0.0	99.9	0	100	100
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	74,904,293	74,904,291	0.0	99.9		
Mantenimiento de la UHM Zapopan III, Jal.	2307HXA0012	Jal.	10-2023 12-2023	2,111,692	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				2,900,000	0	2,269,800	2,269,798	0.0	99.9					
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Puebla VI, Pue.	2307HXA0006	Pue.	08-2023 10-2023	650,000	0	478,581	478,581	0.0	100.0	0	100	100		
K-028-Estudios de preinversión					0	478,581	478,581	0.0	100.0					
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Zapopan VII, Jal.	2307HXA0007	Jal.	08-2023 09-2023	650,000	0	526,142	526,141	0.0	99.9	0	100	100		
K-028-Estudios de preinversión					0	526,142	526,141	0.0	99.9					
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Santa Fe IX, Cd. de Méx.	2307HXA0010	CDMX.	09-2023 11-2023	950,000	0	717,298	717,297	0.0	99.9	0	100	100		
K-028-Estudios de preinversión					0	717,298	717,297	0.0	99.9					
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHN Acapulco V, Gro.	2307HXA0011	Gro.	09-2023 11-2023	650,000	0	547,779	547,779	0.0	100.0	0	100	100		
K-028-Estudios de preinversión					0	547,779	547,779	0.0	100.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				904,170,492	0	486,261,884	469,081,166	0.0	96.4					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				904,170,492	0	486,261,884	469,081,166	0.0	96.4					
Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R.	2107HXA0020	Q. Roo	01-2022 12-2023	123,949,556	0	26,811,759	22,477,761	0.0	83.8	0	35.9	90.1		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	26,811,759	22,477,761	0.0	83.8					
Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C.	2107HXA0025	BC.	01-2022 11-2023	140,191,841	0	83,187	83,187	0.0	100.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	83,187	83,187	0.0	100.0					
Construcción de la UHM Santa Fe VIII, Cd. de Méx.	2207HXA0007	CDMX.	01-2023 12-2023	262,761,318	0	262,761,318	252,138,614	0.0	95.9	0	100	100		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	262,761,318	252,138,614	0.0	95.9					
Construcción de la UHM Chihuahua IV, Edo. de Méx.	2207HXA0008	Mex.	01-2023 12-2023	137,168,758	0	137,168,758	135,246,984	0.0	98.5	0	100	100		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	137,168,758	135,246,984	0.0	98.5					
Construcción de la UHM Escobedo III, N. L.	2207HXA0011	NL.	01-2023 12-2023	62,654,963	0	59,180,795	58,878,555	0.0	99.4	0	100	100		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	59,180,795	58,878,555	0.0	99.4						
Construcción de la UHM Nuevo Laredo III, Tamps.	2207HXA0013	Tamps.	01-2023 12-2023	32,250,894	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de la UHM Zapopan VI, Jal.	2307HXA0001	Jal.	06-2023 12-2023	28,936,532	0	18,568	18,567	0.0	99.9	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	18,568	18,567	0.0	99.9						
Mantenimiento de la UHN Puerto Peñasco, Son.	2307HXA0002	Son.	07-2023 12-2023	49,647,705	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de la UHN Champotón III, Camp.	2307HXA0003	Camp.	06-2023 12-2023	66,608,925	0	237,499	237,498	0.0	99.9	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	237,499	237,498	0.0	99.9						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.