

Cuenta Pública 2024

Proyectos de Asociación Público Privada
Comisión Nacional del Agua
(Pesos 2024)

| Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto | | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto | | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|--|---------|--|---------|--|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Inicio | Término | Inicio | Término | Total | Fuentes de financiamiento | |
| | | | | | | | | | | | | | Presupuestarios | No presupuestarios |
| 1616B000095 | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | Baja California Sur | Ejecución | N/A | 05-2021 | 25 años | 4,671,039,825 | 06-2023 | 01-2026 | 02-2026 | 06-2048 | 2,040,138,125 | 0 | 2,040,138,125 |
| 1716B000065 | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | Baja California Sur | Ejecución | N/A | 05-2021 | 10 años | 852,105,354 | 07-2023 | 07-2026 | 07-2024 | 07-2033 | 803,386,581 | 0 | 803,386,581 |

N/A: No aplica
N/D: No disponible

Cuenta Pública 2024

Proyectos de Asociación Público Privada
Comisión Nacional del Agua
(Pesos 2024)

| Monto de inversión anual (pesos) | | Avance físico (%) | | | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) | | | | | Observaciones generales |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos) | |
| 1,175,151,238 | 342,025,332 | 2.15% | 44.58% | 26.68% | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Para el caso de la metodología para traer el valor del contrato a VP, la información se actualiza con base en el INPC tal y como lo establece el contrato APP. Los montos reportados que se actualizaron con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2025, corresponden al cierre del mes de diciembre de 2024, el cual fue de 137.949. Además, se tomó el índice del INPC de marzo 2021 que fue de 111.824, y el INPC de julio de 2024 que fue de 136.003. Lo anterior, debido a que se cuentan con cifras actualizadas con base en lo establecido en el quinto convenio modificatorio del Contrato APP de fecha 12 de septiembre de 2024.</p> <p>Cabe señalar que se buscará realizar la modificación de dichas fechas dentro del Sistema de Cartera de Inversión.</p> <p>El Valor Total del contrato se encuentran a Valor Presente a pesos de diciembre de 2024 con IVA.</p> |
| 387,637,451 | 80,565,484 | 16.10% | 47.61% | 42.80% | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <p>Para el caso de la metodología para traer el valor del contrato a VP, la información se actualiza con base en el INPC tal y como lo establece el contrato APP.</p> <p>El Valor Total del contrato se encuentran a Valor Presente a peso de diciembre de 2024 con IVA.</p> |