

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				2,714,961,299	439,922,633	434,647,436	434,647,436	98.8	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				22,149,714	0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				14,501,454	0	0	0	0.0	0.0			
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco	2411MGC0009	CDMX.	05-2024 12-2024	4,754,927	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 5 Benito Juárez García	2411MGC0010	CDMX.	05-2024 12-2024	1,968,594	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 10 Carlos Vallejo Márquez	2411MGC0011	CDMX.	05-2024 12-2024	2,269,295	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 13, Ricardo Flores Magón	2411MGC0012	CDMX.	05-2024 12-2024	2,603,547	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro	2411MGC0013	CDMX.	05-2024 12-2024	930,064	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 1 Gonzalo Vázquez Vela	2411MGC0014	CDMX.	05-2024 12-2024	1,975,027	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				7,648,260	0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudios de Pre inversión para la Reestructuración para el Edificio "A" y Cuerpo de Escaleras Anexo, de la COFAA del IPN	2411MGC0003	CDMX.	03-2024 12-2024	775,472	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
	K-028-Estudios de preinversión			0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de Pre inversión para el Proyecto complementario de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN-HIDALGO.	2411MGC0016	Hgo.	09-2024 12-2024	6,872,788	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
	K-028-Estudios de preinversión			0	0	0	0.0	0.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,692,811,585	439,922,633	434,647,436	434,647,436	98.8	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				2,692,811,585	439,922,633	434,647,436	434,647,436	98.8	100.0			
Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque	2211MGC0002	Chis.	10-2022 12-2024	999,930,404	439,922,633	434,647,436	434,647,436	98.8	100.0	51.0	50.6	99.6
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				439,922,633	434,647,436	434,647,436	98.8	100.0				
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 14, Luis Enrique Erro	2311MGC0011	CDMX.	01-2024 12-2024	3,488,679	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 12, José María Morelos y Pavón	2311MGC0012	CDMX.	01-2024 12-2024	4,965,553	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 4, Lázaro Cárdenas del Río	2311MGC0013	CDMX.	01-2024 12-2024	11,597,921	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 13, Ricardo Flores Magón	2311MGC0014	CDMX.	01-2024 12-2024	22,773,322	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 2, Miguel Bernard	2311MGC0015	CDMX.	01-2024 12-2024	10,582,327	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmueble en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del IPN	2411MGC0001	CDMX.	02-2024 12-2024	5,101,964	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmueble en la Escuela Superior de Economía (ESE)	2411MGC0002	CDMX.	02-2024 12-2024	7,948,138	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Escaleras de Emergencia en inmuebles de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía	2411MGC0004	CDMX.	04-2024 12-2024	11,338,208	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología	2411MGC0005	CDMX.	05-2024 12-2024	77,030,527	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN	2411MGC0006	CDMX.	05-2024 12-2024	187,970,911	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Centro Mexicano para la Producción más Limpia	2411MGC0007	CDMX.	05-2024 12-2024	49,800,708	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI-TIJUANA	2411MGC0008	BC.	05-2024 12-2024	6,352,151	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Infraestructura Física de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad IPN	2411MGC0015	CDMX.	09-2024 12-2025	992,115,675	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Edificio de Aulas para la Escuela Superior de Economía del IPN	2411MGC0017	CDMX.	10-2024 12-2024	128,863,753	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de edificios de Aulas y Laboratorios para la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN.	2411MGC0018	CDMX.	10-2024 12-2024	172,951,344	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
			</									