

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				2,683,159,705	35,000,000	1,453,936,665	1,450,315,629	4,143.7	99.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				467,218,945	35,000,000	3,422,105	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				467,218,945	35,000,000	3,422,105	0	0.0	0.0			
Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024	2009J2P0005	Tab.	04-2019 12-2024	467,218,945	35,000,000	3,422,105	0	0.0	0.0	75.0	0.0	25.0
J2P - Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				35,000,000	3,422,105	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,215,940,760	0	1,450,514,560	1,450,315,629	0.0	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				2,215,940,760	0	1,450,514,560	1,450,315,629	0.0	99.9			
Construcción de Edificio Administrativo y Operativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas	2313J2P0002	Tab.	06-2023 12-2025	201,421,019	0	31,577,895	31,378,964	0.0	99.3	33.7	-40.7	3.0
J2P - Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.												
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	31,577,895	31,378,964	0.0	99.3			
Ampliación del puerto de Dos Bocas	2313J2P0003	Tab.	08-2023 12-2024	1,306,133,064	0	825,669,344	825,669,344	0.0	100.0	50.0	73.7	73.7
J2P - Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	825,669,344	825,669,344	0.0	100.0				
MUELLE PARA LA TERMINAL DE GRANEL MINERAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS	2413J2P0001	Tab.	02-2024 12-2024	708,386,677	0	593,267,321	593,267,321	0.0	100.0	100.0	84.2	84.2
J2P - Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	593,267,321	593,267,321	0.0	100.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.