

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TOTAL				385,902,866	21,771,799	138,333,953	138,330,208	635.3	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				102,666,591	21,771,799	2,956,799	2,953,055	13.5	99.8			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				102,666,591	21,771,799	2,956,799	2,953,055	13.5	99.8			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024	2109J2W0001	Sin.	01-2022 12-2024	102,666,591	21,771,799	2,956,799	2,953,055	13.5	99.8	20.1	20.9	100.0
J2W - Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				21,771,799	2,956,799	2,953,055	13.5	99.8			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				283,236,275	0	135,377,154	135,377,153	0.0	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				198,055,765	0	99,517,635	99,517,635	0.0	100.0			
ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	2313J2W0004	Sin.	10-2023 01-2025	198,055,765	0	99,517,635	99,517,635	0.0	100.0	18.6	77.5	91.7
J2W - Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.												
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	99,517,635	99,517,635	0.0	100.0			
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				85,180,510	0	35,859,519	35,859,518	0.0	99.9			
ADECUACION DE LINEA DE RED CONTRA INCENDIO	2313J2W0003	Sin.	10-2023 12-2024	85,180,510	0	35,859,519	35,859,518	0.0	99.9	2.1	72.9	97.9

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL		
J2W - Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.													
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	35,859,519	35,859,518	0.0	99.9					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.