

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>45,689,129,879</b>	<b>4,677,708,560</b>	<b>5,980,929,587</b>	<b>5,980,929,564</b>	<b>127.8</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>17,046,190,724</b>	<b>104,571,635</b>	<b>1,078,063,030</b>	<b>1,078,063,029</b>	<b>1,030.9</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>16,803,610,161</b>	<b>83,085,225</b>	<b>1,071,061,555</b>	<b>1,071,061,555</b>	<b>1,289.1</b>	<b>100.0</b>			
Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022	2151GYN0008	NAC.	01-2022 08-2024	3,207,279,854	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.9
	GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado											
	K-029-Programa de Adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de Maquinaria y Equipo Industrial en las Unidades Médicas y centros de trabajo del ISSSTE 2023	2351GYN0040	NAC.	06-2023 12-2024	560,537,017	0	153,874,338	153,874,338	0.0	100.0	6.4	26.3	30.8
	GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado											
	K-029-Programa de Adquisiciones				0	153,874,338	153,874,338	0.0	100.0			
Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) 2023-2024	2351GYN0041	NAC.	08-2023 12-2024	208,957,210	83,085,225	48,145,339	48,145,339	57.9	100.0	5.3	27.3	71.5
	GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado											
	K-029-Programa de Adquisiciones				83,085,225	48,145,339	48,145,339	57.9	100.0			

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adquisición de Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de los tres niveles de atención.	2351GYN0046	NAC.	09-2023 12-2024	11,758,807,148	0	869,041,878	869,041,878	0.0	100.0	0.0	7.0	7.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-029-Programa de Adquisiciones					0	869,041,878	869,041,878	0.0	100.0					
Adquisición de Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de Cirugía Cardiovascular	2451GYN0003	BC., CDMX., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Pue.	09-2024 12-2024	108,206,323	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-029-Programa de Adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de Mobiliario Médico y Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de Laboratorio y Banco de Sangre.	2451GYN0004	NAC.	04-2024 12-2024	959,822,609	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-029-Programa de Adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>79,087,722</b>	<b>0</b>	<b>108,336</b>	<b>108,336</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México.	1951GYN0005	CDMX.	09-2019 12-2024	79,087,722	0	108,336	108,336	0.0	100.0	0.0	0.1	79.2		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	108,336	108,336	0.0	100.0						
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>163,492,841</b>	<b>21,486,410</b>	<b>6,893,139</b>	<b>6,893,138</b>	<b>32.0</b>	<b>99.9</b>					
Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 12 Unidades del ISSSTE	2251GYN0007	Gto., Mich., Oax., Pue., Son., Tamps.	08-2022 12-2024	41,416,764	17,019,393	6,016,179	6,016,178	35.3	99.9	27.8	13.9	17.9		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-028-Estudios de preinversión				17,019,393	6,016,179	6,016,178	35.3	99.9						
Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 10 Unidades de 2do y 3er Nivel	2351GYN0042	BC., Coah., Chis., CDMX., Dgo., NL., Sin., Son., Yuc.	09-2023 12-2024	50,898,498	4,467,017	876,960	876,960	19.6	100.0	7.6	1.6	1.6		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-028-Estudios de preinversión				4,467,017	876,960	876,960	19.6	100.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar	2451GYN0006	CDMX.	06-2024 06-2025	36,504,797	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango	2451GYN0010	Dgo.	08-2024 08-2025	34,672,782	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>28,642,939,155</b>	<b>4,573,136,925</b>	<b>4,902,866,557</b>	<b>4,902,866,535</b>	<b>107.2</b>	<b>99.9</b>					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>28,642,939,155</b>	<b>4,573,136,925</b>	<b>4,902,866,557</b>	<b>4,902,866,535</b>	<b>107.2</b>	<b>99.9</b>					
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis.	1551GYN0004	Chis.	09-2015 05-2025	784,266,891	92,352,350	230,197,556	230,197,555	249.2	99.9	26.9	28.1	87.8		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					92,352,350	230,197,556	230,197,555	249.2	99.9					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca.	1651GYN0026	Oax.	01-2017 12-2024	275,141,957	0	0	0	0.0	0.0	12.4	0.0	51.6		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C.	1751GYN0001	BC.	01-2017 12-2026	226,051,109	0	7,520,793	7,520,793	0.0	100.0	0.0	3.1	44.2		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih.	1751GYN0002	Chih.	10-2017 12-2024	205,343,935	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S.	1751GYN0003	BCS.	01-2020 12-2024	160,851,087	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.8		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado K-011-Proyectos de infraestructura social														
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih.	1751GYN0004	Chih.	01-2017 12-2025	467,577,319	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado K-011-Proyectos de infraestructura social														
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX.	1751GYN0009	CDMX.	06-2017 12-2025	306,549,151	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado K-011-Proyectos de infraestructura social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca.	1751GYN0017	Oax.	06-2020 12-2024	43,024,843	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas	1751GYN0024	Chis.	06-2020 12-2024	37,552,174	3,272,968	5,448,939	5,448,927	166.4	99.9	30.1	13.9	83.5		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					3,272,968	5,448,939	5,448,927	166.4	99.9					
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal.	1751GYN0025	Jal.	11-2017 12-2026	291,583,767	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California.	1751GYN0026	BC.	03-2018 12-2026	220,032,959	0	38,628,795	38,628,795	0.0	100.0	11.4	16.8	35.8		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco.	1851GYN0002	Jal.	02-2020 12-2025	71,121,683	0	17,254	17,254	0.0	100.0	1.1	0.0	81.5		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin.	1851GYN0003	Sin.	03-2018 11-2027	680,449,574	0	18,963,649	18,963,648	0.0	99.9	2.3	2.6	51.8		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano.	1851GYN0005	Sin.	06-2018 12-2024	231,098,729	0	24,792,300	24,792,299	0.0	99.9	5.4	10.3	89.9		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	24,792,300	24,792,299	0.0	99.9					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán.	1851GYN0006	Mich.	06-2020 12-2024	49,730,783	0	8,010,708	8,010,706	0.0	99.9	8.6	15.4	91.4		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	8,010,708	8,010,706	0.0	99.9					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California.	1851GYN0018	BC.	04-2019 12-2025	90,462,288	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero	1951GYN0001	Gro.	06-2020 10-2025	323,136,503	0	7,671,007	7,671,007	0.0	100.0	3.9	2.2	70.5		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	7,671,007	7,671,007	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz.	1951GYN0009	Ver.	10-2020 12-2024	25,460,856	0	67,509	67,509	0.0	100.0	0.0	0.2	48.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	67,509	67,509	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo.	1951GYN0014	Q. Roo	01-2022 12-2025	24,425,884	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas.	2051GYN0003	Chis.	01-2022 11-2025	272,848,071	788,001	10,735,571	10,735,571	1,362.3	100.0	7.1	3.7	5.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
				788,001	10,735,571	10,735,571	1,362.3	100.0						
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas.	2051GYN0006	Chis.	03-2020 12-2025	269,011,192	1,428,001	49,462,461	49,462,461	3,463.7	100.0	5.4	17.6	38.2		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					1,428,001	49,462,461	49,462,461	3,463.7	100.0					
Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí.	2051GYN0007	SLP.	01-2022 12-2024	49,007,484	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca.	2051GYN0010	Oax.	07-2020 12-2026	197,274,323	104,642,001	17,460,421	17,460,421	16.6	100.0	54.1	8.4	22.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			2024		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-011-Proyectos de infraestructura social				104,642,001	17,460,421	17,460,421	16.6	100.0						
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de \$5'882,152.00 faltando por registrar \$1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2051GYN0011	Chis.	09-2020 12-2025	515,290,177	1,293,601	5,882,152	5,882,152	454.7	100.0	0.5	1.1	14.4		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					1,293,601	5,882,152	5,882,152	454.7	100.0					
Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero.	2051GYN0020	Gro.	01-2022 12-2024	22,069,564	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPP) un ejercido de \$12'000,448.00 faltando por registrar \$1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2151GYN0001	Q. Roo	02-2022 08-2024	21,905,541	0	12,000,448	12,000,448	0.0	100.0	60.7	52.5	67.2		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	12,000,448	12,000,448	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPP) un ejercido de \$37'309,352.00 faltando por registrar \$1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2151GYN0002	Mich.	03-2022 12-2025	185,369,385	1,705,000	37,309,352	37,309,352	2,188.2	100.0	26.4	19.3	22.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					1,705,000	37,309,352	37,309,352	2,188.2	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de \$19' 738,000 faltando por registrar \$2.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2251GYN0001	Hgo.	04-2022 12-2025	349,546,196	0	19,738,000	19,738,000	0.0	100.0	0.0	5.4	65.8		
				GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado										
				K-011-Proyectos de infraestructura social										
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco.	2251GYN0004	Jal.	08-2022 12-2026	239,669,644	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
				GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado										
				K-011-Proyectos de infraestructura social										
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San Buenaventura existente por una UMF	2251GYN0006	Coah.	01-2023 12-2024	12,809,919	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx.	2251GYN0011	CDMX.	01-2023 12-2025	57,182,321	2,684,001	15,378,318	15,378,318	572.9	100.0	23.9	25.7	27.1		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					2,684,001	15,378,318	15,378,318	572.9	100.0					
Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas	2251GYN0012	Tamps.	09-2022 12-2025	2,811,719,772	285,286,114	512,864,625	512,864,625	179.7	100.0	40.8	18.2	44.6		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					285,286,114	512,864,625	512,864,625	179.7	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPP) un ejercido de \$219' 245,790.00 faltando por registrar \$2.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2251GYN0013	BCS.	09-2022 05-2025	692,575,583	83,798,931	219,245,790	219,245,790	261.6	100.0	48.6	30.3	71.4
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado												
K-011-Proyectos de infraestructura social					83,798,931	219,245,790	219,245,790	261.6	100.0			
Ampliación y Remodelación de la CMFE Morelia, Michoacán	2251GYN0014	Mich.	01-2023 09-2025	126,051,170	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado												
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco	2251GYN0015	Jal.	09-2022 10-2025	3,538,974,315	506,578,030	487,703,247	487,703,247	96.2	100.0	28.2	13.2	55.6
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado												

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-011-Proyectos de infraestructura social				506,578,030	487,703,247	487,703,247	96.2	100.0						
Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila.	2251GYN0016	Coah.	10-2022 12-2024	3,565,797,844	510,488,755	843,780,537	843,780,537	165.2	100.0	28.4	22.7	61.8		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				510,488,755	843,780,537	843,780,537	165.2	100.0						
Ampliación y Remodelación de la CH "Hidalgo del Parral", Chihuahua. <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de \$1'729,397.00 faltando por registrar \$1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2251GYN0019	Chih.	01-2023 12-2025	70,311,754	0	1,729,397	1,729,397	0.0	100.0	49.8	2.3	20.8		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	1,729,397	1,729,397	0.0	100.0					
Sustitución de la CMF Satélite Naucalpan, Estado de México	2251GYN0020	Mex.	10-2023 12-2025	167,387,947	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
				0	0	0	0.0	0.0						
Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de \$2'104,078,192.00 faltando por registrar \$4.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2251GYN0021	Gro.	11-2022 12-2024	3,785,851,517	2,523,393,591	2,104,078,192	2,104,078,192	83.3	100.0	73.5	52.3	76.1		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					2,523,393,591	2,104,078,192	2,104,078,192	83.3	100.0					
Ampliación y Remodelación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre CDMX Sur.	2251GYN0022	CDMX.	06-2023 12-2027	730,199,323	274,528,002	35,115,149	35,115,149	12.7	100.0	32.5	4.6	12.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					274,528,002	35,115,149	35,115,149	12.7	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Dignificación de tres Unidades Médicas de Primer Nivel en Hidalgo	2251GYN0023	Hgo.	01-2023 12-2025	13,994,726	0	9,467	9,466	0.0	99.9	1.0	0.0	25.9		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	9,467	9,466	0.0	99.9					
Ampliación y Remodelación de la C. H. Huejutla de Reyes, Hidalgo.	2351GYN0003	Hgo.	04-2023 12-2024	50,573,660	38,609,311	22,739,141	22,739,141	58.8	100.0	43.9	43.1	56.1		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					38,609,311	22,739,141	22,739,141	58.8	100.0					
Ampliación y Remodelación H.G. "Dr. Darío Fernández Fierro". CDMX	2351GYN0005	CDMX.	04-2023 12-2024	64,773,014	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación H.G. Aguascalientes, Ags.	2351GYN0006	Ags.	03-2023 12-2024	71,636,851	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024			2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación, Clínica de Medicina Familiar Azcapotzalco, CDMX Poniente.	2351GYN0008	CDMX.	03-2023 12-2024	50,424,977	900,001	1,469,342	1,469,342	163.2	100.0	4.6	2.8	2.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado												
K-011-Proyectos de infraestructura social					900,001	1,469,342	1,469,342	163.2	100.0			
Ampliación y Remodelación H.G. Pachuca, Hgo.	2351GYN0009	Hgo.	04-2023 12-2025	122,611,337	624,001	1,331,034	1,331,034	213.3	100.0	3.3	1.0	5.0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado												
K-011-Proyectos de infraestructura social					624,001	1,331,034	1,331,034	213.3	100.0			

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de la C.H "Huajuapan de León", Oaxaca. <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPP) un ejercido de \$936,394.00 faltando por registrar \$1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2351GYN0010	Oax.	03-2023 12-2026	20,689,866	1,330,001	936,394	936,394	70.4	100.0	7.2	4.3	6.0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado												
K-011-Proyectos de infraestructura social					1,330,001	936,394	936,394	70.4	100.0			
Ampliación y remodelación del HAE, Emiliano Zapata, Morelos. <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPP) un ejercido de \$45'240,046.00 faltando por registrar \$1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2351GYN0011	Mor.	09-2023 12-2026	96,889,920	0	45,240,046	45,240,046	0.0	100.0	25.0	44.7	54.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado												
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	45,240,046	45,240,046	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la CMF "Saltillo", Coahuila. <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPP) un ejercido de \$852,856.00 faltando por registrar \$1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2351GYN0012	Coah.	04-2023 12-2024	51,490,146	9,006,760	852,856	852,856	9.4	100.0	20.0	1.5	1.5		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					9,006,760	852,856	852,856	9.4	100.0					
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) en Mexicali, Baja California	2351GYN0013	BC.	04-2023 12-2024	206,730,056	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la CMF "Cárdenas", Tabasco.	2351GYN0014	Tab.	04-2023 12-2024	21,243,255	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación H.G. Tlaxcala, Tlax.	2351GYN0015	Tlax.	03-2023 12-2025	252,986,132	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Mérida, Yucatán	2351GYN0016	Yuc.	04-2023 12-2024	90,757,726	73,519,101	0	0	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				73,519,101	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la CH Ciudad Mante, Tamaulipas	2351GYN0017	Tamps.	05-2023 12-2024	51,274,172	1,330,001	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				1,330,001	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Manzanillo, Colima	2351GYN0018	Col.	05-2023 12-2024	51,080,457	1,330,001	0	0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			2024		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
				1,330,001	0	0	0.0	0.0						
Remodelación del HAE "Gral. Ignacio Zaragoza", CDMX Oriente	2351GYN0019	CDMX.	09-2023 12-2027	599,538,990	0	44,461,376	44,461,375	0.0	99.9	4.5	7.1	7.1		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	44,461,376	44,461,375	0.0	99.9					
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades de Guadalajara No. 3, Jal.	2351GYN0021	Jal.	07-2023 12-2025	249,999,626	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Especialidades (Ceq) Dr. Alberto Pisanty Evadía, CDMX Poniente	2351GYN0022	CDMX.	05-2023 12-2026	31,445,905	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la CH "Ixmiuilpan", Hidalgo.	2351GYN0025	Hgo.	06-2023 12-2024	65,360,931	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la C.H. "Constitución" en Nuevo León	2351GYN0027	NL.	05-2023 12-2026	135,272,942	50,400,000	24,064,917	24,064,916	47.7	99.9	32.8	17.0	17.4		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				50,400,000	24,064,917	24,064,916	47.7	99.9						
Ampliación y Remodelación del H.G. Zacatecas, Zac.	2351GYN0028	Zac.	06-2023 12-2024	67,036,541	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la CH "Guaymas", Sonora.	2351GYN0029	Son.	06-2023 12-2024	137,107,168	2,948,401	1,511,528	1,511,527	51.2	99.9	1.2	1.0	1.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
				2,948,401	1,511,528	1,511,527	51.2	99.9						
Sustitución de la CH "Chalco de Covarrubias", Edo. México.	2351GYN0031	Mex.	07-2023 12-2025	570,945,869	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Xalostoc, Edo. México	2351GYN0032	Mex.	07-2023 12-2025	137,492,466	900,001	862,346	862,346	95.8	100.0	1.6	0.6	0.6		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
				900,001	862,346	862,346	95.8	100.0						
Ampliación y Remodelación de la CH "Celaya", Guanajuato.	2351GYN0033	Gto.	07-2023 12-2024	100,067,811	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social														
				0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación del Hospital Regional B Veracruz, Veracruz	2351GYN0039	Ver.	08-2023 12-2026	92,137,560	0	11,295,864	11,295,863	0.0	99.9	10.2	11.7	12.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	11,295,864	11,295,863	0.0	99.9					
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMF3Q) en Jojutla, Morelos	2351GYN0043	Mor.	08-2023 12-2024	98,994,576	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación del HAE Puebla <i>Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPP) un ejercido de \$17'350,012.00 faltando por registrar \$1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras.</i>	2351GYN0044	Pue.	07-2023 12-2027	275,980,370	0	17,350,012	17,350,012	0.0	100.0	11.9	6.0	6.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	17,350,012	17,350,012	0.0	100.0						
Ampliación y Remodelación U.M.F. Hechelchakán	2351GYN0047	Camp.	01-2024 12-2024	14,526,709	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Sustitución de la Clínica Hospital Cancún, Quintana Roo	2351GYN0048	Q. Roo	10-2023 12-2026	800,053,880	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la CH "Irapuato", Guanajuato	2351GYN0049	Gto.	09-2023 12-2024	135,085,080	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Sustitución de la CMF Villahermosa, Tabasco.	2351GYN0051	Tab.	10-2023 12-2024	144,322,089	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			2024		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil 73	2351GYN0052	Ver.	10-2023 12-2024	75,916,680	0	5,344,668	5,344,668	0.0	100.0	25.8	6.7	8.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	5,344,668	5,344,668	0.0	100.0						
Adecuación de la CMFEQ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2351GYN0053	Chis.	11-2023 12-2025	253,885,172	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación del H.G. Toluca, Méx.	2351GYN0054	Mex.	11-2023 12-2025	173,846,391	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Ampliación y remodelación del Hospital Regional de Tultitlán "Bicentenario de la Independencia", Estado de México	2351GYN0055	Mex.	11-2023 12-2024	143,528,842	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar de Asunción Nochixtlán, Oax.	2451GYN0001	Oax.	02-2024 12-2024	15,580,757	0	11,595,396	11,595,396	0.0	100.0	0.0	71.4	71.4		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	11,595,396	11,595,396	0.0	100.0					
Programa de Rehabilitación de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	2451GYN0002	NAC.	03-2024 12-2025	218,641,546	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado														
K-027-Mantenimiento de Infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adecuación del H.G. Querétaro, Querétaro	2451GYN0005	Qro.	03-2024 12-2025	53,484,052	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación H.G. Dr. Santiago Ramón y Cajal	2451GYN0007	Dgo.	07-2024 12-2025	339,381,938	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero	2451GYN0008	Gro.	08-2024 12-2025	301,434,435	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  K-011-Proyectos de infraestructura social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMA	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

El ISSSTE reporta un ejercicio de \$5,980,929,564.00 por concepto de inversión proveniente de los capítulos 5000 y 6000, faltando por registrar un total de \$16.00, esto derivado del redondeo efectuado por cada clave de cartera. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.